

# वार्षिक समिक्षा बैठक

आ.व. २०७९/०८०

## कमल गाउँपालिका

आर्थिक प्रशासन शाखा

तोपगाछी, झापा

२०८० असोज १५



# આય વ્યય વિવરણ

## ૨૦૭૯|૦૮૦

| અનુમાનિત આય        | વાસ્તવિક આય        | ખર્ચ               |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| રૂ ૮૧,૬૬,૩૯,૮૫૨ ૨૪ | રૂ ૭૦,૫૧,૬૨,૫૧૯ ૫૨ | રૂ ૬૨,૩૯,૪૦,૯૧૬ ૨૬ |

# आर्थिक प्रशासन तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण

| विवरण                                               | अनुमान          | आम्दानी         | खर्च           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>१. राजश्व बाँडफाँड तर्फ</b>                      |                 |                 |                |
| • राजश्व बाँडफाँड संधिय सरकारवाट प्राप्त हुने       | १०,८१,१४,०००।०० | ७,८२,५२,६४१।२७  | ७,०४,८५,७६५.०० |
| • प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने (सवारी साधन कर वापत) | ६४,९४,८००।००    | ६१,९०,१३१।९६    | ३०,३५,५०८.     |
| • मालपोत रजिष्ट्रेशन वापत                           | २,००,००,०००।०   | १,११,४३ ४४२।६०  | ०              |
| <b>२. वित्तीय हस्तान्तरण संधिय सरकार</b>            |                 |                 |                |
| • समानिकरण अनुदान                                   | १६,३५,३३,०००।०० | १५,१२,३७,५००।०० | १२,४४,२७,६१५.० |
| • शशर्त अनुदान                                      | ३२,५८,११,०००।०० | २७,७७,३३,२२६।०० | २७,७७,३३,२२६।० |
| • शशर्त अनुदान पर्यटन पुर्वाधार तर्फ                | ०               | ०               | ०              |

| विवरण                              | अनुमान        | आम्दानी       | खर्च          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| • सम्पुरक अनुदान                   | १,५०,००,०००।० | १,५०,००,०००।० | १,५०,००,०००।० |
| • विषेश अनुदान                     | २,५०,००,०००।० | २,५०,००,०००।० | २,५०,००,०००।० |
| • सडक बोर्ड नेपाल                  | १९,००,०००।०   | ०             | ०             |
| ३. वित्तिय हस्तान्तरण प्रदेश सरकार | ९०,२५,०००।०   | ७८,९६,८७५।०   | ४०,०१,५७४.    |
| • समानिकरण अनुदान                  |               |               |               |
| • शसर्त अनुदान                     | १,७३,८२,०००।० | ११,३१,२२,९२।० | ११,३१,२२,९२।० |

| વિવરણ                  | અનુમાન        | આમ્દાની        | ખર્ચ           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| • સમપુરક અનુદાન        | ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૦ | ૮૫,૫૭,૯૦૪ ૦    | ૮૫,૫૭,૯૦૪ ૦    |
| • વિષેશ અનુદાન         | ૦             | ૦              | ૦              |
| ૪. જન સહભાગિતા         | ૦             | ૦              | ૦              |
| ૫. આન્તરિક રાજશ્વ તર્ફ | ૨,૭૦,૦૦,૦૦૦.૦ | ૨,૪૯,૭૭,૧૮૪ ૭૩ | ૨,૪૯,૭૭,૧૮૪ ૭૩ |
|                        |               |                |                |
|                        |               |                |                |
|                        |               |                |                |

# चालु तथा पुँजिगत खर्च विवरण

| विवरण        | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत  | कैफियत |
|--------------|-----------------|---------------|--------|
| चालु खर्च    | ३६,१४,३४५७८।५४  | ८२।४० प्रतिशत |        |
| पुँजिगत खर्च | २६,२५,०६,३३८।०  | ६९।४५ प्रतिशत |        |
| जम्मा        | ६२,३९,४०,९१६।५४ | ७६।४ प्रतिशत  |        |

# क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण

| क्र. सं. | शाखाको नाम                            | जम्मा विनियोजित बजेट | जम्मा खर्च      | बाँकी          |
|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| १.       | आर्थिक विकास                          | ७,६६,६०,०००.००       | ३,७९,२२,८०३.००  | ३,८७,३७,१९७.०० |
| २.       | सामाजिक विकास                         | ३०,१६,९६,०००.०       | २७,९२,५७,६९६.८२ | २,२४,३८,३०३.१८ |
| ३.       | पूर्वाधार विकास                       | २९,३०,९७,३५२.२४      | १९,६२,६८,२२६.०  | ९,६८,२९,१२६.२४ |
| ४.       | सुसासन तथा<br>अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र  | २,१३,५९,०००.००       | १,५४,२६,६६१.००  | ५९,३२,३३९.००   |
| ५.       | कार्यालय संचालन तथा<br>प्रशासनिक खर्च | १२,३८,२७,५००.००      | ९,५०,६५,५२९.४४  | २,८७,६१,९७०.५६ |

# वडागत खर्च विवरण

| क्र. सं. | वडा कार्यालयहरु               | जम्मा विनियोजित रकम | खर्च         | बाँकी        |
|----------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| १.       | १ नं. वडा कार्यालय, सोलमारी   | १,०३,००,०००।०       | ९१,०१,१४४.०० | ११,९८,८५६.०० |
| २.       | २ नं. वडा कार्यालय, क्यम्पा   | १,००,५०,०००।०       | ९४,०८,९२१.०० | ६,४१,०७९.००  |
| ३.       | ३ नं. वडा कार्यालय, केरखा     | १,००,००,०००।०       | ६५,८८,९६८.०  | ३४,११,०३२.०० |
| ४.       | ४ नं. वडा कार्यालय, छलफल चौक  | १,०१,००,०००।०       | ९६,४०,३६८.०० | ४,५९,६३२.००  |
| ५.       | ५ नं. वडा कार्यालय, पाँडाजुगी | १,०१,००,०००।०       | ९९,३१,५६४.०  | १,६८,४३६.०   |
| ६.       | ६ नं. वडा कार्यालय, लखनपुर    | १,००,००,०००।०       | ९१,८२,४६७.०  | ८,१७,५३३.००  |
| ७.       | ७ नं. वडा कार्यालय, रंगपुर    | १,०३,००,०००।०       | ९९,३१,२०५.०० | ३,६८,७९५.००  |

# शाखागत खर्च विवरण

| क्र.सं. | शाखाको नाम               | जम्मा विनियोजित वजेट | जम्मा खर्च     | बाँकी        |
|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| १.      | शिक्षा शाखा              | १,६०,००,०००.००       | १,३२,५७,२९६.०० | २७,४२,७०४.०० |
| २.      | स्वास्थ्य शाखा           | १,२८,४८,५००.००       | १,१५,५२,९३३.०० | १२,९५,५६७.०० |
| ३.      | कृषि शाखा                | ९०,००,०००.००         | ३६,८९,६८३.००   | ५३,१०,३१७.०० |
| ४.      | पशु शाखा                 | ८०,००,०००.०          | ४६,९३,५९९.००   | ३३,०६,४०१.०  |
| ५.      | महिला तथा बालबालिका शाखा | १,००,००,०००.०        | ७७,२८,१५१.००   | २२,७१,८४९.०० |


# विभिन्न कोषको वित्तीय अवस्था

| क्र. सं. | कोषको नाम                                 | जम्मा विनियोजित वजेट      | जम्मा खर्च  | बाँकी       |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| १.       | विविध कोष (मर्मत कोष कर्मचारी कल्याण कोष) | १,२२,३४,२१६।० अ ल्या सहित | २३,०७,६११।० | ९९,२६,६०५।० |
| २.       | प्रकोप व्यवस्थापन कोष                     | १,३५,२६,४६७।०             | ९२,१४,६१४।० | ४३,११,८५३।० |
| ३.       | विभाज्य कोष                               | ४५०,४५०।००                | ४,५०,४५०।०  | ०           |
| ४        | महिला बालबालिका कोष                       | २,००,०००।००               | ०           | २,००,०००।०० |
| ५        | लैंगिक हिंसा निवारण कोष                   | ३,६०,०००।०                | ५०,०००।०    | ३,१०,०००।०  |

# पेशकी विवरण

| पेशकी दिइएकको     | पेशकी फर्छ्यौट    | पेशकी बाँकी       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| रु ४,०६,०४,४५५.०० | रु १,९२,७२,०५८.०० | रु २,१३,३२,३९७.०० |

**धन्यवाद।**




# आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

तुलसी ओझा, योजना शाखा  
कमल गाउँपालिका तोपगाछी – झापा

मिति : २०८०/०६/१५




## आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम / योजनाहरुको विवरण




| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना संचालन क्षेत्र | संख्या | खर्च भएको रकम | कैफियत |
|---------|---------------------------------|--------|---------------|--------|
| १.      | सिलवन्दी दर भाउपत्र             | १      | ४५०००         |        |
| २.      | प्रत्यक्ष खरिद                  | २४     | ४८२८७३५       |        |
| ३.      | दरभाउपत्र (कोटेसन)              | २      | १०७८७००       |        |
| ४.      | उपभोक्ता समिति                  | ३२४    | ९२१०८३२७.२५   |        |




आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम / योजनाहरुको विवरण



## सम्पन्न कार्यक्रम / योजनाहरुको विवरण





# उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको समष्टिगत विवरण




# आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम योजनाहरुको विवरण



| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना<br>सम्पन्न क्षेत्र | कार्यक्रम/<br>आयोजना<br>को संख्या | विनियोजित<br>रकम | सामुदायीक<br>योग दान | कुल रकम     |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| १       | पालिका स्तर                         | २१ वटा                            | १४५८७२४९.२       | १९२९३१३.३६           | १९२९३१३.४   |
| २       | १ नं. वडा स्तर                      | ४७ वटा                            | १२९५००००         | १७९२८८३.९३           | १४८८३८८२.७८ |
| ३       | २ नं. वडा स्तर                      | ४४ वटा                            | १०८४७५१४.१९      | १३९३१२२.६२           | १२६२०९४०.०६ |
| ४       | ३ नं. वडा स्तर                      | ४८ वटा                            | ११०१५०००         | १३७८१५५.२८           | १२५७९४८५.१  |
| ५       | ४ नं. वडा स्तर                      | ४८ वटा                            | १४३५८१५५         | २०५४६२३.०८           | १६७५२४४९.०८ |
| ६       | ५ नं. वडा स्तर                      | ५८ वटा                            | १३३८८०००         | २६४९९३९.२२           | १६४८९१६६.४५ |
| ७       | ६ नं. वडा स्तर                      | ३८ वटा                            | १३२२७५००         | १७९४७८७.३९           | १४९५४७८७.३९ |
| ८       | ७ नं. वडा स्तर                      | ४७ वटा                            | ११६४६२१३.५३      | १७८२४५५.५१           | १३३८३८७९.०४ |




## आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम योजनाहरुको विवरण






# आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम योजनाहरुको मुख्य क्षेत्र अनुसार विवरण




| क्र.सं. | पालिका/वडा | मुख्य क्षेत्र अनुसार संख्या |               |                 |                                   |               |                               | कुल |
|---------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
|         |            | आर्थिक विकास                | नदी नियन्त्रण | पूर्वाधार विकास | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र | सामाजिक विकास | कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक |     |
| १.      | पालिका     | ८                           | ०             | १०              | १                                 | २             | १                             | २१  |
| २.      | १          | ०                           | ३             | ४१              | ०                                 | ३             | ०                             | ४७  |
| ३.      | २          | १                           | ५             | ३१              | १                                 | ६             | ०                             | ४५  |
| ४.      | ३          | १                           | ५             | ३४              | १                                 | ७             | ०                             | ४८  |
| ५.      | ४          | ०                           | ४             | ३७              | ०                                 | ७             | ०                             | ४८  |
| ६.      | ५          | ०                           | ३             | ५०              | १                                 | ४             | ०                             | ५८  |
| ७.      | ६          | १                           | १             | ३१              | ०                                 | ५             | ०                             | ३८  |
| ८.      | ७          | २                           | १             | ४०              | ०                                 | ४             | ०                             | ४७  |
| जम्मा   |            | १३                          | २२            | २७४             | ४                                 | ३८            | १                             | ३५१ |



# आ.व.२०७९/०८० सम्पन्न कार्यक्रम योजनाहरुको मुख्य क्षेत्र अनुसार विवरण




—●— संख्या






# पूर्वाधार तर्फका योजनाको विवरण



- ग्राभेल – ६५
- सडक मर्मत/स्तरोन्नती- ४१
- नदी तटबन्धन/धारपरिवर्तन-२२
- कल्भर्ट निर्माण-१८
- अधुरो/नयाँ भवन निर्माण-११
- पैनी/ढल/ड्रेन – ४
- बास पाईलिङ्-४
- घेराबारा -४
- माटो पुर्ने - २




गत आ.व. सम्पन्न कार्यक्रम / योजनाहरुको विवरण  
गाउँपालिका स्तरीय योजना- २१

अन्तर स्थानीय तह साझेदारी – १

अन्य वडा स्तरीय – २२९

योजना अनुगमन बैठक संख्या - ३५



धन्यवाद !!!



कमल गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
तोपगाछी, झापा

पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा  
आ.व.०७९/०८०  
को बार्षिक प्रगती विवरण

*Presented By*  
*Er.Sagar Yadav*

# भौतिक निमाण कायका विवरण

| क्र.स. | क्षेत्र  | सूचक        | ईकाइ | परिमाण | कैफियत |
|--------|----------|-------------|------|--------|--------|
| १      | सडक      | कालोपत्रे   | मि.  | ३८५२   |        |
|        |          | स्तरउन्नती  | मि.  | ६३११.५ |        |
|        |          | सडक ग्राभेल | मि.  | २५९०८  |        |
| २.     | खानेपानी | पाईपलाइन    | मि.  | १२६७०  |        |

## भौतिक निर्माण कार्यका विवरण

| क्र. स | सूचक                        | इकाइ    | परिमाण | कैफियत |
|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|
| ३.     | ड्रेन                       | मि.     | ९८४.७३ |        |
| ४.     | कल्भर्ट निर्माण तथा मर्मत   | सङ्ख्या | १८     |        |
| ५.     | मठ मन्दिर निर्माण तथा मर्मत | सङ्ख्या | ९      |        |
| ६.     | कम्पाउन्ड वाल निर्माण       | मी.     | ३६०.१  |        |
| ७.     | चौतारा निर्माण              | सङ्ख्या | ४      |        |
| ८.     | प्लम वाल निर्माण            | मी.     | ४०६    |        |
| ९.     | बास पाईलिंग                 | मी.     | २२१३   |        |

## **ઠેવકા (Tender) પ્રકૃત્યા માર્ફત સંચાલન ભણકા આયોજનાહરુ**

| વિવરણ                               | સંખ્યા |
|-------------------------------------|--------|
| જમ્મા સંખ્યા (પૂર્વાધાર વિકાસ તર્ફ) | ૧૭     |
| સમ્પન્ન ભણકા                        | ૧૪     |
| બહુવર્ષિય આયોજના                    | ૧      |
| નિર્માણાધીન અવસ્થામા રહેકા          | ૨      |

**आ.व २०७९/०८० मा सम्पन्न  
भएका आयोजनाहरु**

01).सडक बोर्ड कार्यक्रम(वडा नं २ युबराज अधिकारीको घर दक्षिण शिव पंचायण मन्दिर,छाता चौक सम्म सडक मर्मत )



## 02).एकता चौक र ज्योति चौक दक्षिण सडक कालोपत्रे क्रमागत )



### 03).गेउरिया चराली सडक कालोपत्रे वडा न.७ )



04).गुहाबारी -शंखडुब्बा सडक कालोपत्रे वडा न.६ )



## 05).वडा न.३ का बिभिन्न सडक कालोपत्रे वडा न.३ )



## 06).चिसेनी मार्ग सडक कालोपत्रे वडा नं.७



# 07).દહિ ચૌક –જીવન ચૌક સડક ક્રમાગત સડક કાલોપત્રે વડા ન.૬



# 08).गुरुङ्ग टोल –भलायाडांडा सडक कालोपत्रे वडा

न.३



## 09).बाँसबारी – सुनारा सडक कालोपत्रे वडा नं.१



10).સામ્રા મિલ હુંદૈ વચામ્પા જોડ્ને સડક કાલોપત્રે  
વડા ન.૩ ૨ ૨



# 11).महेन्द्र रत्न मा.बि.मा बिद्यालय भवन तथा सौचालय निर्माण वडा न.२



## 12).क्याम्पा-समयगढ,छाता चौक – सुनारा जोड्ने सडक कालोपत्रे वडा न.२



## 13). ह्युप पाईप खरिद




# 14).નહર ચૌક દેશિ પુષ્પથીર પ્રતિષ્ઠાન જોડ્ને સડક ( કમલ ૧)



# 15). राधा गौर गोविन्द मन्दिर( कमल ५)



## 16). कम्पाउण्ड वाल कमल १,३,४,५



# 17). वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट क्याम्पा खानेपानी



| S.N | NAME OF PROJECT                                                                                                                           | CONTRACTOR                               | AGGREMENT<br>AMOUNT | REMARKS   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Maintenance Work on Road From Yubraj Adhikari House Sourthern to Chhatha Chock                                                            | Himchuli Builders and Suppliers Pvt.Ltd. | 19,89,700.5         | COMPLETED |
| 2   | Construction Of Black Top Road From Jyoti Chock 0+250 to 0+540 Chainage and Ekata Chock 0+266 to 0+556 Chainage.                          | Ambika Parbati Construction Pvt.Ltd.     | 4,354,910.4         | COMPLETED |
| 3   | Construction Of Black Top Geuriya Charalli Road Chainage 0+690 to 1+148 Chainage.                                                         | Gallaxy Construction Pvt.Ltd.            | 4,236,311.88        | COMPLETED |
| 4   | Construction Of Black Top On Guwabari Sankhaduba                                                                                          | Kirat Koyo Construction Pvt.Ltd.         | 4,669,022.4         | COMPLETED |
| 5   | Construction Of Black Top Road On Adarsha Marga, Ganesh Bahadur Katuwal House to Dadatole Road and Kerkha Campa Road to Ward No.3 Office. | Renata Nirman Sewa                       | 6,606,629.58        | RUNNING   |


| S.N | NAME OF PROJECT                                                                                                      | CONTRACTOR                                    | AGGREMENT<br>AMOUNT | REMARKS   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 6   | Construction Of Black Top Road On Cheseni Marga Ward No. 5                                                           | Agni And Son's Nirman Sewa Pvt.Ltd.           | 5,043,330.15        | COMPLETED |
| 7   | Construction Of Dahi Chock Jiwan Chock Black Top Road (Chainage 0+513 to 0+951).                                     | Innovation Construction Service, Damak, Jhapa | 4,854,667.59        | COMPLETED |
| 8   | Construction Of Asphalt Concrete Road From Gurung Tole To Bhalaya Danda.                                             | Renata Nirman Sewa                            | 5969212.39          | COMPLETED |
| 9   | Construction Of Black Top Road From Sunara to Basbari (Chainage 0+800 to 1+400)                                      | Renata Nirman Sewa                            | 6466695.94          | COMPLETED |
| 10  | Construction Of Black Top Road From Samra Mill-Bagane Tole-Shishabadh-Campa Connecting Road Chainage 3+780 to 4+100. | Renata Nirman Sewa                            | 4177464.25          | COMPLETED |

| S.N | NAME OF PROJECT                                                                                                                                            | CONTRACTOR                                    | AGGREMENT<br>AMOUNT | REMARKS   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 11  | Construction Of<br>Mahendra Ratna School<br>Building, Ward No. 1                                                                                           | Shubha Nawaranga<br>Construction              | 89,92,144.4         | COMPLETED |
| 12  | Construction Of Asphalt<br>Concrete Road Including<br>Structure Works on<br>Campa-Chhatta Chock-<br>Samayagadh to Sunara<br>Connecting Road, Ward<br>No. 2 | Shanti – prabin j/v                           | 871946655.27        | RUNNING   |
| 13  | Supply and Delivery of<br>Hume Pipe In Different<br>Location Of Kamal Rural<br>Municipality                                                                | Panas Cement Concrete<br>Industries Pvt. Ltd. | 10,45,581.01        | COMPLETED |

| S.N | NAME OF PROJECT                                                                                                           | CONTRACTOR                                | AGGREMENT<br>AMOUNT | REMARKS   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 14  | Road upgrading works<br>with side and cross<br>drainage system of nahar<br>chowk to pushpathir<br>prathisthan, ward no 1. | Bishal & bivek<br>nirman sewa.            | 4394314.38          | COMPLETED |
| 15  | Construction Of radha<br>gaur govinda mandir<br>R.C.C building Ward no 5                                                  | Shiva paaor<br>construction pvt.ltd       | 2577036.18          | COMPLETED |
| 16  | Construction of compound<br>wall ward no.1,3,4,5                                                                          | R.U.P.S construction<br>Pvt. Ltd.         | 12908094.35         | Running   |
| 17  | Construction and supply<br>works on topgachhi water<br>supply project scheme<br>no.2.                                     | Key note consult and<br>builders pvt.ltd. | 14398636.13         | COMPLETED |


# Road Distribution Ward wise

| Ward  | Length(km)    |
|-------|---------------|
| 1     | 77.74         |
| 2     | 64.13         |
| 3     | 54.04         |
| 4     | 70.75         |
| 5     | 73.35         |
| 6     | 53.56         |
| 7     | 62.58         |
| Total | <b>456.16</b> |



# Area Distribution Ward wise

| Ward  | Area(sq.km)   |
|-------|---------------|
| 1     | 21.82         |
| 2     | 15.50         |
| 3     | 11.70         |
| 4     | 15.30         |
| 5     | 13.68         |
| 6     | 9.66          |
| 7     | 16.57         |
| Total | <b>104.23</b> |



■ Ward ■ Area(sq.Km)

## ઘર નવસા પાસ સમ્બન્ધી કાર્યહરુ

| ક્ર.સં | વિવરણ                                                        | સંખ્યા         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ૧.     | નયાં ઘર નવસા દર્તા                                           | ૪૭             |
| ૨.     | નિર્માણ સમ્પન્ન પ્રમાણ પત્ર (ગત આ.વ.મા સમેત દર્તા ભણકા ગરિ ) | ૪૭             |
| ૩.     | પુરાનો ઘર નવસા અભિલેખીકરણ પ્રમાણપત્ર                         | ૪૧             |
| ૪.     | ઘર નવસા બાટ રાજશવ સંકલન                                      | રૂ.૧૮,૭૪,૦૫૭/- |

The background image is a composite. The upper portion shows a construction site at sunset or sunrise, with a large excavator lifting a bucket. The lower portion shows a close-up of architectural blueprints, a rolled-up set of plans, and a yellow measuring tape. The text "Thank You" is centered over the image in a large, white, italicized font with a subtle drop shadow.


***Thank You***



# कमल गाउँपालिका गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय प्रशासन शाखा


आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | क्रियाकलाप                               | संख्या | कैफियत |
|--------|------------------------------------------|--------|--------|
| १      | साना निर्माण व्यवसाय दर्ता               | ६      |        |
| २      | साना निर्माण व्यवसाय नविकरण              | १५     |        |
| ३      | संघ संस्था / क्लव दर्ता र सूचिकरण        | १२     |        |
| ४      | संघ संस्था / क्लव नविकरण                 | ३      |        |
| ५      | व्यवसाय नविकरण                           | ३      |        |
| ६      | बैङ्क वित्तिय सस्थाको नविकरण             | १      |        |
| ७      | निजि वन दर्ता                            | ३      |        |
| ८      | खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति दर्ता | १      |        |



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | क्रियाकलाप                    | संख्या | कैफियत |
|--------|-------------------------------|--------|--------|
| ९      | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय दर्ता  | ३      |        |
| १०     | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय नविकरण | १८     |        |
| ११     | ई रिक्सा दर्ता                | १      |        |



# कानून निर्माण



ऐन – ३


कमल गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७९

कमल गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९

स्वास्थ्य, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७९



# कानून निर्माण



## कार्यविधि – ४

कमल गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

कमल गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन)  
कार्यविधि, २०७९

कमल गाउँपालिका सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा सञ्चालन)  
कार्यविधि २०७९

तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# प्रशासन शाखाले गर्नु पर्ने केही क्रियाकलापहरू



## कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित

१. प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत फाईल अध्यावधिक
२. प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणलाई डिजिटलाईजेसन
३. शाखा / मातहतका कार्यालयगत कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक
४. संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणको पुनरावलोकन



# प्रशासन शाखाले गर्नु पर्ने केही क्रियाकलापहरू




सूशासन सम्बन्धित

१. स्वतः प्रकाशन

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा नियमावली २०६५ को नियम ३

२. अन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम




# कार्यक्रम संचालनका लागि सुझावहरू

- विदा र काज स्विकृत गराए पश्चात मात्र बस्ने र स्विकृत भएको विवरण ई-हाजिरिको अनलाईन प्रणालिमा सोहि दिन प्रविष्ट गराउने
- तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने.
- अन्य.....



धन्यबाद् !


"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



कमल गाउँपालिका  
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय  
शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# सशर्त तर्फ विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण


| क्र.स. | कार्यक्रम नाम                                                            | बजेट रु.        | खर्च रु.        | खर्च प्रतिशत |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| १      | बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलबभत्ता                        | ८०,११,०००.००    | ८०,११,०००.००    | १००          |
| २      | संघ सशर्त अनुदान आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दी र राहत शिक्षकको तलब भत्ता  | ११,६७,००,०००.०० | ११,६६,९९,९९९.७२ | १००          |
| ३      | कोभिडको परिपुरण                                                          | ४,००,०००.००     | ३,९९,९८७.००     | १००          |
| ४      | संघ सशर्त अनुदान माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दी र राहत शिक्षकको तलब भत्ता | २,८५,००,०००.००  | २,६३,२३,९८५.३८  | ९२.३६        |



# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम                                                        | बजेट रु.     | खर्च रु.     | खर्च प्रतिशत |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ५         | निशुल्क पाठ्यपुस्तक                                                  | ४१,९७,०००.०० | ३७,८०,६७३.०० | ९०           |
| ६         | शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | ६९,००,०००.०० | ६९,००,०००.०० | १००          |
| ७         | तोकिएका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा                                  | ९३,६८,०००.०० | ८६,०१,८८०.०० | ९१.८२        |
| ८         | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता                                            | ७,००,०००.००  | ७,००,०००.००  | १००          |
| कुल जम्मा |                                                                      |              |              |              |




# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम                                            | बजेट रु.     | खर्च रु.     | खर्च प्रतिशत |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ९         | विद्यालय सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन अनुदान                   | २०,७१,०००.०० | २०,०७,६५०.०० | ९६.९४        |
| १०        | प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा डिजिटल सामग्री समेत        | १६,५८,०००.०० | १५,१९,५५०.०० | ९१.६४        |
| ११        | संस्थागत क्षमता विकास तथा परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन | ६,५८,०००.००  | ३,१२,३४१.००  | ४७.४६        |
| १२        | छात्रवृत्ती                                              | २३,८७,०००.०० | २३,०५,९००.०० | ९६.६०        |
| १३        | स्यानिटरी प्याड                                          | १९४२०००      | ९,९९,९१४.००  | ५१.४८        |
| कुल जम्मा |                                                          |              |              |              |




# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम  | बजेट रु.        | खर्च रु.        | खर्च प्रतिशत |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| १४        | नमुना विद्यालय | १,१०,००,०००.००  | १,०९,००,०००.००  | ९९.०९        |
| कुल जम्मा |                | १९,३६,००,०००.०० | १८,८५,७८,८८०.०० | ९७.४०        |




# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण




| क्र.स. | कार्यक्रम नाम     | बजेट रु.     | खर्च रु.     | खर्च प्रतिशत |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| १      | ईन्स्योर परियोजना | ३९,००,०००.०० | १७,०१,०३३.०० | ४३.६१        |



# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रम नाम                      | बजेट रु.       | खर्च रु.       | खर्च प्रतिशत |
|--------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| १      | राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम | १,१६,००,०००.०० | १,१६,००,०००.०० | १००          |




# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम


| क्र.स. | कार्यक्रम                                      | बजेट रु   | खर्च रु   | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| १      | कक्षा ढ परिक्षा ब्यबस्थापन                     | २,५०,०००  | २,५०,०००० | १००                   |
| २      | शिक्षक ब्यबस्थापन अनुदान                       | ६५,१०,६०० | ६३,१५,९६७ | ९७.०१                 |
| ३      | बाल बिकास केन्द्रका स का हरुको तलबभत्ता थप     | २८,२१,००० | २८,२१,००० | १००                   |
| ४      | मा वि तहका विद्यालय कर्मचारीको तलबभत्ता थप     | ४,५५,०००  | १,९५,०००  | ४२.८६                 |
| ५      | माध्यमिक तहका विद्यालय सहयोगीहरुको तलबभत्ता थप | ९,७५,०००  | ९,१०,०००  | ९३.३३                 |



# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम




| क्र.स. | कार्यक्रम                                             | बजेट रु  | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| ६      | आधारभूत तह कक्षा १-८ का विद्यालय सहयोगीको तलबभत्ता थप | ३,९०,००० | ३,६४,००० | ९३.३३                 |
| ७      | आधारभूत तह कक्षा १-५ का विद्यालय सहयोगीको तलबभत्ता थप | ९,५५,५०० | ६३७०००   | ६६.६७                 |
| ८      | मंगलमय मा वि का आयाहरुको तलबभत्ता थप                  | ६०,४५०   | ६०४५०    | १००                   |
| ९      | स्थानीय पाठ्यक्रम                                     | ७,००,००० | ०००      |                       |




# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                                          | बजेट रु  | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| १०     | प्र अ बैठक चिया खाजा ब्यबस्थापन                                    | १,००,००० | ६,८००    |                       |
| ११     | विद्यालयमा वितरण गरिने खेलकुद सामग्री वितरण                        | ३,००,००० | ३,००,००० | १००                   |
| १२     | अग्रेजी माध्यमको पठनपाठन गराउनका लागि शिक्षण सिकाई तालिम           | ५,००,००० | ०००      |                       |
| १३     | IEMIS तालिम                                                        | २०,००,०० | १,९५,४७५ | ९७.७४                 |
| १४     | प्राथमिक तह कक्षा १-५ का विद्यार्थीहरुको लागि चित्रकला प्रतियोगिता | ८२,४५०   | ०००      |                       |




# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                                     | वजेट रु  | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| १५     | कमल गा पा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति | ५,००,००० | ५०००००० | १००                   |
| १६     | राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड                                       | ३,५०,००० | ३५००००० | १००                   |
| १७     | वि ब्य स एवम् शिक्षक अभिभावक संघ सम्मान                       | ५०,०००   | ०००     |                       |
| १८     | अंग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरु                                   | ५,००,००० | ५०००००  | १००                   |
| १९     | विद्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन                                  | १,००,००० | ०००     |                       |



# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                       | वजेट रु     | खर्च रु     | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| २०     | आधारभूत तह कक्षा १-८ को बक्तृत्वकला प्रतियोगिता | १,०००,००    | ५१६०५       | ५१.६१                 |
| २१     | शैक्षिक क्यालेण्डर                              | १,००,०००    | १,००,०००    | १००                   |
|        | जम्मा रु                                        | १,६०,००,००० | १,३२,५७,२९६ | ८२.८५                 |



# धन्यवाद !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय रोजगार सेवा केन्द्र



## आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

Presented by: Bharat Tiwari  
EC, Kamal R. Mun.

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# रोजगार सेवा केन्द्र

## कर्मचारी विवरण



1. BHARAT TIWARI- EC
2. RABIN BHATTARAI- EA
3. DURGENDRA KARKI- TA
4. DURGA PANDEY – EC
5. GANGA PARAJULI- FC
6. BIDHYAPATI CHAMLAGAIN- SM



# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



| क्र. स. | कार्यक्रम नाम                                                      | बजेट रु.  | खर्च रु.  | खर्च प्रतिशत |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| १       | आन्तरिक श्रोत (गा. पा)                                             | १०,००,००० | ८,५७,७२५  | 85.77%       |
|         | आन्तरिक श्रोत (वडा)                                                | ७१०६०८६   | ७१०६०८६   | 100%         |
| २       | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम                                     | २८,५७,००० | २६,७८,८१४ | 93.76%       |
| ३       | युवा रोजगारीको लागी रुपान्तरण पहल परियोजना                         | ३८,५९,००० | २२,६५,९६५ | 58.71%       |
| ४       | बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको लागि पुनः एकिकरण परियोजना | १५,८२,००० | ७,०२,५४९  | 44.40%       |



# वडागत आयोजनाको विवरण

| वडा नं.      | सञ्चालित आयोजनाहरूको संख्या |
|--------------|-----------------------------|
| १            | २                           |
| २            | ८                           |
| ३            | ४                           |
| ४            | ४                           |
| ५            | ९                           |
| ६            | ०                           |
| ७            | ०                           |
| <b>जम्मा</b> | <b>२७</b>                   |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडा नं १ का आयोजनाका विवरण



| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                        | वार्ड / पालिकाबाट<br>उपभोक्ता समिती<br>मार्फत निर्माण<br>सामग्री खरिद | प्र. रो. का. बाट<br>अदक्षलाई ज्याला | आन्तरिक स्रोतबाट<br>दक्षलाई ज्याला |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| १        | सरङ्पाडा बजारको पश्चिमतर्फ ढल निर्माण               | 400000                                                                | 121747                              | 26068                              |
| २        | नहर चोकबाट धाधर गाउँ जाने बाटोमा कल्भर्ट<br>निर्माण | 500000                                                                | 98667                               | 38342                              |



# Ward-1



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडा नं २ का आयोजनाका विवरण



| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                                                            | वार्ड / पालिकाबाट<br>उपभोक्ता समिती<br>मार्फत निर्माण<br>सामग्री खरिद | प्र. रो. का. /<br>युवारुप बाट<br>अदक्षलाई ज्याला | आन्तरिक स्रोतबाट<br>दक्षलाई ज्याला |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| १        | गा.पा. अगाडी क्याम्पा चौकसम्म सडक डिभाईडर प्लाष्टर तथा मर्मत                            | 70000                                                                 | 64624                                            | 12598                              |
| २        | गाउँपालिकाको कम्पाउण्ड वाल प्लष्टर तथा मर्मत                                            | 159788.3                                                              | 152328                                           | 33957                              |
| ३        | ग्रामीण नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने तथा मर्मत क.भालुगाउँ हेल्थपोष्ट                        |                                                                       | 236570                                           |                                    |
| ४        | ग्रामीण नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने तथा मर्मत क. क्याम्पा बजार पूर्व नयाँ<br>ट्रयाक खोल्ने | 15600                                                                 | 250995                                           |                                    |
| ५        | पैनी व्यवस्थापन क्याम्पा                                                                | 400000                                                                | 203104                                           | 27440                              |
| ६        | कमला मदन आश्रित स्मृति मा वि अगाडी ढल निर्माण                                           | 200000                                                                | 72125                                            | 11662                              |
| ७        | युवराज अधिकारीको घर दक्षिण शिवालय जोड्ने सडकमा माटो पुर्ने कार्य                        |                                                                       | 266574                                           |                                    |
| ८        | ज्योती मा वि पश्चिम भुत्लुङ खोला नियन्त्रण                                              | 30689.64                                                              | 72125                                            | 27318                              |
|          |                                                                                         |                                                                       |                                                  |                                    |



## Ward-2



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



## Ward-2



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# वडा नं ३ का आयोजनाका विवरण



| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                                                     | वार्ड / पालिकाबाट<br>उपभोक्ता समिती<br>मार्फत निर्माण<br>सामग्री खरिद | प्र. रो. का. /<br>युवारुप बाट<br>अदक्षलाई ज्याला | आन्तरिक स्रोतबाट<br>दक्षलाई ज्याला |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| १        | खानेपानी स्कीम नं. ०३ देखि पूर्व कल्भर्ड सम्मको ढल व्यवस्थापन ड्रेन सहित क्रमागत | 500000                                                                | 133287                                           | 44657                              |
| २        | मदन आश्रित क्याम्पसमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने                                | 189464                                                                | 75587                                            | 16512                              |
| ३        | खानेपानी स्कीम नं ०३ देखि पूर्व कल्भर्ड सम्मको ढल व्यवस्थापन ड्रेन सहित थप       | 570000                                                                | 118862                                           | 39371                              |
| ४        | डाडाँटोलमा खानेपानी सुधार बिस्तार कार्य                                          |                                                                       | 85973                                            |                                    |
|          |                                                                                  |                                                                       |                                                  |                                    |



# Ward-3



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडा नं ४ का आयोजनाका विवरण



| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                       | वार्ड / पालिकाबाट<br>उपभोक्ता समिती<br>मार्फत निर्माण<br>सामग्री खरिद | प्र. रो. का. /<br>युवारुप बाट<br>अदक्षलाई ज्याला | आन्तरिक स्रोतबाट<br>दक्षलाई ज्याला |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| १        | देविथान वालउद्यान घेराबारा                         | 250000                                                                | 135595                                           | 41990                              |
| २        | शिवपञ्चायन मन्दिर पश्चिमको धाधर नियन्त्रण          | 200000                                                                | 81934                                            | 8918                               |
| ३        | सरस्वती टोल गुम्वा निर्माण                         | 50000                                                                 | 20195                                            | 5052                               |
| ४        | हरि कृष्ण पोखरेलको खेतछेउ भुत्लुङ्ग धाधर नियन्त्रण | 450000                                                                | 125786                                           | 42894                              |
|          |                                                    |                                                                       |                                                  |                                    |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# Ward-4



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



## Ward-4



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडा नं ५ का आयोजनाका विवरण

| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                                      | वार्ड / पालिकाबाट<br>उपभोक्ता समिती<br>मार्फत निर्माण<br>सामाग्री खरिद | प्र. रो. का. /<br>युवारुप बाट<br>अदक्षलाई ज्याला | आन्तरिक स्रोतबाट<br>दक्षलाई ज्याला |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| १        | श्री गणेश मन्दिर मर्मत र घेराबारा                                 | 200000                                                                 | 62316                                            | 23920                              |
| २        | सिद्धदेवी आधारभुत विद्यालय शौचालय तथा गेट निर्माण                 | 310000                                                                 | 43852                                            | 8575                               |
| ३        | एकराज थापाको अगाडी ड्रेन निर्माण                                  | 200000                                                                 | 122324                                           | 29562                              |
| ४        | नारायण सापकोटाको घर अगाडी अधुरो ड्रेन निर्माण गर्ने               | 300000                                                                 | 98667                                            | 12005                              |
| ५        | गुहेश्वरी मार्ग अधुरो ड्रेन निर्माण                               | 500000                                                                 | 265420                                           | 39788                              |
| ६        | जेष्ठ नागरिक सत्सङ्ग भवन घेराबारा                                 | 100000                                                                 | 34043                                            | 5831                               |
| ७        | शितलडाँडा देखि राधाकृष्ण मन्दिर सडक निर्माण- बिमल काफ्लेको घरसम्म | 900000                                                                 | 82511                                            | 43240                              |
| ८        | वडा कार्यलयमा पार्किङ स्थल निर्माण र चमेना गृह निर्माण            | 300000                                                                 | 62893                                            | 34319                              |
| ९        | शिवज्योति सिद्ध किरातेश्वर धाम कम्पाउण्ड वाल निर्माण              | 500000                                                                 | 107322                                           | 14063                              |
|          |                                                                   |                                                                        |                                                  |                                    |




# Ward-5



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# Ward-5



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# WARD-5



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




Kamal-2



Kamal-2



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| सेवा प्रवाह                                                           | अङ्कमा    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| १.रोजगारी सृजना                                                       | ७६ जना    |
| कूल रोजगारीका दिनहरु                                                  | ५,५३८ दिन |
| २.वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अङ्गभंग,मृत्यु र अशक्त भएकालाई सहजिकरण     | ६         |
| ३.श्रम र पुनः श्रम स्वीकृतिमा सहजिकरण                                 | ४५        |
| ४.पुनः एकिकरणका लागि तथ्यांक संकलन                                    | ६१२       |
| ५.रोजगार दाताहरुको विवरण संकलन (पालिका स्तरीय सबै सहकारी संस्थाहरुको) | ३०        |
| ६. टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण (श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान)    | २         |
| ७. रेमि परियोजना (कर्मचारी व्यवस्थापन)                                | ३ जना     |
| ७. रेमि परियोजना सम्बन्धि सुरुवाति कार्यशाला गोष्ठी                   | १         |



## SUMMARY FROM SYSTEM

कमल गाउँपालिका तथ्याङ्क

३५०  
पुरुष

६२९  
सुपेक्षित बेरोजगार

२७९  
महिला

०  
अन्य

६५  
नेपाल सरकार

७६  
कुल रोजगारीका लागि छनौट व्यक्ति

३९  
विश्व बैंक

२७  
पुरा

२७  
आयोजना संख्या (कार्य स्थिति अनुसार)

०  
सक्रिय

६५  
नेपाल सरकार

७६  
कुल रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति

३९  
विश्व बैंक

३,६४९  
नेपाल सरकार

५,५३८  
कुल रोजगारीका दिनहरू

९,८९७  
विश्व बैंक

२०  
नेपाल सरकार

२७  
आयोजना संख्या (बजेट स्रोत अनुसार)

७  
विश्व बैंक

२८,५७,०००  
नेपाल सरकार

रु ६७,९६,०००  
कुल बजेट

३८,५९,०००  
विश्व बैंक

२६,७८,८९४  
नेपाल सरकार

रु ४९,४४,७७९  
कुल खर्च

२२,६५,९६५  
विश्व बैंक

रु ३९,९५,४२६  
वितरण भएको कुल ज्याला रकम

रु ३९,६३,४७९.७४  
वितरण भएको कुल ज्याला रकम (-९% कर कटौति सहित)

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




## आयोजनागत विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनमा देखा परेका समस्याहरू



- न्युन ज्याला: रु. ५७७ (यस आ व बाट रु ६६८ कायम भएको)
- पर्याप्त श्रमिकलाई कार्यक्रममा जोड्न नसक्नु
- श्रम स्वीकृतिमा समस्या ( Vertical समन्वय नभएको)
- उपभोक्ता समितिद्वारा समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउनु



# सेवा प्रवाहमा गरिएको नविनतम् प्रयासहरु



- Mobile एप्लिकेशनबाट रिटर्नीहरुको तथ्यांक संकलन



# सहकारी शाखा

- जम्मा गाउँपालिका स्तरीय सहकारी संस्था संख्या: ३०
- सहकारी अनुगमन: ३० वटा (सम्पन्न)
- सबै संस्थाहरुमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाईएको ।



# कार्यक्रमको प्रगति नपुगको कारण



| क्र.स. | कार्यक्रम             | विनियोजन | खर्च | खर्च प्रतिशत | खर्च कम हुनुको कारण                 |
|--------|-----------------------|----------|------|--------------|-------------------------------------|
| १      | सहकारी आधारभूत तालिम  | २०००००   | ०    | ०            | अनुगमन पछि<br>गर्ने योजना<br>भएकाले |
| २      | सहकारी लेखापालन तालिम | १५००००   | ०    | ०            |                                     |



# सहकारी अनुगमन प्रतिवेदन हस्तान्तरण



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



धन्यवाद!

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकाश शाखा

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम       | बजेट रु.    | खर्च रु.  | खर्च प्रतिशत |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| १         | आन्तरिक श्रोत       | ९०,००,०००   | ३६,८९,६८३ | ४०.९९        |
| २         | संघ सशर्त अनुदान    | १,११,२०,००० | ३०,८२,३८० | १७.५६        |
| ३         | संघ विशेष अनुदान    | ०           |           |              |
| ४         | प्रदेश सशर्त अनुदान | ७५,००,०००   | २४,२३,७८८ |              |
| ५         | प्रदेश विशेष अनुदान | ०           |           |              |
| कुल जम्मा |                     |             |           |              |



# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. ९०००००००।००

कुल खर्च : रु. ३६००००००।००

खर्च प्रतिशत : ४०.९९



# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                 | बजेट रु  | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                   |
|--------|---------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|
| १      | कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण  | ३,००,००० | ०       | नयाँ प्रविधि हेर्न नपाएको                               |
| २      | टाइकोडर्मा अनुदानमा वितरण | ५००००    | २८,७५०  | अगुवा कृषकहरूमा रासायनिक विषादिको विकल्पबारे महसुस भएको |
| ३      | घुम्ती माटो परीक्षण शिविर | ३,००,००० | ७३,०००  | कमल ५ र कमल ७ का १६० किसानहरूको माटो जाँच भएको          |



## क्रमशः




| क्र.स. | कार्यक्रम                                                    | बजेट रु  | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|
| १      | उत्पादनको आधारमा<br>ढैचाको बिउ वितरणमा<br>अनुदान             | २,००,००० | ०        | बीउ उत्पादनको माग नआएको                                  |
| २      | कार्यक्रम सामग्री ढुवानी                                     | १,००,००० | २०,०००   | कार्यक्रम सामग्री सहज<br>ढुवानी भएको                     |
| ३      | गाउँपालिका परिशरमा<br>प्राङ्गारिक मल<br>उत्पादनलाई निरन्तरता | ५,००,००० | १,८४,४१८ | कमल झोलमल ४००००<br>ली कमल युरिया २ टन<br>निर्माण र वितरण |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                                     | बजेट रु  | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|
| ४      | अर्गानिक मल जैविक<br>बानस्पतिक विषादी<br>निर्माणसम्बन्धी स्थलगत<br>कृषक तालिम | ३,००,००० | २,८९,५०० | विभिन्न समूहमा आवद्ध ४५०<br>किसानहरुले तालिम लिएका |
| ५      | किसान परिचयपत्र<br>वितरण                                                      | ६,००,००० | १,८७,३५५ |                                                    |
| ६      | कृषि विमासम्बन्धी<br>अभिमुखीकरण कार्यक्रम                                     | १,००,००० | ०        | माग नआएको                                          |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                                              | बजेट रु   | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७      | बेमौसमी तरकारी<br>उत्पादनका लागि नर्मल<br>प्लाष्टिक मल्लिङ्ग र प्लाष्टिक<br>टनेल वितरण | ३,००,०००  | २,८९,५०० | मागबमोजिम टनेल ६५<br>थान, मल्लिङ्ग १८ रोल वितरण<br>गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन<br>शुरु भएको |
| ८      | कृषक समूहलाई<br>साझेदारीमा तरकारी<br>खेती                                              | १०,००,००० | ०        | साझेदारी गर्न असमर्थ                                                                       |
| ९      | नवीनतम कृषि प्रविधि<br>प्रकाशन र वितरण                                                 | १,००,०००  | ०        |                                                                                            |




## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                            | बजेट रु  | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०     | साना मेसिनरी मकै रोप्ने, छोडाउने, पावर स्प्रे टङ्की, पावर विडर वितरण | ५,००,००० | ४,१३,७०० | मकै रोप्ने ३६, मकै छोडाउने २८, स्प्रे टङ्की ४१ थान वितरण गरी यान्त्रिकरणमा पहुँचको शुरुवात भएको |
| ११     | किसान परिचयपत्र वितरण                                                | ६,००,००० | १,८७,३५५ |                                                                                                 |
| १२     | कृषि विमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम                               | १,००,००० | ०        | माग नआएको                                                                                       |



## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम                | बजेट रु   | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                             |
|--------|--------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| १०     | सिँचाई मिटरमा ५०% अनुदान | २०,००,००० | ४,३३,३२७ | प्रत्येक वडामा पेश भएबमोजिम सिँचाइको बीलमा ५०%रकम भुक्तानी गरिएको |
| ११     | कृषि चुन खरीद            | २,००,०००  | ०        | साझेदारीमा समस्या भएको                                            |
| १२     | मौरी घर वितरण कार्यक्रम  | १,००,०००  | ४५,०००   | ९ घर मौरी गोला वितरण गरिएको                                       |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम                                           | बजेट रु   | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०     | प्रत्येक वडामा कृषि<br>र पशुपालन<br>पाठशाला सञ्चालन | ५,००,०००  | ९१,६००   | ७ वटै वडाबाट छनौट भएको क्षेत्रमा<br>तोरीको मुलबीउ नार्कमार्फत उपलब्ध<br>गराइएको साथै बीउ उत्पादनका<br>लागि तालिम समेत २५ जना अगुवा<br>कृषकलाई दिइएको |
| ११     | सिँचाई मोटर<br>अनुदानमा<br>वितरण                    | १०,००,००० | ९,८६,९९९ | ६० थान मोटर प्रत्येक टोलमा<br>वितरण गरी ८० हेक्टर क्षेत्रमा<br>सिँचाइको पहुँच                                                                        |
| १२     | मौरी घर<br>वितरण कार्यक्रम                          | १,००,०००  | ४५,०००   | ९ घर मौरी गोला वितरण<br>गरिएको                                                                                                                       |




# संघ सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                    | बजेट रु                                 | खर्च रु   | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                  |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | किसान सूचीकरण कार्यक्रम      | ३,००,०००                                | ३,००,०००  | ३१०० जना किसानहरुलाई निर्दिष्ट फर्मेटअनुसार सूचीकरण गरिएको ।                           |
| २      | बीउ आलु उत्पादन कार्यक्रम    | १५,००,०००                               | २,३७,७२०  | ईन्द्रेणी कृषक समूहको मागबोजिम पहिलो पुस्ता तथा पी.बी.एस.दाना उपलब्ध गराइएको           |
| ३      | धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम | २५,२०,०००<br>"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" | १०,९९,१४९ | मागको आधारमा धानको बीउ २.८ टन, स्प्रे टङ्की १५ थान, सिँचाई मोटर १५ थान, आकस्मिक विषादी |



## क्रमशः



| क्र.स.    | कार्यक्रम          | बजेट रु   | खर्च रु   | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                            |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ४         | कोल्डस्टोर निर्माण | ५०,००,००० | ०         | लागत साझेदारी तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएकोले गर्न नसकिएको |
| कुल जम्मा |                    | ९३,२०,००० | १६,३६,६८९ |                                                                  |



# संघ सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                             | बजेट रु   | खर्च रु   | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | आ.व.२०७८।०७९ मा स्थापना भएको धानबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता | ६,००,०००  | ४,३८,१००  | उत्तत धनको बीउ ३.५ टन<br>सिँचाइ मोटर स्प्रे टङ्की र ठेला<br>५/५ थान वितरण                                           |
| २      | आ.व.२०७९।८० मा नयाँ धानबाली पकेट विकास कार्यक्रम                      | १२,००,००० | १०,२१,४४९ | धानको बीउ १०.५ टन,<br>सिँचाइ मोटर<br>१०थान,फरुवा २०थान ड्रम<br>सिडर १ थान ठेला १०<br>थान,कृषि चुन ४२० बोरा<br>वितरण |




# संघ विशेष अनुदान तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स.    | कार्यक्रम | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| १         | छैन       |         |         |                       |
|           |           |         |         |                       |
|           |           |         |         |                       |
| कुल जम्मा |           |         |         |                       |



# प्रदेश सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स.    | कार्यक्रम                                                  | बजेट रु   | खर्च रु   | भौतिक प्रगतिको अवस्था                               |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| १         | बाँसबारी शुक्रबारे बजार निर्माण कमल १                      | १०,००,००० | ९,७५,०००  | बजार क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरणका साथै स्तरउत्तरी भएको। |
| २         | कमल गाउँपालिका वडा नं.१ ढ्याङ्ग्रीमा कृषि उपज बजार निर्माण | १५,००,००० | १४,४८,७८८ | ,,                                                  |
| ३         | कागती प्रशोधन केन्द्र उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माण          | ५०,००,००० | ०         | साझेदारी र कच्चापदार्थमा पहुँच नपुगेको              |
| कुल जम्मा |                                                            | ७५,००,००० | २४,२३,७८८ |                                                     |


"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# प्रदेश विशेष अनुदान तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स.    | कार्यक्रम | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| १         | छैन       |         |         |                       |
|           |           |         |         |                       |
|           |           |         |         |                       |
| कुल जम्मा |           |         |         |                       |



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | कार्यक्रम                 | संख्या | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                     |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| १      | मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह | ३०००   | प्रत्येक किसानलाई मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गरी पठाएको    |
| २      | कृषक समूह दर्ता           | १२३    | ३ वटा विगठन समुन्नत कमल ४, गेउरिया कमल ७ साधाचौतारो कमल ६ |
| ३      | कृषक समूह नवीकरण          | ९८     | हाल सकृय                                                  |



## क्रमशः



| क्र.स. | कार्यक्रम             | संख्या | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                     |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| १      | कृषि फर्म दर्ता       | १०८    | कृषि फर्म दर्ता गरी<br>कृषि बसेका कृषि<br>पेशा गर्न बाँकी |
| २      | फर्म नवीकरण           | २८     | „                                                         |
| ३      | रासायनिक मल<br>नवीकरण | १४     | अनुदानको रासायनिक<br>मल खरीद बिक्रि                       |




# कार्यक्रमको प्रगति नपुगको कारण



| क्र.स. | कार्यक्रम                           | विनियोजन | खर्च | खर्च कम हुनुको कारण                                                                           |
|--------|-------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | कृषि भ्रमण                          | ३०००००   | ०    | भ्रमण कटौति                                                                                   |
| २      | ढैंचाको बीउ वितरण                   | २०००००   | ०    | बीउ उत्पादकमा चासो नहुनु                                                                      |
| ३      | बीमा अभिमुखीकरण                     | १०००००   | ०    | बीमा प्रकृया झन्झटिलो हुनु                                                                    |
| ४      | सामूहिक तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन | १००००००  | ०    | सामूहिक उत्पादनको माग नभएको                                                                   |
| ५      | नवीनतम प्रविधि प्रकाशन              | १०००००   | ०    |                                                                                               |
| ६      | संघ र प्रदेशतर्फका कार्यक्रम        |          |      | कार्यविधि ढिला आउने, साझेदारी गर्न कृषकको पहुँच नहुने, कार्यक्रम सञ्चालनका प्रति समन्वय नहुनु |
|        |                                     |          |      |                                                                                               |



# कार्यक्रम संचालनको झलक




कमल गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आयोजनामा सम्पूर्ण वडाका किसानहरुको मागको आधारमा प्राज्ञागरिक मल निर्माणसम्बन्धी तालिम जसबाट ५०० जना किसानहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिएका





# कार्यक्रम संचालनको झलक



कमल युरिया तथा अन्य झोलमल निर्माणको केही झलक



"समृद्ध क




# कार्यक्रम संचालनको झलक

१ टन कमल युरिया तथा २ टन कमल घनजीवामृत निर्माणको झलक





# विभिन्न स्थानमा नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी



"समृद्धि र विकासको लागि नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी"



# कार्यक्रम संचालनको झलक

## विभिन्न स्थलगत तालिमको झलक



"समृद्धि कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक


## विभिन्न स्थलगत तालिमको झलक



"समृद्धि कमल हाम्रो सरोकार"



# तथ्याङ्कमा कृषि विकाश शाखा



कर्मचारी संख्या: ५

अधिकृत स्तर: १

सहायक स्तर पाँचौ: २

सहायक स्तर चौथो: २

कृषक परिवार संख्या: करिब १२०००

जम्मा जग्गा ७००० हेक्टर

कूल खेतीयोग्य जमिन करिब ५००० हेक्टर


बजार स्थल: सातै वटा वडामा १० ठाउँ



# कार्यक्रम संचालनमा देखा परेका समस्याहरु



१. जैविक खेती प्रति विश्वास न्यून भएको,
२. कृषिलाई पेशाको रूपमा स्वीकार गर्ने समूदायको कमी,
३. उत्प्रेरणा र सवलीकरणको ब्यवस्था नहुनु,
४. ठूला कार्यक्रमहरुमा लागत सहभागिता जुटाउन नसक्दा कार्यक्रमहरु फ्रिज भएर जानु,
५. कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि समयमा प्राप्त हुन नसक्नु,
६. फिल्डमा खटिने कर्मचारीका लागि थप सुविधा उपलब्ध नहुने (ईन्धन प्रयास नहुँदा समस्या),
७. बजारीकरणको सुनिश्चितता नहुनु।



# कार्यक्रम संचालनका लागि सुझावहरू

१. कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरी सामुदायिक कृषि हायरिङ्ग सेन्टरमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने,
२. विश्वासको सिद्धान्तमा आधारित भई सम्पूर्ण कर्मचारीवर्ग जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य आफ्नो खेतीमा कमलका बैकल्पिक मल विषादीका श्रोतहरूलाई उपयोग गरिनुपर्ने,
३. प्राङ्गारिक मल निर्माणमा दानादार रूपमा तयार गर्न मेसिनरीको प्रवन्ध गरिनुपर्ने,
४. प्राङ्गारिक बजार प्रवर्द्धनका लागि सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,
५. फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि प्रशस्त ईन्धन उपलब्ध गरिनुपर्ने।



अर्थबजार

यान्त्रिकीकरणले  
बढायो आकर्षण

**Elmispeltis** sp. cf. *Elmispeltis*  
*sp.* sp. sp. sp. sp. sp.

[illegible][illegible]

५. भारतीयोंको अन्तर्गत शुद्धबद्ध भारतीय जनमानस आन्दोलन  
५. भारतीयोंको अन्तर्गत शुद्धबद्ध भारतीय जनमानस आन्दोलन  
५. भारतीयोंको अन्तर्गत शुद्धबद्ध भारतीय जनमानस आन्दोलन

[illegible][illegible]

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रमको झलकः




"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बिषादी मुक्त अभियान



हामि बिष त खाइरहेका  
छैनौ, वार्षिक ३ करोड के.जि  
बिषादि प्रयोग 🙄🙄



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



धन्यबाद् !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

कमल गाउँपालिका  
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय  
पशु सेवा शाखा

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम       | बजेट रु. | खर्च रु. | खर्च प्रतिशत |
|-----------|---------------------|----------|----------|--------------|
| १         | आन्तरिक श्रोत       | ८५०००००  | ५६१२७२९  | ६६.०३२       |
| २         | संघ सशर्त अनुदान    | ३०५७४००  | ४२६००    | १.४          |
| ३         | संघ विशेष अनुदान    |          |          |              |
| ४         | प्रदेश सशर्त अनुदान |          |          |              |
| ५         | प्रदेश विशेष अनुदान |          |          |              |
| कुल जम्मा |                     | ११५५७४०० | ५६५५३२९  | ४८.९३        |

# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

कुल विनियोजित बजेट: रु. ११५५७४००

कुल खर्च रु. ५६५५३२९

खर्च प्रतिशत रु. ४८.९३

# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|
| १      | परजिवी बिरुद्ध औषधी खरिद | ८०००००  | ५९८६०७  | १०० %                 |
| २      | माईनर सर्जिकल औषधी खरिद  | १५००००  | ९९९६१   | १०० %                 |
| ३      | गाईनोकोलोजिकल औषधी खरिद  | १५००००  | ९९०६७   | १०० %                 |
| ४      | पंक्षी औषधी खरिद         | २५००००  | १४९१०४  | १०० %                 |
| ५      | मत्स्य औषधी खरिद         | २५००००  | २४९४१८  | १०० %                 |
| ६      | प्राथमीक उपचार औषधी खरिद | १५००००  | ९९९६६   | १०० %                 |

# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                           | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| १      | HS BQ खोप खरिद भ्याक्सिनेटरको पारिश्रमीक सहित       | ३०००००  | ०       | १०० %                 |
| २      | FMD खोप खरिद भ्याक्सिनेटरको पारिश्रमीक सहित         | ३०००००  | ०       | १०० %                 |
| ३      | Swine Fever खोप खरिद भ्याक्सिनेटरको पारिश्रमीक सहित | ३०००००  | ०       | १०० %                 |

नोट: सम्पूर्ण खोपहरू विज्ञ केन्द्र मार्फत प्रुप्त भएकोले रकम खर्च नभएको ।

# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स<br>. | कार्यक्रम                             | वजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| १          | माछुँका भुरा वितरण                    | ५०००००  | ५०००००  | १०० %                 |
| ४          | तरल नाईट्रोजन खरिद ढुवानी तथा भण्डारण | १२००००  | २४१५०   | १०० %                 |

# आन्तरिक श्रोत तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                               | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| १      | बंगुरको गोठ सुधार कार्यक्रम ( पकेट फ्लोअप)              | ४०००००  | ४०००००  | अ.ल्या. १०० %         |
| २      | सामुदायीक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम                    | १०००००० | ९८७५००  | १०० %                 |
| ३      | एक घर एक पशु सुत्केरी कार्यक्रम (क्याल्सिम मिनरल वितरण) | २०००००० | १९९४९५६ | १०० %                 |
| ४      | उत्कृष्ट पशुपालक कृषक पुरस्कार                          | १००००   | ८५०००   | १०० %                 |
| ५      | ५०० लि. क्षमताको चिलिङभ्याट खरिद                        | ३२५०००  | ३२५०००  | १०० %                 |

# संघ सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                      | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था |
|--------|------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| १      | इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ                      | २००००   |         | १०० %                 |
| २      | पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगती रिपोर्टिङ        | २००००   |         | १०० %                 |
| ३      | पशुपंक्षी रोगको अन्वेषण नमुना संकलन तथा प्रेषण | १००००   |         | १०० %                 |
| ४      | कृत्रिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम                | ३०००००  | ४२६००   | १०० %                 |

# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

## व्यावसाय फार्म दर्ता

| क्र.स. | व्यवसाय/फर्म         | संख्या  |                |
|--------|----------------------|---------|----------------|
|        |                      | गत आ.व. | चालु आ.व. सम्म |
| १.     | कुखुरा पालन व्यावसाय | 2       | 124            |
| २.     | बंगुरपालन व्यावसाय   | 11      | 181            |
| ३.     | गाईपालन व्यावसाय     | 6       | 123            |
| ४.     | भैसीपालन व्यावसाय    |         | 24             |
| ५.     | बाख्रापालन व्यावसाय  | 3       | 90             |
| 6      | एकिकृत व्यावसाय      | 16      | 124            |
| 7      | माछुँपालन व्यावसाय   | 3       | 69             |
|        | जम्मा                | 41      | 735            |

# खोप सेवा

| क्र.सं | खोपको नाम   | मात्रा | कैफियत |
|--------|-------------|--------|--------|
| १      | FMD         | ४०००   |        |
| २      | Swine Fever | २१०००  |        |
| ३      | HS, BQ      | ३०००   |        |
| ४      | PPR         | १००००  |        |
| ५      | Raikheth    | ३५०००  |        |
| ६      | Gambaro     | ३४०००  |        |
| ७      | Rabies      | ७१०    |        |
|        | Total       | १०७७१० |        |

# मृत्यू प्रमाणित तथा माछुंका भुरा वितरण

- मृत्यु प्रमाणित जम्मा १४२
- माछुंका भुरा वितरण १६०००० भुरा १५६ जना माछुंपालक कृषकलाई वितरण गरिएको ।

# औषधी उपचार तथा सुत्केरि पोषण कार्यक्रम सामुदायीक कुकुर बन्ध्याकरण

| क्र.सं. | पशुपंक्षी                  | उपचार संख्या | कैफियत |
|---------|----------------------------|--------------|--------|
| १       | गाई भैसि                   | ३२४३         |        |
| २       | बंगुर                      | १४१६         |        |
| ३       | कुखुरा                     | ३८३७         |        |
| ४       | माछ्रँ                     | ७५ विगाह     |        |
| ५       | बाख्रँ                     | ६२३०         |        |
| ६       | कुकुर                      | ५४           |        |
| ७       | सुत्केरि स्याहार           | २२६८         |        |
| ८       | सामुदायीक कुकुर बन्ध्याकरण | ५४०          |        |

# कार्यक्रम संचालनको झलक



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

# कार्यक्रम संचालनको झलक



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"













धन्यवाद !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय महिला तथा बालबालिका शाखा

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम           | बजेट रु.    | खर्च रु.    | खर्च प्रतिशत |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| १         | आन्तरिक श्रोत           | १,०००००००।- | ७७,२८,१५१।- | ७७.२८        |
| २         | संघ सशर्त अनुदान        | ३४,०००००।-  | २७,४५,५५३   | ८०.७५        |
| ४         | प्रदेश र गा.पा साभेदारी | १२,०००००।-  | ८,९१,०९७    | ७४.२५        |
| कुल जम्मा |                         |             |             |              |



# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,००००००००।-

कुल खर्च : रु. ७७,२८,१५१।-

खर्च प्रतिशत : ७७.२८%




# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स<br>. | कार्यक्रम                                                                   | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको<br>अवस्था |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| १          | एसी/फ्रिज मर्मतसम्बन्धी तालिम                                               | १५०,००० | १५०,००० | ३५ जनाले तालिम लिएको     |
| २          | कफि बनाउने तालिम                                                            | २००,००० | २००,००० | ६९ जनाले तालिम लिएको     |
| ३          | अति विपन्न असायह तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका<br>व्यक्तिहरूलाई न्यानो लुगा बितरण | ८०,०००  | ७९,८४३  | ४९ जनाले वितरण<br>गरिएको |
| ४          | आदिवासी जनजाती युवाहरूलाई एड्भान्स वाइरिङ्ग तालिम                           | २००,००० | २००,००० | सम्पन्न                  |
| ५          | आदिवासी जनजातीहरूको भेषभुषा तथा संस्कृती संरक्षण                            | २००,००० | २००,००० | सम्पन्न                  |
| ६          | मोबाइल मर्मत तालिम                                                          | १५०,००० | १५०,००० | सम्पन्न                  |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                           | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| ७      | युवाहरुका लागि समसामयिक कानुनी अभिमुखीकरण कार्यक्रम | ४०,०००  | ३८,२८५  | ३८ जना युवाहरुलाई तालिम दिएको |
| ८      | दलित समुदायका व्यवसायीहरुलाई उच्चमशीलता तालिम       | १५०,००० | १४०,८६० | ३३ जना लाई तालिम दिएको        |
| ९      | लोक सेवा तयारी कक्षा तालिम                          | ५००,००० | ४००,००० | ६० जना लाई तालिम दिएको        |
| १०     | ढाका बुनाईसम्बन्धी तालिम                            | ४३०,००० | ४३०,००० | ४१ जना लाई तालिम दिएको        |
| ११     | अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस                     | ४०,०००  | ४०,०००  | गा.पा मा भेला भई गरेको ८९ जना |
| १२     | किशोरी आत्मरक्षा तालिम                              | २००,००० | १९८,२६६ | ३७ जना लाई तालिम दिएको        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम                                                         | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| १३     | महिला संस्था समितिका अध्यक्ष/सचिवहरुका बीचमा चौमासिक अन्तर्क्रिया | ६०,०००  | १८,२००  | ४२ जना संग अन्तरकृया         |
| १४     | दलित तथा लक्षित वर्गका महिलाहरुलाई नेतृत्व विकास तालिम            | ६०,०००  | ५६,३८५  | ४८ जनालाई तालिम दिएको        |
| १५     | लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान                            | १००,००० | ९९,३२०  | ७ वडा र १ गा.पा मा गरी ८ वटा |
| १६     | लैङ्गिक हिंसा तथा प्रजनन स्वस्थसम्बन्धी तालिम                     | २१०,००० | १५४,९५० | ५१६ जना                      |
| १७     | विभिन्न क्षेत्रका योगदान पुर्‍याएका महिलाहरुलाई सम्मान            | १००,००० | ९८,६४३  | १४ जनालाई सम्मान             |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                                         | वजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| १८     | जेष्ठ नागरिक दिवस कार्यक्रम                                                       | २०,०००  | २०,०००  | ५४ जना पालिकामा भेला भई मनाएको |
| १९     | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम                                                     | १००,००० | ९९,९५९  | ८४ जनालाई सम्मान गरेको         |
| २०     | अपाङ्गता भएका तथा व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न अपाङ्ग व्यक्तिहरुलाई उच्चमशीलता तालिम | १५०,००० | १४७,१२० | २८ जनालाई तालिम दिएको          |
| २१     | अपाङ्गता दिवस                                                                     | ४०,०००  | ३८,२४०  | पालिकामा भेला भई सम्पन्न       |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                       | वजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| २२     | अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक                                    | १००,००० | ९९,१८०  | ११ पटक बैठक बसेको              |
| २३     | अपाङ्गता परिचय पत्रमा पहुँच                                     | १०,०००  | १०,०००  | १२ जनालाई आँखा जचाएको          |
| २४     | सहायता सामाग्री मर्मत तथा खरिद गरि बितरण गर्ने                  | १४६,००० | १४३,७३४ |                                |
| २५     | दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई गमनशीलता तालिम          | ५०,०००  | ५०,०००  | १० जनालाई दिएको                |
| २६     | “ख” वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वस्थ विमा | ७८४,००० | ५७७,५०० | २२४ मध्ये १६५ जनाको विमा गरेको |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स | कार्यक्रम                                                              | वजेट रु   | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|
| २७    | बाल सञ्जाल सञ्जाल घुम्ती बैठक खर्च                                     | ६०,०००    | २३,३५५  | ६ पटक बसेको                                             |
| २८    | बडा नं. ६ को बाल उद्यान व्यवस्थापन                                     | १,०००,००० | ९७१,६८७ | वडा नं ६मा बाल उद्यान निर्माण                           |
| २९    | बाल क्लव नेतृत्व तथा बैठक व्यवस्थापन तालिम                             | १५०,०००   | १३७,००० | ७ वटै वडाका मा.विलाई समेटेर २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन ३६१ |
| ३०    | बाल बिकास केन्द्र व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नती (सिकाइ कुना, टेलिभिजन आदि) | ४००,०००   | ३८७,५०० | ४ वटा विधालयमा बालविकास निर्माण गरिएको                  |
| ३१    | बाल दिवस                                                               | ५०,०००    | ५०,०००  | गा.पा मा गरिएको                                         |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                                                                                 | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ३२     | बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ समिति बैठक खर्च                                                               | १००,००० | २०,०००  | ३ पटक बैठक बसेको                                                   |
| ३३     | बाल भेला                                                                                                  | ५०,०००  | ४४,९९०  | आ.व को योजना छनौट गर्न गा.पा मा ५५ जना                             |
| ३४     | सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा वितरण                                                                | १८०,००० | १६८,६७६ | सेनिटरी भेन्डीङ मेसिन ३ डिस्पेजेबल मेसिन ३ खरिद गरी विधालयमा वितरण |
| ३५     | बाल विवाह, श्रम शोषण, लागू पदार्थ, दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम | ३५०,००० | २४२,५५२ | ७ वटै वडाका मा.विमा सञ्चालन ५६४ जनालाई                             |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                         | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था                      |
|--------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|
| ३६     | उद्घोषण कला तालिम                                 | १००,००० | ९८,६५५  | ४० जना सहभागी                              |
| ३७     | बालबालिकाको १ दिने अध्ययन अवलोकन भ्रमण            | २००,००० | ९९,१९०  | पहिलो बालमैत्री घोषणा सुर्खोदय न.पा ३६ जना |
| ३८     | सचेतनामूलक प्रचार प्रसार सामाग्री (एक्रियल बोर्ड) | १५०,००० | १४७,५८७ | ३६ वटा विधालय,स्वास्थ्य र वडामा            |
| ३९     | अभिभावकहरु शिक्षा कार्यक्रम                       | १००,००० |         |                                            |
| ४०     | प्राथमिक उपचार सामाग्री बक्स बितरण                | १००,००० | ९८,८०१  | ४५ वटा विभिन्न विधालयमा वितरण              |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                      | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था      |
|--------|------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| ४१     | बालकलव संरक्षक शिक्षक तालिम                    | १००,००० | ७५,३००  | ५१ जना शिक्षक २ पटक        |
| ४२     | विद्यालयहरुका लागि डष्टबिन खरिद तथा बितरण      | १००,००० | ९९,७२८  | ८४ वटा विद्यालयमा वितरण    |
| ४३     | वडा कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष व्यवस्थापन      | २४०,००० | २३९,९७१ | ६ वटा वडामा स्थापना        |
| ४४     | गाउँपालिकास्तरीय बालसञ्जाल कार्यालय व्यवस्थापन | ५०,०००  | ५०,०००  | गा.पा मा १ कोठा व्यवस्थापन |
| ४५     | विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन                  | १००,००० | १००,००० | नरेन्द्र मा.वि कमल १       |



# आन्तरिक श्रोत गा पा तर्फका कार्यक्रम



| क्र.स. | कार्यक्रम                                           | बजेट रु | खर्च रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ४६     | बाल सञ्जाललाई खेल सामग्री व्यवस्थापन                | २४०,००० | २३८,७१२ | १३ विधालय १ बाल सञ्जाल                                          |
| ४७     | वडा बाल सञ्चालन बैठक खर्च                           | २१०,००० | ८७,७३०  | ३ वटा वडामा खर्च भएको                                           |
| ४८     | बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम | ५०,०००  | २३,४००  | बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सुचक र संस्थागत सुचकको ३० वटा फेक्स |
| ४९     | विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग           | १००,००० | ९९,६००  | see उत्कृष्ट विधायी २ जना                                       |



# संघ सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम




| क्र.स. | कार्यक्रम                          | बजेट रु  | खर्च रु             | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                                                                |
|--------|------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास | ३४,००००० | २७,४५,५५३<br>८०.७५% | सिलाई कटाई ४३ जना (३ महिना)<br>चप्पल तालिम १५ जना (१५ दिन)<br>भोला बनाउने तालिम ९ जना (१५ दिन)<br>हेयर कटिङ्ग तालिम १२ जना (१ महिना) |
|        |                                    |          |                     |                                                                                                                                      |



# प्रदेश / गा पा साभेदारीमा कार्यक्रम



| क्र.स.    | कार्यक्रम                                | बजेट रु            | खर्च रु  | भौतिक प्रगतिको अवस्था                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १         | अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम | १२,०००००           | ८,९१,०९७ | १४ जना व्यक्तिलाई उपचार, पहुचयुक्त नमुना स्थान निर्माण,अपाङ्गता सस्थालाई अनुदान,अपाङ्गता भएकालाई विभिन्न सिपमुलक तालिम |
| कुल जम्मा |                                          | ७४.२५ प्रतिशत खर्च |          | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"                                                                                             |



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण जम्मा ६२४ जना मध्ये यो आ.वमा ७० जना

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| • शारिरिक ४१ जना    | मनोसामाजिक १० जना      |
| • दृष्टिविहिन २ जना | बौद्धिक अपाङ्गता २ जना |
| • अटिजम ३ जना       |                        |
| • बहिरा ८ जना       | बहुअपाङ्गता १ जना      |
| • सुस्तश्रवण १ जना  | स्वरवोलाई २ जना        |



# कार्यक्रमको प्रगति नपुगको कारण



| क्र. स. | कार्यक्रम                                         | विनियोजन | खर्च   | खर्च कम हुनुको कारण              |
|---------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|
| १       | सांकेतिक भाषा सम्बन्धी दोभाषे तालिम ६ महिने       | १५०,०००  | —      | समयअवधि धेरै रकम कम              |
| २       | बालमैत्री शिक्षण सिकाई शिक्षक तालिम               | ३००,०००  |        |                                  |
| ३       | बाल अधिकार समिति क्षमता विकास                     | १००,०००  |        |                                  |
| ४       | बालमैत्री गाउँपालिका घोषण कार्यक्रम खर्च          | २६०,९८०  | ६०,००० | बालमैत्री घोषणा गर्न ढिला भएकोले |
| ५       | बालमैत्री कार्यक्रमको समिक्षा                     | ६०,०००   | —      | बालमैत्री घोषणा गर्न ढिला भएकोले |
| ६       | विद्यालय संरचना मर्मत सुधार                       | ३०,०००   | —      | बालमैत्री घोषणा गर्न ढिला भएकोले |
| ७       | बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि प्रतिवेदन तयारी | ४०,०००   | —      | बालमैत्री घोषणा गर्न ढिला भएकोले |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक

१६ दिने लैङ्गिक हिंसा अभियान



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक



"समृद्धि कर्मल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक

जेष्ठ नागरिक दिवस



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक

महिलाहरुका लागि नेतृत्व विकास तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक

महिलाहरुलाई नेतृत्व विकास तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बालमैत्री अनुगमन भ्रमण





# लैङ्गिक हिंसा र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बालमैत्री अनुगमन भ्रमण



समृद्धि कमला हाम्रा ससक्कल



# बालमैत्री वडा अनुगमन



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बालमैत्री अनुगमन भ्रमण



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बालविवाह, बालश्रम र लागु पदार्थ दुव्यर्सनी सम्बन्धी तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# लघुउद्यम विकास तालिमको प्रविधि हस्तान्तरण



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# महिला सम्मान कार्यक्रम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# लैङ्गिक हिंसा तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीत तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# चुरा पोते र गुडीया तालिम





# बाल बालिका नेतृत्व विकास तालिम



समृद्ध कमल हाम्रा सरोकार




# अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साबुन फिनेल बनाउने तालिम





# मोवाइल मर्मत तालिम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



धन्यबाद् !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



WELCOME & NAMASTE



# वार्षिक समिक्षा

२०७९/८०

कमल गाउँपालिका  
स्वास्थ्य शाखा



# स्वास्थ्य संस्था

- ❖ कमल नगर अस्पताल -----१
- ❖ स्वास्थ्य चौकी -----१
- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ-----१
- ❖ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र --५
- ❖ जम्मा-----८

# विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण


| क्र.स.    | कार्यक्रम नाम       | बजेट रु.      | खर्च रु.         | खर्च प्रतिशत |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|--------------|
| १         | आन्तरिक श्रोत       | १,२८,४८,५००।- | १,१५,५२,९३३।-    | ८९.९१%       |
| २         | संघ सशर्त अनुदान    | २,५०,९७,०००।- | २,१२,४०,५३२.९०।- | ८४.३६%       |
| ३         | संघ विशेष अनुदान    |               |                  |              |
| ४         | प्रदेश सशर्त अनुदान |               |                  |              |
| ५         | प्रदेश विशेष अनुदान |               |                  |              |
| कुल जम्मा |                     | ३,७९,४६,०००।- | ३,२७,९३,४६५.९०।- | ८६.४२%       |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

# स्वास्थ्य संस्था र सेवासम्बन्धी विवरण

| स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार  | संख्या | सेवाको प्रकार | संख्या |
|----------------------------|--------|---------------|--------|
| संघीय अस्पताल              | ०      | CEONC Site    | ०      |
| प्रादेशिक अस्पताल          | ०      | BEONC Site    |        |
| नगर अस्पताल                | १      | Birthing C.   | १      |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ०      | खोप क्लिनिक   | ११     |
| स्वास्थ्य चौकी             | १      | PHC/ORC       |        |
| आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र  | ५      | म.स्वा.से.    | २४     |
| सहरी स्वास्थ्य केन्द्र     | ०      |               |        |
| सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ   | १      |               |        |
| नीजी अस्पताल               | ०      |               |        |
| अन्य निजी स्वास्थ्य संस्था | ०      |               |        |
| गैरसरकारी संस्था           | ५      |               |        |

# कमल गाउँपालिकाको सामाजिक नक्सा



# કર્મચારી વિવરણ

| પદ                          | સ્વીકૃત દરવન્દી |        |      | અન્ય/કરાર દરવન્દી |        |       | કૈફિયત |
|-----------------------------|-----------------|--------|------|-------------------|--------|-------|--------|
|                             | દરવન્દી         | પુર્તિ |      | પ્રાપ્ત           | પુર્તિ | રિક્ત |        |
|                             |                 | સ્થાયી | કરાર |                   |        |       |        |
| ૯મ.વિ.વિ.૯સ                 |                 |        |      |                   | ૧      |       |        |
| જ.સ્વા.નિ                   |                 | ૫      |      |                   |        |       |        |
| સિ.અ.હે.વ.અ                 |                 | ૩      |      |                   |        |       |        |
| સિ.અ.ન.મિ.છૈટૌ              |                 | ૨      |      |                   |        |       |        |
| સિ.અ.ન.મિ.પાચૌ              |                 | ૬      |      |                   |        |       |        |
| સિ.અ.હે.વ.પાચૌ              |                 | ૨      |      |                   |        |       |        |
| અ.હે.વ ચૌથો                 |                 |        |      |                   | ૬      |       |        |
| અ.ન.મી ચૌથો                 |                 |        |      |                   | ૭      |       |        |
| ફાર્મેસી સહાયકારેડિયોગ્રાફર |                 |        |      |                   | ૨      |       |        |
| લ્યાબ.ટે/ લ્યાબ.અ           |                 |        |      |                   | ૩      |       |        |
| સા.ક.અ                      |                 |        |      |                   | ૧      |       |        |
| કા.સ                        |                 | ૧      |      |                   | ૧      |       |        |
| જમ્મા                       |                 | ૧૧     |      |                   | ૨૧     |       | ૪૮     |

# समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम

| क्र.स. | क्रियाकलाप               | बार्षिक |           |        |             |
|--------|--------------------------|---------|-----------|--------|-------------|
|        |                          | लक्ष    | रकम       | प्रगति | खर्च<br>रकम |
| १      | अपांग स्वास्थ्य<br>शिविर |         | २४०,०००   |        | २१२,८००     |
| २      | विपन्न स्वास्थ्य<br>विमा | ५०५     | १७,७१,५०० | ५०५    | १७७१५००     |

स्वास्थ्य शाखाबाट मातहतका स्वा.स.का  
लागि आवश्यक सर्जिकल सामग्री खरिद  
तथा जिन्स औषधी खपत रजिष्टर आदि  
छपाई

स्वीकृत रकम: ६,००,००० + ३००,०००

खर्च: ९००,०००।-

## ➤ महिला स्वास्थ्य आड खस्ने र पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी स्कृनिङ र भी.आइ.ए. शिविर

स्विकृत बजेट- दुई लाख पचास हजार(२,५०,०००।-) खर्च :२५०,०००।-

२. जम्मा पाठेघरको समस्या भएका:-
३. रिङ पेशरी लगाएको संख्या -
४. अपरेशनका लागी रिफर गरिएको संख्या:-
५. पाठेघरको निशुल्क अपरेशन गरिएको संख्या:-
६. पोस्ट अपरेशन भिजिट:-
७. भि आइ ए परिक्षण संख्या:-
८. भि आइ ए पोजेटिभ -
९. क्रायो थेरापी:-
१०. पि आइ डि समस्या:-

➤ कुष्ठरोगिको खोज पड्ताल गरी रोगि पत्ता लगाउने र उपचारको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम

स्विकृत बजेट- १००,००।-

१. जम्मा LPEP गरिएको संख्या:-० घर
२. जम्मा LPEP खवाइएको संख्या:- जना
३. कुष्ठरोग सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम
४. खोज पड्तालमा कुष्ठरोग पत्ता लागेको संख्या:- ३

➤ प्रोटोकल अनुरूप गर्भ जाँच गराएमा  
प्रतिमहिला रु.१००० का दरले प्रोत्साहन  
रकम उपलब्ध गराउने

स्विकृत बजेट- तीन लाख(३,००,०००।-) खर्च: ९८,०००।-

❖ प्रोटोकल अनुरूप गर्भ जाँच गराएमा प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिमहिला रु १०००।-  
का दरले उपलब्ध गराउन वडामा रकम निकाशा गरिएको।

✓ महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविका कार्यक्रम २  
वटा स्वास्थ्य चौकीका २/२ जना उत्कृष्ट  
स्वयम् सेविकाहरुलाई प्रमाण-पत्र सहित  
जनहि ५००० का दरले पुरस्कृत र FCHV Day

स्विकृत बजेट- २२ हजार खर्च:२२,०००।-

मिति २०७९/०८/१९ गते (डिसेम्बर- ५) का दिन महिला  
स्वास्थ्य स्वसेविका दिवश विविध कार्यक्रम गरि मनाइयो ।

कार्यक्रममा छनौट भएका उत्कृष्ट ४ जना महिला स्वास्थ्य  
स्वयंम् सेविकाहरुलाई जनही रु ५०००।- रुपैयां र सम्मान  
पत्र सहित पुरस्कृत गरियो।

# ➤ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम

- ✓ ६० वर्ष पुरा हुनु वडा नं१ म.स्वा.स्व.से श्री सिता रिजाललाई दिर्घ सेवा सम्मान द्वारा विधाइ
- ✓ म. स्वा. से . लाइ मासिक बैठकमा सहभागि र खोप तथा गाउँघर क्लिनिकमा खटिए बापत प्रोत्साहन यातायात खर्च ,पोषाक खर्च वितरण

➤ મહિલા સ્વાસ્થ્ય સ્વયંમ્ સેવિકાહરુલાઈ  
અવલોકન ભ્રમણ ખર્ચ

સ્વિકૃત બજેટ-૧૦૦,૦૦૦|-

સમ્પૂર્ણ મહિલા સ્વાસ્થ્ય સ્વયંમ્ સેવિકા હરુલાઈ  
અવલોકન ।

# ➤ मासिक समिक्षा बैठक

स्विकृत बजेट- १८०,०००।-

खर्च: १,०४,२७०।-

प्रत्येक महिनाको ३ गते स्वास्थ्य कार्यक्रमको कमल गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको मासिक समिक्षा बैठक बस्ने, डाटा भेरिफिकेसन गर्ने गरेको र १२ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ।

## ❖ कमल नगर अस्पताल सन्चालन तथा ब्यबस्थापन:

➤ स्विकृत बजेट: १२,००,०००।-

खर्च १२,००,०००।-

❖ तोपगाछी स्वा.चौ.भवन मर्मत स्विकृत बजेट

रु१३,००,०००।-

खर्च:११,५४,४७४।-

❖ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औषधी खरिद बिऊ पुजि

स्विकृत बजेट:५,००,०००।-खर्च:९८४१९।-

# ➤ स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सेवा व्यवस्थापन गत आ.व. कै कार्यक्रम निरन्तर्ता,

स्विकृत बजेट- ६५०,०००।- खर्च ६५०,०००।-

स्वास्थ्य सङ्स्थामा ल्याव सेवा व्यवस्थापन  
कार्यक्रम अन्तर्गत गत आ.व. कै कार्यक्रम  
निरन्तर्ता, नगर अस्पतालना ५००,०००।- र  
लखनपुर मा १५०००० का दरले दुबै स्वास्थ्य  
चौकीलाई रकम उपलब्ध गराईएको।

➤ सुचिकृत स्वा.संस्थामा प्रशुति सेवा लिएमा  
प्रति महिला रु.१००० का दरले प्रोत्साहन  
रकम उपलब्ध गराउने ।

स्विकृत बजेट:-३,००,०००।- खर्च :७०,०००।-

सुचिकृत स्वा.संस्थामा प्रशुति सेवा लिएका महिलालाई  
रु.१०००का दरले प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउन  
वडामा रकम निकाशा गरिएको ।

❖ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सामाग्री खरिद गर्न हरेक स्वास्थ्य चौकी (२) लाई बार्षिक एकमुष्ट रु.एक लाख र आधारभुत स्वा.के. र सामुदायिक स्वा.ईकाइहरु (६) लाई रु.५०,००० दरले निशर्त अनुदान प्रदान गर्ने ।

स्विकृत बजेट:- ५ लाख खर्च:४६२,५००।-

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सामाग्री खरिदका लागी नगरअस्पताल र लखनपुर स्वा.चौ. लाई रु.२००,००० र आ.स्वास्थ्य केन्द्र र सा.स्वा.ई. लाई रु.५०,०००।- का दरले रकम उपलब्ध गरियो।

❖ राष्ट्रीय म.स्वा.स्व.स कार्यक्रम (पोसाक,यातायात  
वार्षिक समिक्षा र दिवश मनाउन

स्विकृत बजेट:- ६००,०००।-

खर्च: ५२१९००।-

समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार।

## ➤ क्षयरोग कार्यक्रम:-

स्विकृत बजेट:-२०००००( ससर्त अनुदान)

खर्च: १०९,१५०।-

आखा,नाक,कान घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी

अभिमुखिकरण:

स्विकृत बजेट:१५०,०००।-

खर्च: १४९,४८५।-

# ❖ डेंगु लगायत किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रण कार्यक्रम

मिति:-

स्विकृत बजेट:-१ लाख ( ससर्त अनुदान)



बिभिन्न सरुवारोग,नसर्नेरोग,जुनोटिक,मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रम:

ससर्त बजेट: १००,०००।-

खर्च:८५०५५।-

- स्वा.चौ.(आधारभूत स्वा.के.)को न्युनतम सेवा  
मापदण्ड सम्बन्धी अभिमुखिकरण र समिक्षा  
कार्यक्रम,

स्विकृत बजेट: १५०,०००।-  
खर्च : १५०,०००।-

# ➤ सामुदायिक बिधालयमा बिधार्थीहरुको आँखा तथा दन्त परीक्षण :

स्वीकृत रकम:२लाख

खर्च :२लाख

संचालन मिति:-२०७९। ।

१. जम्मा सेवा लिने संख्या:-

२. मोतिबिन्दु रोग पत्ता लागेको संख्या:-

# ➤ हात्तिपाइले रोग बिरुद्धको आम औषधी सेवन MDA कार्यक्रम संचालन

**स्वीकृत बजेट ८१७,०००।-खर्च:८१०,०१३।-**

➤ राष्ट्रिय हात्तिपाइले रोग निवारण अभियान २०७९ पालिका स्तरिय योजना तथा बहुनिकाय गोष्ठी समछालन । मिति  
स्वास्थ्यकर्मिलाइ पुनताजर्किय तालिम, मिति २०७९। । गते  
हात्तीपाइले रोग विरुद्ध आम औषधी सेवन (MDA)अभियानको म. स्वा.स्व.से.  
हरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम, २०७९- -  
हात्तिपाइले रोग बिरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रम (MDA), २०७९ साल  
गते देखी संचालन गरियो ।

जम्मा जना ले औषधि सेवन

❖ बिश्व औलो दिवश मनाउने,किटजन्यरोग  
नियन्त्रण:

स्विकृत बजेट: ३०,०००।-

खर्च ३०,०००।-

❖ प्रजनन रुग्णाता स्वास्थ्य सेवा:

स्विकृत बजेट: १००,०००।-

खर्च: १००,०००।-

## ❖ स्वास्थ्यकर्मीलाई इम्पलान्ट तालिम;

- स्विकृत बजेट: २,००,०००।- खर्च: २००,०००।-

## ❖ पोषण क्षेत्रको कार्यक्रम सन्चालन;

स्विकृत बजेट: १५०,०००।-  
खर्च: १५०,०००।-

## ❖ पुर्ण खोप सुनिश्चित कार्यक्रम ।

- ❖ नियमित खोप सुदृढीकरण, पुर्ण खोपको दिगोपना र सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सुक्ष्म योजना अध्यावधिक र पालिका तथा वडा खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरियो ।
- ❖ पुर्णखोप बाट बन्चित भएका ...जना बालबालिका हरुलाई
- ❖ पुर्ण खोप लगाइयो ।

➤ **स्विकृत बजेट: १४४०००**

➤ कोभिड-१९ बिरुद्ध खोप अभियान  
तथा बुष्टर खोप समेत  
सन्चालन;(ससर्त)

स्विकृत बजेट:२,२६,०००।-खर्च:२२५,४००।-

➤ कोभिड-१९को भ्याक्सिन डिजिटलाईजेसन तथा क्यू आर कोड  
प्रमाणीकरण;

स्विकृत बजेट:८०,०००।-  
खर्च:८०,०००।-

➤ स्वास्थ्य सुचना IMU सुद्रीढिकरण कार्यक्रम:

स्विकृत ;६५०००।-  
खर्च:५७,४५०।-

## ❖ पोषण कार्यक्रम:

स्विकृत बजेट: २७०,०००।-

खर्च: २,४२,३७०।-

## ❖ सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम:

स्विकृत बजेट: २५,०००।-

खर्च: २५०००।-

❖ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम  
अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती  
उत्प्रेरण रक्तसन्चार, न्यानो झोला  
आदी,:

स्विकृत बजेट: ५०४,०००।-

खर्च: ३९७,६३०।-

➤ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन:

स्विकृत बजेट: १०९६,०००।-

खर्च: ५३२,११५।-

❖ बिधालय स्वास्थ्य शिक्षा।आमा समुह  
सामाजिक ब्यबहार परिवर्तन  
कार्यक्रमः

- स्विकृत बजेट ७५,०००।-खर्चः७५,०००।-

- ❖ पालिका स्तरमा स्वा.स.को मासिक बैठक तथा  
अर्धवार्षिक वार्षिक समिक्षाः१५५,०००।-  
खर्चः१५५,०००।-

## RRT team परिचालन खर्च:

- स्विकृत बजेट: २५,०००।-
- खर्च: २५,०००।-
- INJ oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद:
- स्विकृत ४,००,०००।-खर्च: ३९४,९९७

➤ विपन्न नागरिकको मासिक  
पाच हजार उपचार खर्च:-

स्विकृतबजेट(ससर्त ६८,०५,०००।-)

खर्च: ४४,०५,०००।-

जम्मा ८४ जनाले उपचार खर्च  
लिएको पाईयो।

# विपन्न नागरिकको मासिक पाच हजार उपचार खर्च:-

- क्यान्सर; ५२
- मृगौला प्रत्यारोपण: १
- डायलासिस: ११
- स्पाईनल इन्जुरी: ०



# बार्षिक जम्मा सेवा ग्राही



| उमेर समुह    | महिला | पुरुष | जम्मा सेवाग्राही |
|--------------|-------|-------|------------------|
| ०-९ बर्ष     | १२६१  | १२३०  | २४९१             |
| १०-१४ बर्ष   | १२६८  | १०६२  | २३३०             |
| १५-१९ बर्ष   | १९३३  | १६८७  | ३६२०             |
| २०-५९ बर्ष   | ११३५६ | ६९३५  | १८२९१            |
| ६०-६९ बर्ष   | ३१२९  | २६४१  | ५७७०             |
| ७० बर्ष माथि | २४३६  | २७६९  | ५२०५             |
| जम्मा        | २१३८३ | १६३२४ | ३७७०७            |

# महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम:



| क्र.स | मुख्य सेवाहरु                                              | सख्या                              |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| १     | गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की बितरण                          | ७९५                                |
| २     | नबजात शिशु र सुत्केरी महिला भेट २४घण्टा,तेस्रो र सातौं दिन |                                    |
| ३     | पिल्स बितरण                                                | ९५६                                |
| ४     | २-५९महिनाका स्वासप्रस्वास रोगका बिरामी                     | १५०१                               |
| ५     | झाडापखाला बिरामी बच्चा                                     | १०१७                               |
| ६     | खोप सेवामा सघाउन                                           | नियमित हरेक आफ्नो केन्द्रमा सहभागी |
| ७     | सुत्केरी महिला भिटामिन-ए बितरण                             | ३०४                                |



# क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम;

| प्रकार | महिला | पुरुष | जम्मा         |
|--------|-------|-------|---------------|
| PBC    | 12    | 18    | 30(6 RELAPSE) |
| PCD    | 0     | 4     | 4             |
| EP     | 4     | 5     |               |
| Total  | 16    | 27    | 43            |

- ❖ 6 जना बल्लिएका बिरामी।
- ❖ ३जना बिधालयका बिधार्थिमा देखिएको।
- ❖ कमलबाट हाल ३ बिरामि MDR –TBको रुपमा देखापरिसकेको हुदा जोखिम बडेको छ।

# क्षयरोगको चुनौतीहरु:

- बच्चामा क्षयरोगीको सङ्ख्या बढ्दै जानु।
- पटकपटक एकै बिरामीमा बल्जिनु।
- बिरामी उपचारको क्रममा हराउनु।
- शंकास्पद बिरामीले खकार परीक्षण गर्न नमान्नु।
- उपचारको क्रममा follow up खकार परीक्षणको लागी खकार निकाल्न नसक्नु।
- बिरामीले खानपानमा ध्यान नदिनु।
- बिरामी MDR TB को रुपमा देखापर्नु।



# कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम;

| बिरामीको प्रकार | महिला | पुरुष |
|-----------------|-------|-------|
| पुरानो          | ३     | ३     |
| नया             | ३     | ७     |


- यस बर्ष १७ बर्ष देखि ७० बर्ष सम्मको मानिसलाई देखियो।
- केहि ब्यक्तिमा हातमा अपांगता भएको पाइयो।
- औषधि खाने क्रममा कतिपय बिरामिलाई reaction भई ब्यबस्थापन गर्नुपर्यो।
- औषधी खाने क्रममा कतिपयलाई मनोसामाजिक परामर्श नि गर्नुपर्ने भयो।(blackish discolouration)



# राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम;



खोपको प्रगती





# TOP TEN MORBIDITY



| S.N | Disease           | Number | Percentage |
|-----|-------------------|--------|------------|
| .   |                   |        |            |
| 1   | Gastritis         | 3961   |            |
| 2   | Fungal infection  | 2922   |            |
| 3   | U.R.T.I           | 2156   |            |
| 4   | Headache          | 1899   |            |
| 5   | Tonsilitis        | 1636   |            |
| 6   | Hypertension      | 1187   |            |
| 7   | Diabetes mellitus | 1135   |            |
| 8   | Fever             | 943    |            |
| 9   | Conjunctivitis    | 940    |            |
| 10  | L.R.T.I           | 934    |            |

## ➤ नगर अस्पतालबाट दिइएको सेवा बिबरण

- **X-Ray : 1039**
- **ECG : 291**
- **Lab : 1728**
- **Refer : 2588**





# स्वास्थ्य प्रणाली

स्वास्थ्य पूर्वाधार



मानव श्रोत



औषधि तथा उपकरण



सूचना प्रणाली



जनताको स्वास्थ्य  
आवश्यकता पुर्ति



आर्थिक श्रोत




नेतृत्व र  
सुशासन



# आधारभूत सेवा प्रवाहको बिद्व्यमान संरचना



## स्वास्थ्यमा गरिने खर्च (प्रतिशतमा)



बिश्वमा स्वास्थ्यमा गरिने व्यक्तिगत खर्चको कारणले गर्दा १७ % मानिस गरिबीको रेखा मुनी परेका छन् ।

# स्वास्थ्यमा लागानी र प्रतिफल

नेपालमा २०१५ देखि २०२० सम्ममा परिवार नियोजनमा रु १००  
लागानी गरेमा उक्त लागानी ले सन् २०३० सम्ममा दिने प्रतिफल



शिक्षा रु १४६



खोपमा रु ७३



खाने पानी रु ७



मातृ स्वास्थ्य रु ९८



रोग उपचार रु १३



जम्मा प्रतिफल रु ३३८

# मानसिक स्वास्थ्य प्रबर्धन :

समदायमा उपचार तथा परामर्श नपाएका बिरामीलाई तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमार्फत ब्यबस्थापन।

बिधालयमा बिधार्थीहरुमा समय समयमा हुने Mass hysteriaलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट समयमै उचित ब्यबस्थापनको कोसिस।



## पोषण कार्यक्रमः

- समुदायमा अतिशिघ्र कपोषण लागेका बालबालिकाको ब्यबस्थापन।
- बालबालिकाको तौल परिक्षण ।
- समुदायमा स्वास्थ्य सङ्स्थाबाट प्राप्त हुने सेवा बारे जानकारी गराउने।

## • प्रेषर।सुगर रोगी सम्बन्धमा;

- औषधी Amlodipine/metformin बितरण सहजको लागि मासिक रुपमा औषधी तथा सुगर परिक्षण सहजताको लागि हरेक स्वा.स मार्फत हाल औषधी खाने बिरामिलाई निस्चीत मिति तोकेर स्वा.स. मा दर्ता हुन सुचना जारी गरि दर्ता अनुसार बितरण गर्न सके गत बर्षको जस्तो समस्या हुने थिएन कि

## • TB leprosy बिरामी सम्बन्धमा।

लामो अबधि सम्म औषधी खानुपर्ने भएकाले बिरामिहरुको स्वास्थ्य बिमा पालिकाबाट हुन सके बिरामि लाई लाभ मिल्थ्यो।

## ❖ VIA नियमित रुपमा परिक्षण:

- ✓ हाल लखनपुर स्वा.चौ.र कमल नगर अस्पतालमा कर्मचारीलाई VIA तालिम ब्यस्था गरी नियमित परीक्षण गर्ने ब्यबस्था मिलाउने।
- स्वा.स.मा कार्यलय सहयोगिहरुलाई I/p तालिमको ब्यबस्था।


# स्वास्थ्यकर्मिको सेवा सुबिधा

## सम्बन्धमा:


- TB leprosy focal person बिरामिको अवस्थाबारे पटक पटक समुदाय जानुपर्ने भएकाले सुबिधा दिनुपर्ने।
- खोप कार्यकर्तालाइ यातायात खर्च दिनुपर्ने।

# हाम्रो चाहना।

- कमल नगर अस्पतालको हालको समस्या पहिचान साथै दिर्घकालिन योजना बनाई बिभिन्न सरोकारवाला ब्यक्तिहरूसंग छलफल गरी समय अनुसार सेवा लाई प्रभावकारी र बिस्तार गर्दै लगिने छ।
- लखनपुर स्वा.चौ.को भवन बन्न केहि समय लाग्ने भएकाले लखनपुर स्वा.चौ.लाइ बाताबरणमैत्री स्वा.चौ.को रुपमा फुलबारी निर्माण,रंग रौंगन तथा मर्मत सम्भार गरिने छ।
- आ.स्वा.के।सा.स्वा.ई को सेवालाइ बिस्तार गर्दै स्वा.चौ अनुसार को सेवा दिन कर्मचारीलाइ तालिम तथा आबश्यक सहयोगको लागी जि.स्वा.का. झापा संग समन्वय गरिनेछ।
- म.स्वा.स्य.से लाई समुदायको बर्तमान समस्यालाइ समाधान गर्न प्रभाकारी रुपमा परिचालन गरिने छ।



धन्यवाद




# कमल गाउँपालिका

## १ नं. वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# वडाको नक्सा



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,०३,००,०००/-

कुल खर्च : रु. १,०२,००,०००/-

खर्च प्रतिशत : ९९.०२ प्रतिशत




# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र               | विनियोजन रु.  | खर्च रु.                               | खर्च प्रतिशत |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास          | १२,५०,०००/-   | ११,५०,०००/-<br>कन्टिन्जेन्सी र कर सहित | ९२           |
| २         | पुर्वाधार विकास       | ८२,५०,०००/-   | ८२,५०,०००/-<br>कन्टिन्जेन्सी र कर सहित | १००          |
| ३         | संस्थागत क्षमता विकास | ८,००,०००/-    | ८,००,०००/-<br>कन्टिन्जेन्सी र कर सहित  | १००          |
| कुल जम्मा |                       | १,०३,००,०००/- | १,०२,००,०००/-                          |              |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| क्र.स.       | कार्यक्रमको नाम                         | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था<br>/ उपलब्धि                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्थिक विकास |                                         |              |          |                                                                                                                             |
| १            | एक घर एक स्वास्थ्य विमामा<br>५०% अनुदान | ५,००,०००     | ५,००,००० | सम्पन्न जम्मा ७ लाख ५० हजार ले परिपारलाई<br>१५०० सय का दरले स्वास्थ्य विमा सहयोग                                            |
| २            | वडा युवा समिति व्यावस्थापन              | १,००,०००     | १,००,००० | एक घर एक स्वास्थ्य विमामा ५०% अनुदान मा थप                                                                                  |
| ३            | बालवालिका सम्बन्धि विविध<br>कार्यक्रम   | १,००,०००     | १,००,००० | १ नं. वडा उद्घाटन कार्यक्रममा वडा भित्रका सबै टोल<br>विकाश संस्थाका बालवालिका लक्षित हुने गरी जर्सी र<br>खेल सामाग्री वितरण |
| ४            | आरम्भ क्लवबाट खेल व्यवस्थापन            | १,००,०००     | १,००,००० | वडा नं. १ को प्रत्येक टोल विकाश संस्थाको<br>उपस्थितिमा सरङ्गपाडा मैदानमा टोल स्तरीय फुटवल<br>प्रतियोगिता सम्पन्न            |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




|       |                                               |           |           |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | सनसाइन क्लवबाट खेल व्यवस्थापन                 | १,००,०००  | १,००,०००  | सम्पन्न हुन नसकेकाले संसोधन गरी अल्या तानेको                                                                                        |
| ६     | सञ्चार व्यवस्थापन                             | १,००,०००  | १,००,०००  | वडाका सवै गतिविधिहरुलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएर पारदर्शिता कायम गरिएको ।                       |
| ७     | होर्डिङ्ग बोर्ड व्यवस्थापन                    | १,००,०००  | १,००,०००  | वडाका सवै सिमा नाकाहरुमा होर्डिङ्ग बोर्ड पुनःलेखन गरी जम्मा १२ स्थानमा लगाइएको जसले गर्दा नागरिकहरुलाई सिमानाको बारेमा जानकारी हुने |
| ८     | अपाङ्गता समुह वडा नं. १                       | ५०,०००    | ५०,०००    | वडा नं. १ का अपाङ्गता भएका परिवारका व्यक्तिलाई डिकको माला वनाउँने सिपमुलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाइएको ।                           |
| ९     | ढ्याङ्ग्री बालुवाडि टोलमा सिलाई बुनाई सञ्चालन | ५०,०००    | ५०,०००    | १ नं. को एक घर एक स्वास्थ्य विमामा ५०% अनुदान कार्यक्रममा थप                                                                        |
| जम्मा |                                               | १२,५०,००० | ११,५०,००० |                                                                                                                                     |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




| क्र.सं.               | कार्यक्रमको नाम                         | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था<br>/ उपलब्धि                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| संस्थागत क्षमता विकास |                                         |              |          |                                                                    |
| १                     | कालिका आधारभुत विद्यालय<br>व्यवस्थापन   | १,००,०००     | १,००,००० | अफिस रयाक, कक्षाकोठा वक्स र कम्प्युटर टेवल<br>खरीद                 |
| २                     | नरेन्द्र जनता मा.वि. व्यवस्थापन         | २,५०,०००     | २,५०,००० | ट्रस सहित माथिल्लो तल्ला थप                                        |
| ३                     | नवदुर्गे आधारभुत विद्यालय<br>व्यवस्थापन | १,००,०००     | १,००,००० | विद्यालयको मञ्च निर्माण (टाई विम/प्लिन्थ विमसम्म<br>भुईँ ढलान सहित |
| ४                     | बाँसवारी मा.वि. भवन निर्माण             | २,५०,०००     | २,५०,००० | ट्रससहितको भर्याङको छाना निर्माण                                   |
| ५                     | वडा कार्यालय तथा सडक रेखदेख             | १,००,०००     | १,००,००० | ज्यालादारीमा वडा कार्यालय तथा सडक रेखदेख गर्ने<br>कामदार राखेको    |
| जम्मा                 |                                         | ८,००,०००     | ८.००.००० | १०० प्रतिशत काम भएको                                               |



| क्र.सं.         | कार्यक्रमको नाम                              | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था<br>/ उपलब्धि                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                              |              |          |                                                                                                                 |
| १               | बाँसवारी सुकुम्वासीको घरमा<br>वरण्डा निर्माण | ६,००,०००     | ६,००,००० | १० वटा घरमा टिनको छाना सहित वरण्डा निर्माण                                                                      |
| २               | साविक २ का विभिन्न बाटा मर्मत                | २,००,०००     | २,००,००० | ४६८ मिटर                                                                                                        |
| ३               | साविक ९ का विभिन्न बाटाहरु<br>मर्मत          | १,००,०००     | १,००,००० | २६६ मिटर                                                                                                        |
| ४               | अन्य सडक मर्मत                               | २,००,०००     | २,००,००० | ४९३ मिटर                                                                                                        |
| ५               | फर्निसिंग                                    | २,००,०००     | २,००,००० | भित्तेर्याक सोकेस काउण्टर टेवल र मिनि टेवल<br>(कार्यालयनयाँ स्थानमा सरेकोले व्यावस्थापन गरीएको)                 |
| ६               | मेसिनरी औजार                                 | २,००,०००     | २,००,००० | वडा कार्यालयमा ६५ ईन्च टि.भी. तथा ए.सी. जडान                                                                    |
| ७               | कार्यालय भवन सुधार                           | ३,००,०००     | ३,००,००० | वडा कार्यालय अगाडी गाडी पार्किङ्ग स्थल निर्माण<br>तथा प्रशासनिक भवनको भर्याड तथा रयाम्पमा रेलिड<br>लगाउने कार्य |


"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



|    |                                                                             |          |          |                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | पर्शुराम सुवेदीको घर दक्षिण संधाल वस्ती जाने बाटोमा स्ल्याव कल्भर्ट निर्माण | ४,००,००० | ४,००,००० | आरसिसि वक्स कल्भर्ट निर्माण गरी आवत जावतमा सहजता                                                                                            |
| ९  | शुक्रवारे बजार व्यवस्थापन र चौतारो निर्माण                                  | ५,००,००० | ५,००,००० | शुक्रवारे चौकमा चौतारो निर्माण तथा वाटोको किनारामा वत्ति सहित रेलिङ्ग लगाइएको । घुम्तिमा दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले               |
| १० | बरगाछी चौकको जेष्ठ नागरिक चौतारो मर्मत                                      | १,००,००० | १,००,००० | जेष्ठ नागरिकलाई वस्नको लागि गोलाकार स्टेनलेस स्टिलको वेञ्च निर्माण गरिएको । जेष्ठ नागरिकहरूलाई एक आपसमा भलाकुसारी गर्ने थलोको रूपमा रहेको । |
| ११ | बाह्रविघे सिमानामा कल्भर्ट र संधाल वस्तीको बाटो मर्मत                       | ३,००,००० | ३,००,००० | होमपाइप कल्भर्ट निर्माण तथा वाटो मर्मत गरी आवत जावतमा सहजता                                                                                 |




|    |                                                        |          |          |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
| १३ | सडक वत्ती व्यवस्थापन                                   | २,००,००० | २,००,००० | १ नं वडाका विभिन्न ३४ स्थानमा सडकवत्ती निर्माण      |
| १३ | रतनचौन ईश्वरा टोलमा ह्युमपाईप कल्भर्ट निर्माण          | १,००,००० | १,००,००० | विङ्ग वाल सहित होमपाइप कल्भर्ट गरी आवत जावतमा सहजता |
| १४ | बाबा कार्कीको घरबाट पुतली चोक जाने बाटो स्तरोन्नति     | ५०००००   | ५,००,००० | 369 मिटर                                            |
| १५ | बाँसवारी बजार र बाटो व्यवस्थापन                        | २,००,००० | २,००,००० | 102मिटर                                             |
| १६ | शान्तिचौक ढयाङ्ग्री खोला र बाटो मर्मत                  | ३,००,००० | ३,००,००० | 96मिटर                                              |
| १७ | मलामी विश्राम घरदेखि कमल काफ्लेको घर जाने बाटो ग्राभेल | २,५०,००० | २,५०,००० | ३७८मिटर                                             |
| १८ | सयनध्वज वि.क. को घर सम्म जाने बाटो मर्मत कार्य         | १,००,००० | १,००,००० | २२५मिटर                                             |
| १९ | श्याम खड्काको घर जाने बाटो मर्मत                       | २,००,००० | २,००,००० | २२१मिटर                                             |




|    |                                                              |          |          |                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| २० | सोलमारी चौक र थिरराज महतराको घर जाने बाटो मर्मत              | २,००,००० | २,००,००० | १९४ मिटर                                                                               |
| २१ | मन्कुडाँडाबाट दंगाल टोल जाने बाटो ग्राभेल                    | २०००००   | २,००,००० | ४०९ मिटर                                                                               |
| २२ | हिमा खड्काको घर हुँदै पुरुषोत्तम बस्नेतको घर जाने बाटो मर्मत | २,००,००० | २,००,००० | ३६५ मिटर                                                                               |
| २३ | सुनाहारा चौक व्यवस्थापन                                      | १,००,००० | १,००,००० | सुनाहारा चौकको स्तम्भ प्लास्टर रंगरोगन तथा टायल्स लाउने काम गरी चौक सौन्दर्यिकरण गरेको |
| २४ | ढयाङ्ग्री बजार पूर्व जाने बाटो मर्मत                         | १,००,००० | १,००,००० | १४३ मिटर                                                                               |
| २५ | धादरगाउँ जाने बाटो ग्राभेल                                   | ३,००,००० | ३,००,००० | ४९७ मिटर                                                                               |
| २६ | पर्शु सुवेदीको घरदेखि सन्थाल वस्ती जाने बाटो                 | १,५०,००० | १,५०,००० | २१२ मिटर मर्मत                                                                         |



|    |                                                         |          |          |                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|
|    | ढ्याङ्ग्री ट्रसविच पश्चिम ढ्याङ्ग्री<br>खोला व्यवस्थापन | २,००,००० | २,००,००० | ढ्याङ्ग्री खोलामा कटपवाल निर्माण तथा<br>वाटो मर्मत |
| २८ | सरङपाडा स्कुलबाट पश्चिम जाने<br>बाटो ग्राभेल            | १,५०,००० | १,५०,००० | २७१मिटर                                            |
| २९ | फुलवारी चौकबाट पश्चिम जाने<br>बाटो ग्राभेल              | १,००,००० | १,००,००० | १८८मिटर                                            |
| ३० | लक्ष्मी टोल जाने बाटो ग्राभेल तथा<br>कल्भर्ट मर्मत      | ३,००,००० | ३,००,००० | ५३९मिटर                                            |
| ३१ | वकिल मिस्त्री बस्ती जाने बाटो<br>मर्मत                  | १,००,००० | १,००,००० | १८६मिटर                                            |
| ३२ | छविलाल थपलियाको घरवाट पूर्व<br>जाने बाटो ग्राभेल        | १,५०,००० | १,५०,००० | २४४मिटर                                            |




|    |                                                        |             |             |                                                               |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ३३ | सरङ्पाडा बजारको पश्चिम तर्फ ढल निर्माण                 | ४,००,०००    | ४,००,०००    | प्र.रो.का.वाट ज्यालादारी सहित ढल निर्माण तथा होम पाइप राखिएको |
| ३४ | झाँगर बस्ती जाने बाटो मर्मत                            | १,००,०००    | १,००,०००    | १५४ मिटर                                                      |
| ३५ | सोलमारीको विभिन्न वाटोहरु मर्मत                        | २,००,०००    | २,००,०००    | ३८९ मिटर                                                      |
| ३६ | काठमिल पूर्व कल्भर्ट र सन्थाल बस्ती जाने बाटो मर्मत    | २,५०,०००    | २,५०,०००    | १९० मिटर                                                      |
| ३७ | सरङ्पाडा खेल मैदानबाट मिस्त्री बस्ती जाने बाटो ग्राभेल | १,००,०००    | १,००,०००    | १४४ मिटर                                                      |
|    | जम्मा                                                  | ८२,५०,०००/- | ८२,५०,०००/- | १०० प्रतिशत काम भएको                                          |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक             | जम्मा        | कैफियत |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|
| १     | सम्पत्ति कर                 | ८,७२,६६६.००  |        |
| २     | घरजग्गा बहाल कर             | ३४,८७०.०     |        |
| ३     | व्यावसाय कर                 | १,३७,०९५.००  |        |
| ४     | सेवा शुल्क दस्तुर           | ६६,०४०.००    |        |
| ५     | दण्ड र जरिवाना              | २,५५०.०      |        |
| ६     | सिफारिस दस्तुर              | ५,७५,४९०.००  |        |
| ७     | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १,१९,७१०.००  |        |
| जम्मा |                             | १८,०८,४२१.०० |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स.                     | सेवा प्रवाह                   | संख्या | कैफियत |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| १                          | जन्म दर्ता                    | १५३    |        |
| २                          | मृत्यु दर्ता                  | ४८     |        |
| ३                          | बसाई सराई दर्ता (आउने) परिवार | २५     |        |
| ४                          | बसाई सराई दर्ता (जाने) परिवार | ४०     |        |
| ५                          | सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता         | १२     |        |
| ६                          | विवाह दर्ता                   | ६०     |        |
| जम्मा                      |                               | ३३८    |        |
| "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |                               |        |        |



# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह      | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|------------------|--------------------|--------|
| १      | नागरिकता सिफारिस | ३२७                |        |
| २      | नाता प्रमाणित    | २७१                |        |
| ३      | जग्गा नाम सारी   | ३९                 |        |
| ४      | चार किल्ला       | २५९                |        |
| ५      | विद्युत मिटर     | ७४                 |        |
| ६      | घर बाटो सिफारिस  | ३८९                |        |


"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह                 | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|-----------------------------|--------------------|--------|
| ७      | कर चुक्ता प्रमाणित          | ७३                 |        |
| ८      | आयस्रोत प्रमाणित            | १५२                |        |
| ९      | आर्थिक सहयोग                | १३                 |        |
| १०     | ठेगाना प्रमाणित             | ७०                 |        |
| ११     | जन्म प्रमाणित               | १०३                |        |
| १२     | अन्य विविध प्रकारका सिफारिस | १५३९               |        |
| जम्मा  |                             | ३३०९               |        |




# व्यवसाय संघ सस्थाको विवरण

| क्र.स. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार                   | संख्या | दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता भएको कुल संख्या |
|--------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------|
| १      | खाजा नास्ता विक्री सम्बन्धि व्यावसाय         |        | ४     |        |                                  |
| २      | किराना पसल                                   |        | ५     |        |                                  |
| ३      | खाध्य भण्डार                                 |        | १     |        |                                  |
| ४      | धान खरिद विक्री केन्द्र                      |        | १     |        |                                  |
| ५      | विषादी तथा पशुपन्छि आहार खरिद विक्री केन्द्र |        | १     |        |                                  |
| ६      | लेडिज टेलर्स                                 |        | १     |        |                                  |



|    |                                                   |  |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------|--|----|--|--|
| ७  | कृषि फर्म                                         |  | १  |  |  |
| ८  | कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि                         |  | ७  |  |  |
| ९  | कृषिजन्य वस्तु खरिद विक्री केन्द्र                |  | १  |  |  |
| १० | कुटानी पिसानी इलेक्ट्रीक मिल                      |  | ४  |  |  |
| ११ | मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य पदार्थ<br>विक्री केन्द्र |  | १  |  |  |
|    |                                                   |  |    |  |  |
|    | जम्मा                                             |  | २७ |  |  |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार                          | लाभग्राही                         | रकम भुक्तानी रु | कैफियत                                         |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| १      | जेष्ठ नागरिक भत्ता ( दलित)              | ३१                                | १०,२९,४२०/-     |                                                |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)               | ५७२                               | २,६१,०४,०१६/-   | लाभग्राहि सं. पछिल्लो त्रैमासिकलाई आधार मानेको |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला तथा विधुवा भत्ता | ५६                                | १७,७४,२२०/-     |                                                |
| ४      | क वर्गको अपाङ भत्ता                     | १९                                | ८,५७,८५०/-      |                                                |
| ५      | ख वर्गको अपाङ भत्ता                     | २४                                | ५,५५,४०८/-      |                                                |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता                    | ४३                                | २,२३,९६२/-      |                                                |
| ७      | विधुवा भत्ता                            | ९३                                | २९,०२,०६०/-     |                                                |
| जम्मा  |                                         | ८३८<br>"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" | ३,३४,४६,९३६।-   |                                                |




# किस्ने खोला गडुरमारी धार परिवर्तन सहित




"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# धौधर गाँउ जाने वाटो ग्राभेल



समृद्धि कर्मसि हाप्रा सप्तरी




# चरेन्द्र जनता मा.वि. बाहिरी भवनमा ट्रष्ट सहित तला थप



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# वावा कार्कीको घर जाने बाटो स्तरोन्नती



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# गोरख निखिलेश्वर सामुदायिक भवन



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# गोरख निखिलेश्वर शिक्षा आश्रम मन्दिर सामुदायिक भवन निर्माण बारविघे




"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# सुनाहारा कमल खोला बाँस पाइलिङ्ग






# जनशक्तिको विवरण


| क्र.स. | पद               | तह          | स्वीकृत दरवन्दी | पदपुर्ति | पदपुर्तिको किसिम (स्थायी / करार / .....) | कैफियत |
|--------|------------------|-------------|-----------------|----------|------------------------------------------|--------|
| १      | वडा सचिव         | सहायक पाँचौ | १               | १        | स्थायी                                   |        |
| २      | अ.सव.ईन्जिनियर   | सहायक चौथो  | १               | १        | स्थायी                                   |        |
| ३      | कम्प्युटर अपरेटर | खाली        | खाली            | खाली     | खाली                                     |        |
| ४      | कार्यलय सहयोगी   |             |                 | १        | करार                                     |        |
|        | जम्मा            |             |                 | ३        |                                          |        |




# गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघ स्तरीय योजनाहरू



| क्र.सं. | योजनाको नाम                                       | स्थान     | विनियोजन |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| १       | नरेन्द्र जनता मा.वि. मञ्च निर्माण                 | वडा नं. १ | २५००००   |
| २       | पुष्पथिर स्मृति पार्क निर्माण                     | वडा नं. १ | १००००००  |
| ३       | नहरचौक देखि पुष्पथिर प्रतिष्ठान जाने बाटो निर्माण | वडा नं. १ | ५००००००  |
| ४       | बाँसवारी शुक्रवारे बजार निर्माण                   | वडा नं. १ | १००००००  |
| ५       | ट्रस ब्रिज निर्माण , शुक्रवारेबाट रतनचौन जाने सडक | वडा नं. १ | १००००००  |
| ६       | बाँसवारी मा.वि. भवन निर्माण                       | वडा नं. १ | ३६०००००  |




|    |                                                       |           |         |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ७  | नरेन्द्र जनता मा.वि. भवन निर्माण                      | वडा नं. १ | ३६००००० |
| ८  | बाँसवारी सुनाहारा सडक कालोपत्रे क्रमागत               | वडा नं. १ | ५०००००० |
| ९  | कमलेश्वर दुर्गा मन्दिर निर्माण                        | वडा नं. १ | ७५००००  |
| १० | सरङ्पाडा बजार व्यवस्थापन                              | वडा नं. १ | ५०००००  |
| ११ | गोरख निखिलेश्वर शिक्षा आश्रम सामुदायिक भवन निर्माण    | वडा नं. १ | १०००००० |
| १२ | ढ्याङ्ग्रीमा कृषि उपज बजार निर्माण                    | वडा नं. १ | १५००००० |
| १३ | नयाँ वडा कार्यालय अगाडी किचेन र स्टेसनरी कोठा निर्माण | वडा नं. १ | १०००००० |
| १४ | राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण कमल-१ झापा                   | वडा नं. १ | ५०००००  |




|    |                                                                               |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| १५ | नहरचौकबाट धाधर गाउँ जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण                               | वडा नं. १ | ५०००००  |
| १६ | वडा कार्यालय भवन कम्पाउण्ड वाल निर्माण                                        | वडा नं. १ | ५२००००० |
| १७ | कृष्णखोला गडुरमारी धार परिवर्तन सहित रु. ४ लाख ५० हजार                        | वडा नं. १ | ४५००००  |
| १८ | ढ्याङ्ग्री बजार पश्चिम तटवन्ध संरक्षण                                         | वडा नं. १ | १५००००  |
| १९ | सुनाहारा कमल खोला रु. १ लाख ५० हजार                                           | वडा नं. १ | १५००००  |
| २० | बाँसवारी दुर्गा मन्दिर परिसर वरिपरि घेरावारा, २ कोठे ट्रस भवन तथा गेट निर्माण | वडा नं. १ | १०००००० |
| २१ | बाँसवारी मा.वि. अधुरो भवन निर्माण                                             | वडा नं. १ | १०००००० |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




|    |                                                                                                                    |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| २२ | गोरख निखिलेश्वर शिक्षा आश्रम मन्दिर सामुदायिक भवन निर्माण कमल गा.पा. १                                             | वडा नं. १ | १००००००  |
| २३ | वडा नं. १ को वाटो मर्मत गा.पा. स्तरीय                                                                              | वडा नं. १ | १५००००   |
| २४ | नहर चौकवाट गौरादह ९ जोडने वाटो                                                                                     |           | १००००००० |
| २५ | नहर चौकवाट पुष्पथिर जाने वाटो                                                                                      |           | १००००००० |
| २६ | हाम्रो चौकबाट बाह्रविघे जाने बाटो कालोपत्रे                                                                        |           | ५००००००  |
| २७ | कमल पोखरी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण (प्रदेश स्तरीय)                                                               |           | २५०००००  |
| २८ | कमल पोखरी सिमसार पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको हलमा साउण्ड सिस्टम तथा फर्निचर फर्निसिङ्ग गर्ने वडा नं. १(गा.पा. स्तरीय) |           | ५०००००   |




|    |                                                                                                                                   |           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| २९ | सोलमारी सरङ्पाडा सडक कालोपत्रे                                                                                                    | वडा नं. १ | १९१००००० |
| ३० | शान्तिचौकबाट दुध डेरी हुँदै पश्चिम जाने वाटो स्तर उन्नती (शहरी डिभिजन कार्यालय झापा)                                              | वडा नं. १ | ७०००००   |
| ३१ | पुष्पथिर स्मृति प्रतिष्ठान व्यवस्थापन                                                                                             | वडा नं. १ | ५०००००   |
| ३२ | वासुचौकबाट उत्तर सोलमारी नहरचौकबाट दक्षिण-पूर्व A-one भट्टावाट रामजी भट्टराईको घर हुँदै सोलमारी सरङ्पाडा सडक -३ कि.मी. स्तरउन्नती | वडा नं. १ |          |
| ३३ | वाँसवारी मा.वि. भवन निर्माण (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत)                                                         | वडा नं. १ | ४५०००००  |



# वाँसवारी दुर्गा मन्दिर वरिपरि घेरावारा




"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



धन्यबाद् !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका


## २ नं. वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# वडाको नक्सा



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १००५००००/-

कुल खर्च : रु. ९५५०००० /-

खर्च प्रतिशत : ९५ %




# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र                              | विनियोजन रु. | खर्च रु. | खर्च प्रतिशत |
|-----------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास                         | १८०००००      | १८०००००  | १००%         |
| २         | सामाजिक विकास                        | २४५००००      | २४५००००  | १००%         |
| ३         | पुर्वाधार विकास                      | ४६०००००      | ४१०००००  | ८९.१३%       |
| ४         | वातावरण संरक्षण तथा विषद् व्यवस्थापन | १२०००००      | १२०००००  | १००%         |
| कुल जम्मा |                                      | १००५००००     | ९५५००००  | ९५%          |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.       | कार्यक्रमको नाम                           | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| आर्थिक विकास |                                           |              |             |                                 |
| १            | स्प्रे टेंकी र ईलेक्ट्रोनिक चाफ कटर बितरण | ५,००,०००।-   | ५,००,०००।-  | १००%                            |
| २            | क्याम्पा बजार व्यवस्थापन ।                | ६,००,०००।-   | ६,००,०००।-  | १००%                            |
| ३            | समयगढ बजार व्यवस्थापन ।                   | ७,००,०००।-   | ७,००,०००।-  | १००%                            |
| कुल जम्मा    |                                           | १८,००,०००।-  | १८,००,०००।- | १००%                            |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| क्र.स.        | कार्यक्रमको नाम                          | विनियोजन<br>रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                          |                 |          |                                    |
| १             | कमल गंगा आर्यघाट निर्माण                 | २०००००          | २०००००   | १००%                               |
| २             | क्याम्पा खानेपाली आर्यघाट सडक<br>ग्राभेल | १५००००          | १५००००   | १००%                               |
| ३             | पैनी व्यवस्थापन देवीझोला                 | २५००००          | २५००००   | १००%                               |
| ४             | बिपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद।            | २०००००          | २०००००   | १००%                               |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| ५ | गरिब तथा बिपन्न बालबालिका हरुलाई शैक्षिक सामाग्री बितरण ।              | १५०००० | १५०००० | १००% |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| ६ | बिपन्न बर्ग निशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।                                   | ७००००० | ७००००० | १००% |
| ७ | महिला वर्गको लागी सिलाई मेशीन खरीद तथा सेनेटरी प्याड उत्पादन कार्यक्रम | ४००००० | ४००००० | १००% |
| ८ | दलित बर्ग बंगुर पाठा बितरण कार्यक्रम ।                                 | १५०००० | १५०००० | १००% |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| ९         | संथाल जाती उत्थान कार्यक्रम ।        | २०००००  | २०००००  | १००% |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------|
| १०        | युवा सचेतना कार्यक्रम ।              | १५००००  | १५००००  | १००% |
| ११        | खेलकुद सामग्री बितरण तथा कार्यक्रम । | २०००००  | २०००००  | १००% |
| कुल जम्मा |                                      | २७५०००० | २७५०००० | १००% |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण

|                            | कार्यक्रमको नाम                                                                                    | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास            |                                                                                                    |              |          |                                 |
| १                          | देवीचौन चौक उत्तर बलराम कार्कीको घर अगाडी र मान बहादुर कटुवालको घर दक्षिण १नं जाने सडकस्तरोन्नती । | ५०००००       | ५०००००   | १००%                            |
| २                          | सुनाहारा चौक व्यवस्थापन                                                                            | ३०००००       | ३०००००   | १००%                            |
| ३                          | कमला मदन आश्रीत स्मृती मा वि अगाडी पानी व्यवस्थापन                                                 | १५००००       | १५००००   | १००%                            |
| ४                          | ह्युमपाएप ब्यपस्थापन थापागाँऊ                                                                      | ५००००        | ५००००    | १००%                            |
| ५                          | आँपडाडा सडक ग्राभेल ।                                                                              | १५००००       | १५००००   | १००%                            |
| ६                          | रेवत श्रेष्ठको घरबाट रत्न बराईलिको घर जाने सडक मर्मत ।                                             | १५००००       | १५००००   | १००%                            |
| "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |                                                                                                    |              |          |                                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




|    |                                                                 |         |         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| ७  | समायगढ रिङ्गरोड सडक मर्मत ।                                     | २०००००  | २०००००  | १००% |
| ८  | नबोदय फर्निचर सडक मर्मत ।                                       | १५००००  | १५००००  | १००% |
| ९  | सुचना तथा संचार र होर्डिङ्ग बोर्ड निर्माण ।                     | १०००००  | १०००००  | १००% |
| १० | सडक बत्ती व्यवस्थापन साविक तोपगाछी-८ क्षेत्र                    | २०००००  | २०००००  | १००% |
| ११ | सडक बत्ती व्यवस्थापन साविक तोपगाछी-३ क्षेत्र                    | २०००००  | २०००००  | १००% |
| १२ | वडाका जनप्रतिनिधी कर्मचारीहरुको पर्यटकीय भ्रमण<br>अध्ययन अवलोकन | १०००००  | १०००००  | १००% |
| १३ | २नं.वडाका विभिन्न सडकहरु मर्मत ।                                | ८०००००  | ८०००००  | १००% |
| १४ | चुलाचुली क्लब भवन निर्माण ।                                     | ११५०००० | ११५०००० | १००% |
| १५ | ग्रामिण बिकास फाउण्डेशन व्यवस्थापन ।                            | २०००००  | २०००००  | १००% |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




|                                      |                                                    |           |           |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| १६                                   | पैनी व्यवस्थापन देवीझोला                           | २५००००    | २५००००    | १००% |
| १७                                   | बिपद ब्यबस्थापन सामग्री खरिद ।                     | २०००००    | २०००००    | १००% |
| १८                                   | आदर्श टोल सडक ग्राभेल ।                            | १५००००    | १५००००    | १००% |
| १९                                   | तारा न्यौपानेको घर दक्षीण क्याम्पा चौक सडक ग्राभेल | ५०००००    | ०         | ०%   |
| वातावरण संरक्षण तथा विषद् व्यवस्थापन |                                                    |           |           |      |
| १                                    | देवीचौन ज्योतिनगर बाँस पाईलिङ                      | २०००००    | २०००००    | १००% |
| २                                    | भुत्लुङ्ग खोला नियन्त्रण योजना                     | ५०००००    | ५०००००    | १००% |
| ३                                    | पैनी व्यवस्थापन क्याम्पा                           | ४०००००    | ४०००००    | १००% |
| ४                                    | सेतुमाडी धाँधर नियन्त्रण कृष्ण प्र खतिवडाको घर छेउ | १०००००    | १०००००    | १००% |
| कुल जम्मा                            |                                                    | १००५०००/- | ९५५००००/- | ९५%  |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक             | जम्मा        | कैफियत |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|
| १     | सम्पत्ति कर                 | ७६७९२८।००    |        |
| २     | घरजग्गा बहाल कर             | १०६२०८।३५    |        |
| ३     | सिफारिस दस्तुर              | ४७६१५९।००    |        |
| ४     | व्यवसाय कर                  | ३३१५५।००     |        |
| ५     | दण्ड जरिवाना                | ५९२५।००      |        |
| ६     | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ७८६००।००     |        |
| जम्मा |                             | १५,७२,८७५।३५ |        |




# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | सेवा प्रवाह            | संख्या | कैफियत                     |
|--------|------------------------|--------|----------------------------|
| १      | जन्म दर्ता             | १२२    |                            |
| २      | मृत्यु दर्ता           | ५३     |                            |
| ३      | बसाई सराई दर्ता (आउने) | ४२     | परिवार सदस्य संख्या<br>१२१ |
| ४      | बसाई सराई दर्ता (जाने) | ५२     | परिवार सदस्य संख्या<br>१५८ |
| ५      | सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता  | ६      |                            |




# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह      | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|------------------|--------------------|--------|
| १      | नागरिकता सिफारिस | ३९२                |        |
| २      | नाता प्रमाणित    | १३६                |        |
| ३      | जग्गा नामसारी    | १७                 |        |
| ४      | चार किल्ला       | १४४                |        |
| ५      | विद्युत मिटर     | ७५                 |        |
| ६      | घर बाटो सिफारिस  | १५२                |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# व्यवसाय संघ सस्थाको विवरण

| क्र.स. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार | संख्या | नयाँ दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता भएको कुल संख्या |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------|
| १.     | टोल विकास संस्था           | ९      | ०          | ९      | ९                                |
| २.     | वित्तिय संस्था             | २      | ०          | १      | २                                |
| ३.     | अन्य व्यवसायहरु            | २६६    | १८         | ७०     | २६६                              |
| जम्मा  |                            | २७७    | १८         | ८०     | २७७                              |



# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार             | लाभग्राही | रकम भुक्तानी रु | कैफियत |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------|--------|
| १      | जेष्ठ नागरिक भत्ता ( दलित) | २२        | १६८५२४.००       |        |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)  | ५४४       | ६४४२७६९.००      |        |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला     | ५९        | ४७०८२०.००       |        |
| ४      | क वर्गको अपाङ्ग भत्ता      | ३०        | ३५९१००.००       |        |
| ५      | ख वर्गको अपाङ्ग भत्ता      | २३        | १४०४४८.००       |        |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता       | २४        | ३४८०३.००        |        |
| ७      | विधवा भत्ता                | १००       | ७८४७००.००       |        |
| ८      | लोपोन्मुख                  | ३         | ३५९१०.००        |        |
| जम्मा  |                            | ८०५       | ८४३७०७४.००      |        |



रेवत श्रेष्ठको घरबाट भित्र  
जाने बाटो

## क्रम संचालन



समयगढ विद्यालय अगाडी  
बाटो ग्राभेल



२ नं वडा कार्यालय  
अगाडी ढल निर्माण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"





सडक बत्ती व्यवस्थापन




समयगढ बजार ढल  
निर्माण



५०% अनुदानमा चाप  
कटरर वितरण



# कार्यक्रम संचालनको झलक



भुत्लुङ खोला बाँध  
नियन्त्रण



भुत्लुङ खोला बाँध

नियन्त्रण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

आर्य

झल




ज्योतिनगर कलभर्ट निर्माण



ज्योतिनगर कलभर्ट निर्माण




कमल आर्यघाट र्याम्प  
निर्माण र जाली तथा



# जनशक्तिको विवरण

| क्र.स. | पद                        | तह          | स्वीकृत<br>दरवन्दी | पदपुर्ति | पदपुर्तिको किसिम<br>(स्थायी / करार /<br>.....) | कैफियत |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------|----------|------------------------------------------------|--------|
| १.     | वडा सचिव                  | सहायक पाँचौ | १                  | १        | स्थायी                                         |        |
| २.     | सहायक कम्प्युटर अपरेटर    | सहायक चौथो  | १                  | १        | करार                                           |        |
| ३.     | असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर   | सहायक चौथो  | १                  | १        | करार                                           |        |
| ४.     | कार्यालय सहयोगी           |             | १                  | १        | करार                                           |        |
| ५.     | नागरिक सहायता कक्ष सहयोगी |             | ०                  | १        | ज्यालादारी                                     |        |



# धन्यवाद

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



कमल गाउँपालिका  
३ नं. वडा कार्यालय  
केरखा, भापा  
कोशी प्रदेश, नेपाल  
वर्षिक समिक्षा बैठक  
आ. व. २०७९/०८०

मिति : २०८०/०६/१५


स्थान : कमल गाउँपालिकाको सभाहल

प्रस्तोता : ३ नं. वडा सचिव श्री देवी प्रसाद फुयाल

# आ.व. २०७९/८० को मासिक कर सङ्कलन विवरण


मासिक कर सङ्कलन  
कुल जम्मा २१,१०,५८४.७३

■ मासिक कर रकम



# मुख्य शिर्षक अनुसार कर सङ्कलक विवरण

## शिर्षक अनुसार रकम



# व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विवरण

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

मिति देखि : २०७९-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८०-०३-३१


| जन्म | मृत्यु | सम्बन्ध<br>बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी<br>आएको | बसाई सरी<br>जाने | जम्मा<br>घटना<br>दर्ता |
|------|--------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------------|
| ५७   | ४०     | ११                 | ६३    | ५८               | ३७               | २६६                    |

# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह केही मुख्य

| विवरण            | संख्या |
|------------------|--------|
| नाता प्रमाणित    | १७२    |
| बाटो प्रमाणित    | ३६     |
| चार किल्ला       | १९९    |
| घर बाटो प्रमाणित | २३०    |

# आ.व २०७९/८० बजेटको अवस्था


■ रकम



| सि.न | शिर्षक                     | रकम            |
|------|----------------------------|----------------|
| १    | वडा स्तरीय सिलिङ           | १,००,००,०००.०० |
| २    | गाउँपालिका स्तरीय/प्रदेश   | २३,९४९,४८१.३३  |
| ३    | कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय | ९०५,२४१.०६     |
| ४    | जम्मा                      | ३,४८,५४,७२२.३९ |

# आयोजनाको सख्या


■ आयोजनाको सख्या



| सि.न | शिर्षक                          | आयोजनाको सख्या |
|------|---------------------------------|----------------|
| १    | वडा स्तरीय आयोजना               | ५९             |
| २    | गाउँपालिका स्तरीय/(प्रदेश समेत) | १३             |
| ३    | कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय      | ७              |
|      | जम्मा                           | ७९             |

# आयोजनाको विवरण

■ आयोजनाको सख्या




| सि.न | शिर्षक         | आयोजनाको सख्या |
|------|----------------|----------------|
| १    | इस्टीमेट भएको  | ७१.००          |
| २    | सम्झौता भएको   | ७१.००          |
| ३    | निर्माणाधिन    | २.००           |
| ४    | कार्यनयन नहुने | १.००           |
| ५    | सम्पन्न        | ६८.००          |

## आयोजनाको प्रगती विवरण


| सि.न | शिर्षक                              | आयोजनाको प्रगती |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| १    | सडक कालोपत्रे (मी)                  | १,१०९.००        |
| २    | उच्च स्तरीय सडक ग्राभेल (मी)        | ७९२.००          |
| ३    | सडक ग्राभेल (कि.मी)                 | ३.६५            |
| ४    | बक्स/स्लाव कलर्भट निर्माण ( सख्या ) | २.५०            |
| ५    | ड्रेन/ढल निर्माण (मी)               | १११.००          |
| ६    | पार्क / पाउन्टेन निर्माण ( सख्या )  | १.००            |
| ७    | मठ मन्दिर/गुम्बा ( सख्या )          | २.००            |
| ८    | बाँस पाइलिङ (मी)                    | ५९०.००          |
| ९    | होम पाइप कलर्भट ( सख्या )           | ६.००            |
| १०   | सि.सि क्यामेरा जडान ( सख्या )       | ६.००            |
| ११   | सडक मर्मत ( सख्या )                 | १८.००           |

# आयोजनाको प्रगती विवरण

■ आयोजनाको सख्या



## आ.व २०७९/८० को वित्तिय/भौतिक प्रगती विवरण



| सि.न | शिर्षक                     | वित्तिय प्रगती |
|------|----------------------------|----------------|
| १    | वडा स्तरीय सिलिड           | १००.००         |
| २    | गाउँपालिका स्तरीय/प्रदेश   | ५७.३४          |
| ३    | कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय | १००.००         |

# वडाको सामाजिक सुरक्षाको विवरण

| जेष्ठ<br>नागरिक<br>भत्ता(६८<br>वर्षमाथि) | जेष्ठ<br>नागरि<br>क भत्ता<br>(दलित) | जेष्ठ<br>नागरिक<br>एकल<br>महिला | विधवा | क<br>वर्ग | ख<br>वर्ग | दलित<br>बालबालि<br>का | जम्मा |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------|-------|
| ४८६                                      | १५                                  | ६२                              | ९०    | १२        | २६        | १५                    | ७०६   |

# व्यवसाय दर्ता र बन्द विवरण

| विवरण           | संख्या |
|-----------------|--------|
| जम्मा दर्ता     | ५७०    |
| नयाँ दर्ता      | २५     |
| नविकरण          | १५०    |
| लगत कट्टा(बन्द) | ५६     |
| हाल कायम        | ५१४    |

व्यवसाय कर, घर जग्गा बहालर कर र सम्पती कर लाई एक आपसमा जोडेर इन्टीग्रेटेड सफ्टवेर प्रणालीमा कर सकलको व्यवस्था भएका कर संकलनको दायरा बढाउन सकिने अवस्था रहेको छ ।

# चालु प्रशासनिक खर्चको विवरण

| विवरण         | खर्च विवरण  |
|---------------|-------------|
| विनियोजित रकम | ४,१५,०००।०० |
| खर्च भएको रकम | ४,१४,४५९.०० |
| बाँकी रकम     | ५४१.००      |
| खर्च प्रतिशत  | ९९.८६       |

आयोजना सम्बन्धी केही तस्वीरहरु

## ૩ નં. વડા કાર્યાલય ઘેરાબારા નિર્માણાધીન આયોજના




# प्रहरी चौकी केर्खा छेउमा खुल्ला ब्यायमशाला (Open Gym House) निर्माण सम्पन्न



# गुरुङ टोल भलाय डाँडा सडक कालोपत्रे, वडा नं. ३ (प्रदेश ) सम्पन्न



# केर्खा बजार सौन्दर्यीकरण



# बाँस पाईलिङ



## सडक निर्माण ( कालोपत्रे )






# सडक परिक्षण



# विभिन्न निर्माण कार्य




धन्यवाद




# कमल गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# कमल गा वडा नं.को नक्सा



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,०१,००,०००

कुल खर्च : रु. ९९५००००।-

खर्च प्रतिशत : ९८.५१




# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र                              | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | खर्च प्रतिशत |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास                         | ५,५०,०००     | ५,५०,०००  | १००          |
| २         | सामाजिक विकास                        | ९,१०,०००     | ७,६०,०००  | ८३.५१        |
| ३         | पुर्वाधार विकास                      | ८६,४०,०००    | ८६,४०,००० | १००          |
| ४         | वातावरण संरक्षण तथा विषद् व्यवस्थापन | ०            | ०         | ०            |
| ५         | संस्थागत क्षमता तथा सेवा प्रवाह      | ०            | ०         | ०            |
| ६         | अन्य                                 |              |           |              |
| कुल जम्मा |                                      | १,०१,००,०००  | ९९,५०,००० |              |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स        | कार्यक्रमको नाम | विनियोजन<br>रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था<br>/ उपलब्धि             |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
| आर्थिक विकास |                 |                 |          |                                                |
| १            | टोनेल वितरण     | ५,००,०००        | ५,००,००० | १११ घर परिवारका<br>कृषकहरुलाई टोनेल<br>वितरण   |
| २            | विउविजन वितरण   | ५०,०००          | ५०,०००   | १११ घर परिवारका<br>कृषकहरुलाई विउविजन<br>वितरण |
| कुल जम्मा    |                 | ५,५०,०००        | ५,५०,००० |                                                |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र. स.       | कार्यक्रमको नाम                    | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि   |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                    |              |          |                                   |
| १             | वडा बालमैत्री होर्डिङबोर्ड निर्माण | १५००००       |          | १३ वटा टोल पहिचान                 |
| २             | संचार                              | ५००००        |          | वडावासीहरुलाई वडा गतिविधि जानकारी |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.        | कार्यक्रमको नाम                     | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि            |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                     |              |          |                                            |
| ४             | सन्थाल सामाजिक उत्थान बाजागाजा खरिद | ५००००        | ५००००    | सन्थाल जातीको सस्कृती जगेर्ना              |
| ५             | धिमाल ग्रामथान मर्मत                | ५००००        | ५००००    | धिमाल जातीको सस्कृती जगेर्ना               |
| ६             | दलित जातीको पुर्खेली पेशा प्रवर्धन  | ५००००        | ५००००    | दलित जातीको पुर्खेउली पेशा सस्कृती जगेर्ना |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                       | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                       |                    |                |                                                                    |
| १                       | आदम रोड पैनीमा<br>कल्भर्ट निर्माण     | २००,०००            | २००,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| २                       | किस्ने सिचाई मर्मत                    | १००,०००            | १००,०००        |                                                                    |
| ३                       | गैरीगाउँ सडक स्तरउन्नती               | ५००,०००            | ५००,०००        |                                                                    |
| ४                       | पशुपति सामुदायीक<br>अधुरो भवन निर्माण | २५०,०००            | २५०,०००        |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                |                    |                |                                                                    |
| ५                       | लावती टोल देखी<br>छपन्नचोक सम्म ग्राभेल        | ३००,०००            | ३००,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| ६                       | जलकन्या सामुदायीक<br>भवन निर्माण               | ३००,०००            | ३००,०००        |                                                                    |
| ७                       | एनसेल टावर पश्चिम<br>ग्राभेल                   | १००,०००            | १००,०००        |                                                                    |
| ८                       | इन्द्र आडदाम्बेको घर<br>दक्षिण कल्भर्ट निर्माण | ६५०,०००            | ६५०,०००        |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                                               | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                                               |                    |                |                                                                    |
| ९                       | वडा कार्यालय अधुरो<br>वाटो तथा भलायो डाँडा<br>देखी त्रिवेणी चोक<br>स्तरउन्नती | ५५०,०००            | ५५०,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| १०                      | देविथान वालउद्यान<br>घेरावारा                                                 | २५०,०००            | २५०,०००        |                                                                    |
| ११                      | सिदार्थ खडकाको घर<br>अगाडी सडक ग्राभेल                                        | १००,०००            | १००,०००        |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                     | कार्यक्रमको नाम                           | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ     |                                           |                    |                |                                                                    |
| १२                          | सुर्य लिम्बुको घर दक्षिण<br>वाटो ग्राभेल  | २००,०००            | २००,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत कार्य<br>सम्पन्न गरिएको । |
| १३                          | किरात चोक व्याडविन्टन<br>कबर्ड हल निर्माण | ५००,०००            | ५००,०००        |                                                                    |
| १४                          | सिदार्थ अमलडागी<br>रिडरोड ग्राभेल-संशोधित | ३००,०००            | ३००,०००        |                                                                    |
| "समृद्ध कमल, हाम्रो सरोकार" |                                           |                    |                |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                             | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                             |                    |                |                                                                    |
| १५                      | पेट्रोल पम्प उत्तर फलामे<br>पुल निर्माण     | ४५०,०००            | ४५०,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| १६                      | राममावोको घर दक्षिण<br>ह्याम्पाइप निर्माण   | १००,०००            | १००,०००        |                                                                    |
| १७                      | मेघराज श्रेष्ठको घर<br>अगाडीको वाटो ग्राभेल | १००,०००            | १००,०००        |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                          | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                          |                    |             |                                                                    |
| १८                      | सरस्वती विद्यालय<br>अगाडीको वाटो स्तरउन्नती              | ५००,०००            | ५००,०००     | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| १९                      | शिवपंचायन मन्दिर<br>पश्चिमको धाधर नियन्त्रण              | २००,०००            | २००,०००     |                                                                    |
| २०                      | हरि कृष्ण पोखरेलको<br>खेतछेउ भुत्लुङ्ग धाधर<br>नियन्त्रण | ४५०,०००            | ४५०,०००     |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                          | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम<br>रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                    |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                          |                    |                |                                                                    |
| २१                      | दल बहादुर विकको घर<br>पश्चिम सडक ग्राभेल | १००,०००            | १००,०००        | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम<br>शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| २२                      | विद्युत पोलतार विस्तार                   | ३००,०००            | ३००,०००        |                                                                    |
| २३                      | विभिन्न सडक मर्मत                        | २००,०००            | २००,०००        |                                                                    |
| २४                      | सरस्वती टोल गुम्वा<br>निर्माण            | ५०,०००             | ५०,०००         |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                         | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                         |                    |             |                                                                    |
| २५                      | सरस्वती टोल गुम्वा जाने सडक<br>ग्राभेल  | ५०,०००             | ५०,०००      | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत<br>कार्य सम्पन्न गरिएको । |
| २६                      | उत्सुकको होली सडक ग्राभेल               | ८०,०००             | ८०,०००      |                                                                    |
| २७                      | चुलाचुली मोडल क्लव अधुरो<br>भवन निर्माण | १००,०००            | १००,०००     |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                                    | विनियोजन रकम<br>रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                                    |                    |             |                                                                       |
| २८                      | आदम रोड पैनीमा कल्भर्ट निर्माण-<br>थप अनुदान                       | १७०,०००            | १७०,०००     | उपभोक्ता भेलाको<br>माग बमोजिम शत<br>प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| २९                      | जमुना खतिवडाको घर अगाडी<br>सडकको पश्चिम तर्फ रिटेनिडवाल<br>निर्माण | १,५००,०००          | १,५००,०००   |                                                                       |
| ३०                      | नेत्र कोइरालाको घर देखि चुहानको<br>घरसम्म सडक स्तरोन्नती           | ६००,०००            | ६००,०००     |                                                                       |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                           | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                           |                    |             |                                                                       |
| ३१                      | वडा कार्यालयमा खानेपानी<br>धारा जडान      | १००,०००            | १००,०००     | उपभोक्ता भेलाको<br>माग बमोजिम शत<br>प्रतिशत कार्य सम्पन्न<br>गरिएको । |
| ३२                      | हिमालय चौक पूर्व पैनीको<br>धाधर नियन्त्रण | ५००,०००            | ५००,०००     |                                                                       |
| ३३                      | पाइलिङ मेसिन खरिद                         | ६०,०००             | ६०,०००      |                                                                       |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                           |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                |                    |             |                                                              |
| ३४                      | विभिन्न स्थानमा वोभर फलो मर्मत                 | २००,०००            | २००,०००     | उपभोक्ता भेलाको माग बमोजिम शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिएको । |
| ३५                      | पेट्रोल पम्प उत्तर फलामे पुल निर्माण-थप अनुदान | १५०,०००            | १५०,०००     |                                                              |
| ३६                      | विभिन्न ठाउँमा बाँस पाइलिङ                     | २६३,१५५            | २६३,१५५     |                                                              |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                                  | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                                  |                    |             |                                                                    |
| ३७                      | कमलनगर जेसिसको भवन<br>निर्माण                                    | १,०००,०००          | १,०००,०००   | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत<br>कार्य सम्पन्न गरिएको । |
| ३८                      |                                                                  |                    |             |                                                                    |
| ३९                      | किरात चोक व्याडविन्टन कबर्ड<br>हल निर्माण-थप अनुदान रु<br>२००००० | २००,०००            | २००,०००     |                                                                    |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                                        | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                                        |                    |             |                                                                    |
| ४०                      | हिमालय चौक पूर्व पैनीको<br>धाधर नियन्त्रण -थप अनुदान<br>(प्रदेश सरकार) | १,५००,०००          | १,५००,०००   | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत<br>कार्य सम्पन्न गरिएको । |
| ४१                      | सिदार्थ सामुदायीक भवन<br>निर्माण (प्रदेश सरकार)                        | १,०००,०००          | १,०००,०००   |                                                                    |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                                                   | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                                                   |                    |             |                                                                    |
| ४२                      | दिपज्योती टोल सिरान हेमलाल<br>दंगालको घर पूर्वतर्फ र रमेश<br>फ्याकको जग्गा दक्षिण | १५०,०००            | १५०,०००     | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत कार्य<br>सम्पन्न गरिएको । |
| ४३                      | विउ वितरण                                                                         | ५०,०००             | ५०,०००      |                                                                    |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.सं.                 | कार्यक्रमको नाम                                | विनियोजन<br>रकम रु | खर्च रकम रु | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| क) पूर्वाधार विकास तर्फ |                                                |                    |             |                                                                    |
| ४४                      | सितापुरी चौक उत्तर<br>साकेलाथान जाने सडक मर्मत | ५०,०००             | ५०,०००      | उपभोक्ता भेलाको माग<br>बमोजिम शत प्रतिशत कार्य<br>सम्पन्न गरिएको । |
| ४५                      | ज्योति आ.वि.बाल कक्ष<br>व्यवस्थापन             | १००,०००            | १००,०००     |                                                                    |



# कार्यक्रमको प्रगति नपुगको कारण




| क्र.स. | कार्यक्रम               | विनियोजन | खर्च  | खर्च कम हुनुको कारण                                          |
|--------|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|
| १      | वडा वाल संजाल कार्यक्रम | १५००००   | नभएको | वालवालीकाहरुले कार्यक्रम विविध कारणले सम्पन्न गर्न नसकिएको । |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक             | जम्मा          | कैफियत |
|-------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1     | सम्पति कर                   | ८९६८०४         |        |
| 2     | घरजग्गा बहाल कर             | १३६६६७         |        |
| 3     | व्यवसाय कर                  | १६०८२५         |        |
| 4     | सेवा शुल्क दस्तुर           | ११५६३०         |        |
| 5     | दण्ड र जरिवाना              | ७२२५           |        |
| 6     | सिफारिस दस्तुर              | ७४१०८५         |        |
| 7     | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १२८९००         |        |
|       | <b>जम्मा</b>                | <b>२१८७१३६</b> |        |




# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | सेवा प्रवाह            | संख्या | कैफियत |
|--------|------------------------|--------|--------|
| १      | जन्म दर्ता             | ११४९   |        |
| २      | मृत्यु दर्ता           | ३४८    |        |
| ३      | बसाई सराई दर्ता (आउने) | ३३७    |        |
| ४      | बसाई सराई दर्ता (जाने) | ८०३    |        |
| ५      | सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता  | ४९     |        |
| ६      | विवाह दर्ता            | ५०४    |        |




# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह     | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत                |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| १      | नागरकता सिफारिस | ३२५                |                       |
| २      | नाता प्रमाणित   | २२९                | नेपाली तथा अंग्रेजीमा |
| ३      | जग्गा नाम सारी  | १३                 |                       |
| ४      | चार किल्ला      | २२३                |                       |
| ५      | विद्युत मिटर    | ७२                 |                       |
| ६      | घर बाटो सिफारिस | २२३                |                       |



# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|-------------|--------------------|--------|
| ७      | आय प्रमाणीत | ६०                 |        |
| ८      | अन्य सबै    | २२५०               |        |
| जम्मा  |             | ३०१०               |        |



# व्यवसाय संघ सस्थाको विवरण

| क्र. स. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार | आ व ०७८।०७९ को संख्या | आ व ०७९।८० को दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता भएको कुल संख्या |
|---------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------------------------|
| १       | होटल                       | १६                    | १                   | ३      | १७                               |
| २       | हार्डवेयर                  | ४                     | ०                   | २      | ४                                |
| ३       | किराना                     | १५                    | ६                   | १८     | २१                               |
| ४       | अन्य                       | १३५                   | १०                  | २२     | १४५                              |
| जम्मा   |                            | १७०                   | १७                  | ५      | १८७                              |



# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार                          | लाभग्राही | रकम भुक्तानी रु | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| १      | जेष्ठ नागरिक भत्ता ( दलित)              | ३०        |                 |        |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)               | ५७९       |                 |        |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला तथा विदुवा भत्ता | १६३       |                 |        |
| ४      | क वर्गको अपाङ्ग भत्ता                   | ३०        |                 |        |
| ५      | ख वर्गको अपाङ्ग भत्ता                   | ३२        |                 |        |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता                    | २१        |                 |        |
| जम्मा  |                                         | ८५५       |                 |        |



# जनशक्तिको विवरण

| क्र.स. | पद                   | तह           | स्वीकृत दरवन्दी | पदपुर्ति | पदपुर्तिको किसिम<br>(स्थायी / करार /<br>.....) | कैफियत |
|--------|----------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|--------|
| १      | वडा सचिव             | चौथो         | स्वीकृत         | स्थायी   | स्थायी                                         |        |
| २      | कम्प्युटर अपरेटर     | पाँचौ        | स्वीकृत         | करार     | करार                                           |        |
| ३      | सब इन्जिनियर         | चौथो         | स्वीकृत         | करार     | करार                                           |        |
| ४      | कार्यालय सहयोगी      | श्रेणी विहिन | स्वीकृत         | करार     | करार                                           |        |
| ५      | नागरिक सहयता<br>कक्ष | -            | -               | -        | दैनिक ज्यालादारी                               |        |



# योजना तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"






# योजना तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"






# योजना तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"





# योजना तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"





# योजना तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"





# धन्यवाद !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका ५ नं वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडाको नक्सा





# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,०१,००,०००.००

कुल खर्च : रु. ९९,३१,५६४.००

खर्च प्रतिशत : ९८.३३ %



# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र         | विनियोजन रु.  | खर्च रु.    | खर्च प्रतिशत |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास    | २,५०,०००/-    | २,४९,७५०/-  | ९९.९%        |
| २         | सामाजिक विकास   | १५,५०,०००/-   | १५,४२,३३६/- | ९९.५०%       |
| ३         | पुर्वाधार विकास | ८२,५०,०००/-   | ८०,८९,४७८/- | ९८.०५%       |
| ४         | विविध           | ५०,०००/-      | ५०,०००/-    | १००%         |
| कुल जम्मा |                 | १,०१,००,०००/- | ९९,३१,५६४/- | ९८.३३%       |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र. स. | कार्यक्रमको नाम                                           | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि               |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------|
| १       | सञ्चार                                                    | ५०,०००       | ५०,०००   | वडाको गतिविधि आम जनतामा प्रचार प्रसार         |
| २       | कृषकहरुलाई ईलेक्ट्रिक स्प्रे टयाङ्की खरिद                 | १,५०,०००     | १,४९,९२५ | ३३ जना कृषकलाई वितरण गरि सिंचाइमा सहूलियत     |
| ३       | टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम | ५०,०००       | ४८,००५   | टोल विकासबाट हुने सेवा प्रवाहमा वृद्धी        |
| ४       | बालबालिकाहरुलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम                    | १,००,०००     | ९९,७६५   | २८ जना बालबालिका कम्प्युटर तालिम प्राप्त      |
| ५       | स्वास्थ्य विमा नविकरण                                     | १,००,०००     | ९८,०००   | २८ जना विपन्न नागरिक लाभान्वित                |
| ६       | महिलाहरुलाई सेनिटरी प्याड उत्पादन सम्बन्धी तालिम          | २,००,०००     | २,००,००० | ४० जना महिला तालिम प्राप्त गरि उध्यमशिल बनेको |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                     | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ७      | महिलाहरुलाई शिपमुलक कार्यक्रम चुरापोते मौला बनाउने  | १,००,०००     | १,००,००० | ४० जना महिला तालिम प्राप्त गरि उध्यमशिल बनेको                         |
| ८      | अपागंता भएका व्यक्तीलाई बारग्रा र बगुरको पाठा वितरण | १,००,०००     | ९९,५००   | १५ जनाले प्राप्त गरि उध्यमशिल बनेको                                   |
| ९      | बिउ बिजन खरिद                                       | १,००,०००     | ९९,८२५   | २०० जना कृषक लाभान्वित                                                |
| १०     | लागू औषध विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम संचालन            | १,००,०००     | १,००,००० | वडा भरी लागूऔषध बारे जानकारी                                          |
| ११     | बालमैत्री घोषणा कार्यक्रम                           | ५०,०००       | ४९,९४५   | बालमैत्री सम्बन्धी विविध कार्यक्रम                                    |
| १२     | विपन्न तथा दलित समुदायलाई विभिन्न सामग्री खरिद      | २,००,०००     | १,९९,९८२ | नौमति बाजा प्राप्त गरि दलित जातीको सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास भएको । |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                 | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------|
| १३     | विविध कार्यक्रम खर्च                                            | १,००,०००     | १,००,००० |                                                |
| १४     | सामुदायीक विध्यालयका बिपन्न बिध्यार्थीलाई स्कुल ब्याग वितरण     | १,५०,०००     | १,४९,७२५ | करिब २१० जना विद्यार्थी लाभान्वित              |
| १५     | वडा स्तरीय युवा खेलकुद सामाग्री खरिद                            | २,००,०००     | १,९९,४१९ | खेलकुद प्रति युवा तथा बालवालिकाको रुची बढेको । |
| १६     | सितापुरी बाटो बाट कुमार राई साङपाङ को घर सम्म पुग्ने बाटो मर्मत | ५०,०००       | ४८,७५०   |                                                |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                           | विनियोजन<br>रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| १७     | विजय राईको घर दक्षिण बाटो<br>मर्मत गर्ने                                  | १,५०,०००        | १,४६,२५० | ३५० मिटर बाटो मर्मत<br>भएको        |
| १८     | विसाल बस्नेतको घरबाट नन्द<br>कुमारी प्रतिष्ठान सम्मको बाटो<br>मर्मत गर्ने | २,००,०००        | १,९२,७१५ | ७०० मिटर बाटो मर्मत                |
| १९     | थुक्पा फ्याक्ट्री जाने बाटो<br>मर्मत गर्ने                                | १,००,०००        | ९७,५००   | ३४० मिटर बाटो मर्मत                |
| २०     | भृकुटी मार्ग बाटो मर्मत गर्न                                              | २,००,०००        | १,९५,००० | ४२० मिटर बाटो मर्मत                |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                                              | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|
| २१     | गुहेश्वरी मार्ग पश्चिम हिप बहादुर बस्नेतको घरबाट पुरानो लोक मार्ग ग्राभेल गर्ने              | ३,००,०००     | ३,००,००० | ९४० मि.बाटो ग्राभेल                                |
| २२     | पाटी प्यालेस उत्तर गोविन्द अधिकारीको घर सम्म जाने बाटो मर्मत गर्ने                           | १,५०,०००     | १,४६,२५० | १८० मि.बाटो ग्राभेल साथै लगभग ४५० वटा TIKTOK बनेको |
| २३     | दिपेन राईको घर पश्चिम बाटो मर्मत गर्ने                                                       | ५०,०००       | ४८,७५०   | १५० मि.बाटो मर्मत                                  |
| २४     | धन प्रसाद मार्गको गेउरिया पुल पश्चिम गुप्ती टोल जाने बाटो उत्तर दक्षिण ठाडो बाटो मर्मत गर्ने | १,००,०००     | ९६,५३२   | २८० मि. बाटो मर्मत                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                             | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------|---------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| २५     | नमना चौक पूर्व कदम गाँछी बाटो मर्मत गर्ने   | ५०,०००       | ४८,७५०   | १७० मि. बाटो मर्मत              |
| २६     | किशोर मार्ग मर्मत गर्ने                     | २,००,०००     | १,९४,०८६ | ८०० मि. बाटो मर्मत              |
| २७     | बाटो मर्मत                                  | ५०,०००       | ५०,०००   | १०० मि. बाटो मर्मत              |
| २८     | राधाकृष्ण किरातेश्वर मार्ग बाटो मर्मत गर्ने | १,००,०००     | ९७,५००   | ३२० मि. बाटो मर्मत              |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                               | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| २९     | बाटो मर्मत                                    | ५,००,०००     | ४,८६,२५० | १३०० मि. बाटो मर्मत             |
| ३०     | वलभद्र आचार्यको घर पुर्व जानेबाटो मर्मत गर्ने | १,५०,०००     | १,४६,२५० | ४३० मि. बाटो मर्मत              |
| ३१     | हयुमपाइप खरिद                                 | ३,००,०००     | २,९९,२४१ | वडाबासीलाई आवतजावतमा सहज भएको । |
| ३२     | गौरीमार्ग बाटो मर्मत गर्ने                    | १,००,०००     | ९७,५००   | २५० मि. बाटो मर्मत              |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र. स. | कार्यक्रमको नाम                                                                         | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| ३३      | पार्टी प्यालेस दक्षिण पूर्व जाने बाटो अन्दाजी ३०० मिटर गौरी शंकर मार्ग सम्म मर्मत गर्ने | १,५०,०००.००  | १,४६,२५०.०० | १९५ मि. बाटो मर्मत              |
| ३४      | अग्नी दाहालको घर उत्तर जाने बाटो मर्मत गर्ने                                            | ५०,०००.००    | ४८,७५०.००   | २३० मि. बाटो मर्मत              |
| ३५      | सितापुरी छेउ साझा मार्गलाई अधुरो रहेको छ त्यसलाई तेस्रो बाटो सम्म जोडने बाटो            | ३,००,०००.००  | २,९२,०००.०० | ७०० मि. बाटो मर्मत              |
| ३६      | टुक्रे देखी नमुना मार्ग दमक जाने बाटो मर्मत गर्ने                                       | २,००,०००.००  | १,९५,०००.०० | ८५० मि. बाटो मर्मत              |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र. स. | कार्यक्रमको नाम                                                           | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| ३७      | तुम्रोक् मार्ग को होलीमा कल्भर्ट निर्माण गर्ने                            | ५,००,०००.००  | ४,८७,५००.०० | सिम्ले-दमक बासी लाभान्वित                     |
| ३८      | विपिन बस्नेतको घरबाट पश्चिम र शैनिक चौकबाट पश्चिम जाने बाटो मर्मत गर्ने   | १,००,०००.००  | ९७,५००.००   | १५० मि. बाटो मर्मत                            |
| ३९      | नमूना चौक उत्तर बाटो कल्भर्ट निर्माण                                      | २,००,०००.००  | १,९५,०००.०० | नमूना, पाथिभरा र किरातेश्वर टोलवासी लाभान्वित |
| ४०      | साझा मार्ग को पश्चिम भाग मा बाकि रहेको अन्दाजी ३०० मिटर बाटो ग्राभेल गर्न | २,००,०००.००  | १,९८,९००.०० | ३२० मि. बाटो ग्राभेल                          |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                    | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| ४१     | नमुना मार्ग देखी कार्की टोल हुँदै भुमराज मार्ग जोड्ने बाटो मर्मत   | ५०,०००.००    | ४८,७५०.००   | १५० मि. बाटो मर्मत               |
| ४२     | पाथीभरा टोल भित्र सडक बत्ती जडान गर्ने                             | ५०,०००.००    | ४८,७५०.००   | ३० पोलमा (पाथीभरा टोल लाभान्वित) |
| ४३     | सावित्रा चौक सुकुम्बासी भित्रको बाटो मर्मत तथा ड्रेन निर्माण गर्ने | १,५०,०००.००  | १,४६,२५०.०० | १२० मि. बाटो मर्मत               |
| ४४     | जेष्ठ नागरिक सत्सङ्ग भवन घेरावेरा                                  | १,००,०००.००  | ९७,५००.००   | जेष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित        |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                                         | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ४५     | वडा कार्यालयमा पार्किङ्ग स्थल र चमेना गृह निर्माण                                       | ३,००,०००.००  | २,९२,५००.०० | चमेना गृह तथा लेखापढी रुम निर्माण गरि सेवा प्रवाहमा सहज भएको । |
| ४६     | टुक्रे गणेश मन्दिर अगाडी दुवै तिर ड्रेन निर्माण                                         | ४,००,०००.००  | ४,००,०००.०० | २१० मिटर ड्रेन निर्माण                                         |
| ४७     | एकराज थापाको घर अगाडी ड्रेन निर्माण गर्ने                                               | २,००,०००.००  | १,९५,०००.०० | ६० मिटर ड्रेन निर्माण                                          |
| ४८     | गंगा प्रसाद संवाङ्गफेको घर देखि दक्षिण योगेन्द्र राज फियाकको घर सम्म जोडने शान्ती मार्ग | ४,००,०००.००  | ४,००,०००.०० | ७१० मिटर ग्राभेल निर्माण                                       |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                     | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| ४९     | नारायण सापकोटाको घर अगाडी अधुरो ड्रेन निर्माण गर्ने | ३,००,०००.००  | २,९२,५००.०० | २०० मिटर ड्रेन निर्माण          |
| ५०     | त्रिलोकेश्वर मन्दिर मर्मत गर्ने                     | १,५०,०००.००  | १,४६,२५०.०० | अलमुनिय र घेरावेरा निर्माण      |
| ५१     | त्रिवेणी चौक ड्रेन निर्माण गर्ने                    | ३,५०,०००.००  | ३,४१,२५०.०० | ३०० मिटर ड्रेन निर्माण          |
| ५२     | पाथिभरा मन्दिरमा वाल निर्माण गर्ने                  | १,५०,०००.००  | १,४६,२५०.०० | मन्दिरको ८० मि.वाल निर्माण      |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम                                                                             | विनियोजन<br>रु. | खर्च रु.           | भौतिक प्रगतिको अवस्था /<br>उपलब्धि        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| ५३     | गुहेश्वरी मार्ग अधुरो ड्रेन<br>निर्माण                                                      | ५,००,०००.<br>०० | ४,८७,५००.<br>००    | ३०० मिटर ड्रेन निर्माण                    |
| ५४     | नमुना घरका ग्लिल जडान                                                                       | १,५०,०००.<br>०० | १,४८,९९९.<br>००    | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र<br>संचालन गर्ने |
| ५५     | सिम्ले टुक्रे बजार देखी<br>दाहिने पटी आइतहाडको घर<br>सम्म जाने सिम्ले मार्ग<br>प्लम निर्माण | ४,००,०००.<br>०० | ४,००,०००.<br>००    | २५० मि.प्लम निर्माण                       |
| ५६     | गौरीशंकर शिवालय<br>मन्दिरको सार्वजनिक भवन<br>बाहिर वाल प्लास्टर गर्ने                       | २,५०,०००.<br>०० | २,४३,७५०.<br>००    | वाल र जिप्सन                              |
|        |                                                                                             | १,०९,०००.<br>०० | १,०९,३९,५६०.<br>०० |                                           |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक             | जम्मा        | कैफियत |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|
| 1     | सम्पत्ति कर                 | ११,८५,४७९/-  |        |
| 2     | घरजग्गा बहाल कर             | ६,४६,९८९.२/- |        |
| 3     | व्यवसाय कर                  | २,७७,२००/-   |        |
| 4     | सवारी साधन कर               | ५००/-        |        |
| 5     | मनोरन्जन कर                 | ६५,०००/-     |        |
| 6     | बहाल बिटोरी शुल्क           | ४१,४९०/-     |        |
| 7     | सेवा शुल्क दस्तुर           | १,५८,७५०/-   |        |
| 8     | दण्ड र जरिवाना              | १३,०२५/-     |        |
| 9     | सिफारिस दस्तुर              | ८,१६,९५८/-   |        |
| 10    | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १,१६,१२०/-   |        |
|       | जम्मा                       | ३३,२१,५११.२  |        |



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

अनुसूचि-५

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जिल्ला : झापा गा.पा/न.पा. : कमल वडा : ५ दर्ता मिति देखि : २०७९-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८०-०३-३१

| वडा नं. | जन्म  |       |              |       | मृत्यु |       |              |       | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको |                | बसाई सरी जाने |                | बेवारि से |       |
|---------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-------|
|         | पुरुष | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | पुरुष  | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | जम्मा           | जम्मा | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | जम्मा     | जम्मा |
| ५       | ११    | १८    |              | २९    | ५१     | २९    |              | ८०    | २०              | ८३    | ११४           | ३२८            | ३७            | १२०            |           | ३६३   |
| जम्मा   | ११    | १८    | ०            | २९    | ५१     | २९    | ०            | ८०    | २०              | ८३    | ११४           | ३२८            | ३७            | १२०            | ०         | ३६३   |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# सिफारिस



| क्र.स. | सेवा प्रवाह     | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|-----------------|--------------------|--------|
| १      | नागरकता सिफारिस | ३७८                |        |
| २      | नाता प्रमाणित   | २३६                |        |
| ३      | जग्गा नामसारी   | ५७                 |        |
| ४      | चारकिल्ला       | २६७                |        |
| ५      | विद्युत मिटर    | २१२                |        |
| ६      | घर बाटो सिफारिस | ३२८                |        |
| जम्मा  |                 | १४७८               |        |



# व्यवसाय संघ सस्थाको विवरण

| क्र.स<br>. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार | दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता<br>भएको कुल संख्या |
|------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| १          | व्यक्तिगत व्यवसाय          | ५२    | ४०     | ७०                                  |
| जम्मा      |                            | ५२    | ४०     | ७०                                  |



# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार                          | लाभग्राही | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| १      | जेष्ठ नागरिक भत्ता ( दलित)              | ३५        |        |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)               | ६०६       |        |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला तथा विदुवा भत्ता | २२५       |        |
| ४      | क वर्गको अपाङ्ग भत्ता                   | २८        |        |
| ५      | ख वर्गको अपाङ्ग भत्ता                   | ३१        |        |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता                    | ३८        |        |
| ७      | लोपोन्मुख बालबालिका                     | १         |        |
| ८      | लोपोन्मुख जाती                          | ६८        |        |
| जम्मा  |                                         | १०३२      |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक बालमैत्री सम्बन्धि सुरुवाती कार्यक्रम



समृद्ध कमल हान्ना सरोवर



# २०७९/०८० को योजना छनौट सम्बन्धि छलफल



योजना छनौट सम्बन्धि  
स्थानीय संग भलाकुसारी गर्दै



# योजना अनुगमनको दृश्य



आज हामी अनुगमन गर्दै।



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# हात्ती न्यूनिकरणको लागी बाजा वितरण



हात्तीको बाजावितरण गर्दै ।



# चमेना खाजा खर संचालनमा



2023/10/1 15:46



# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य





# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य





# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य





# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य






# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य



# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य






# आ.व. २०७९/८० मा संचालित योजनाहरूको दृश्य





# जनशक्तिको विवरण




| क्र.स | पद            | तह           | नाम थर             | पदपुर्तिको किसिम |
|-------|---------------|--------------|--------------------|------------------|
| १     | वडा सचिव      | सहायक पाँचौ  | अमृत कुमार साह     | स्थायी           |
| २     | वडा प्राविधिक | सब-इन्जिनियर | तुर्का प्रसाद यादव | स्थायी           |
| ३     | स.क.अ         | चौथो         | जीवन दाहाल         | करार             |
| ४     | का.स          | -            | अनिता ताजपुरिया    | अस्थायी          |



धन्यबाद् !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"





# कमल गाउँपालिका ६ नं वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडाको नक्सा




<https://ward6kamal.blogspot.in>

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,००,००,०००/-

कुल खर्च : रु. ९६,००,०००/-

खर्च प्रतिशत : रु. ९६ प्रतिशत




# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र                              | विनियोजन रु.  | खर्च रु.    | खर्च प्रतिशत |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास                         | २०,००,०००/-   | २०,००,०००/- | १००%         |
| २         | सामाजिक विकास                        | १६,६२,५००/-   | १३,६२,५००/- | १००%         |
| ३         | पुर्वाधार विकास                      | ५८,२५,०००/-   | ५८,२५,०००/- | १००%         |
| ४         | वातावरण संरक्षण तथा विषद् व्यवस्थापन | १,००,०००/-    | ५०,०००/-    | ५०%          |
| ५         | संस्थागत क्षमता तथा सेवा प्रवाह      | ४,१२,५००/-    | ३,६२,५००/-  | ८७.८%        |
| कुल जम्मा |                                      | १,००,००,०००/- | ९६,००,०००/- | ९६ प्रतिशत   |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.       | कार्यक्रमको नाम               | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्थिक विकास |                               |              |             |                                                                                                                                                 |
| १            | विभिन्न बाटा निर्माण          | २,००,०००/-   | २,००,०००/-  | वडाका विभिन्न खाल्डाखुल्डी भएका स्थानहरुमा ग्राभेल गरिएको । यसबाट वर्षायामको समयमा आवत-जावतमा सहजता भएको ।                                      |
| २            | शंखडुब्बा दक्षिण बक्स कल्भर्ट | १०,००,०००/-  | १०,००,०००/- | पाडाजुंगी-गेउरिया सडक खण्ड हुँदै साधुचौतार जाने बाटो र शंखडुब्बा बाट साधुचौतारा जाने बाटो जोड्ने कल्भर्ट निर्माण । यसबाट आवतजावतमा सहजता भएको । |
| ३            | पञ्चकन्या कल्भर्ट             | ३,००,०००/-   | ३,००,०००/-  | विद्यालयका विद्यार्थीहरु र उपभोक्तालाई आवत जावतमा सहजता ।                                                                                       |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.       | कार्यक्रमको नाम       | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                  |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| आर्थिक विकास |                       |              |             |                                                                  |
| ४            | स्प्रे ट्याङ्की वितरण | १,००,०००/-   | १,००,०००/-  | कृषि खेतीमा लाग्ने विभिन्न रोगहरुको निर्मूल पार्न सहयोग पुग्नु । |
| ५            | सिँचाई मोटर अनुदान    | २,००,०००/-   | २,००,०००/-  | साना खेती तथा निम्न आय भएका कृषकहरुलाई सिँचाई सुविधा पुग्नु ।    |
| ६            | पशु बिमा              | २,००,०००/-   | २,००,०००/-  | पशुपालक कृषकहरुको पशुधन सुरक्षित                                 |
|              | जम्मा                 | २०,००,०००/-  | २०,००,०००/- |                                                                  |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.        | कार्यक्रमको नाम                 | विनियोजन रु. | खर्च रु.   | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                     |
|---------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                 |              |            |                                                                     |
| १             | विपन्न परिवारलाई खानेपानी जडान  | १,००,०००/-   | १,००,०००/- | विपन्न परिवार सदस्यहरूलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुनु ।        |
| २             | विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा | २,६२,५००/-   | २,६२,५००/- | विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य उपचरमा सहयोग पुगेको ।         |
| ३             | धारा जडान                       | २,००,०००/-   | २,००,०००/- | विपन्न परिवारका लागि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था ।                    |
| ४             | अपाङ्गता आय आर्जन               | ५०,०००/-     | ५०,०००/-   | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आय आर्जनमा सहयोग                         |
| ५             | सामुदायमा आखाँ तथा दाँत शिविर   | १,५०,०००/-   | ०          | नभएको                                                               |
| ६             | जेष्ठ नागरिक सम्मान             | १,००,०००/-   | १,००,०००/- | जेष्ठ नागरिकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक काममा हौसला प्रदान तथा सम्मान |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.        | कार्यक्रमको नाम                             | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                     |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                             |              |             |                                                     |
| ७             | बालबालिका क्षमता विकास तथा सचेतना कार्यक्रम | १,००,०००/-   | १,००,०००/-  | बाल अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन                     |
| ८             | लागु पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनिकरण            | १,००,०००/-   | १,००,०००/-  | लागु पदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जानकारी             |
| ९             | महिला, सिपमूलक तथा आय आर्जन कार्यक्रम       | १,५०,०००/-   | ०           | काम नभएको                                           |
| १०            | युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम                   | ५,००,०००/-   | ५,००,०००/-  | युवाहरुलाई विभिन्न किसिमका खेलकुदमा सहभागी गराउनु । |
| ११            | कृषि सामुदायिक भवन रङ्गरोगन                 | ५०,०००/-     | ५०,०००/-    | कृषि सामुदायिक भवनको रुपरङ्गमा परिवर्तन ।           |
|               | जम्मा                                       | १६,६२,५००/-  | १३,६२,५००/- |                                                     |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                                | कार्यक्रमको नाम             | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| वातावरण, संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन |                             |              |          |                                                                        |
| १                                     | विपद् व्यवस्थापन            | ५०,०००/-     | ०        | खर्च नभएको                                                             |
| २                                     | खाली जमिन, सडकमा वृक्षारोपण | ५०,०००/-     | ५०,०००/- | किसानहरुको घरमा आँपको वृक्षारोपण गरी फलफुल उत्पादनमा सघाउँ पुर्याएको । |
| कुल जम्मा                             |                             | १,००,०००/-   | ५०,०००/- |                                                                        |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                                | कार्यक्रमको नाम                                                   | विनियोजन रु. | खर्च रु.   | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संस्थागत क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाह |                                                                   |              |            |                                                                                                 |
| १                                     | पशु बिमा - संशोधन                                                 | ५०,०००/-     | ५०,०००/-   | कृषकको पशु बिमाबाट पशुधन सुरक्षित                                                               |
| २                                     | नवज्योति बाल विकास भवनमा विद्युत जडान तथा पंखा जडान               | ५०,०००/-     | ०          | काम नभएको                                                                                       |
| ३                                     | सूचना तथा सञ्चार                                                  | १,००,०००/-   | १,००,०००/- | वडाको विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रचार प्रसारमा सहयोग                                              |
| ४                                     | विपन्न परिवारलाई खानेपानी जडान र विभिन्न बाटा मर्मतमा थप - संशोधन | २,१२,५००/-   | २,१२,५००/- | विपन्न परिवारलाई खानेपानीमा सहयोग तथा बाटोहरुके खल्डाखुल्डी पुर्‍याई यातायात अवतजावतमा सुविधा । |
| कुल जम्मा                             |                                                                   | ४,१२,५००/-   | ३,६२,५००/- |                                                                                                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                       | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                       |              |          |                                 |
| १               | गौरी ओली टोलमा उच्च स्तरीय ग्राभेल                    | ३५००००       | ३५००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| २               | पञ्चकन्या देखि महेन्द्र पौडेलको घरसम्म बाटो ग्राभेल   | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| ३               | गेउरिया बजार पूर्व उत्तर देखि पदमलाल सुवेदीको घर सम्म | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                                          | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                                          |              |          |                                 |
| ४               | धर्म आचार्यको घर पूर्वबाट दक्षिण राम बहादुर हाङ्गिमको जग्गा सम्म ग्राभेल | ५०००००       | ५०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| ५               | सन्तानेश्वर मन्दिरबाट रतुवा खोला जाने बाटो ग्राभेल                       | ४०००००       | ४०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| ६               | कृष्ण भण्डारीको घर दक्षिण खगेन्द्र तामाङ्गको घर सम्म ग्राभेल             | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                              | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                              |              |          |                                 |
| ७               | वडा कार्यालय देखि पूर्व रत्नपुर पुछारसम्म उच्चस्तरीय ग्राभेल | ५०००००       | ५०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| ८               | नयाँवस्ती बाटो ग्राभेल                                       | १५००००       | १५००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| ९               | कृष्ण प्रसाद गड्तौलाको घर पूर्व गैउरिया खोलामा फलामे पुल     | ७०००००       | ७०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                             | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                             |              |          |                                 |
| १०              | किरात राई यायोख्खा<br>बोखिम वान्तवा<br>भवनमा ट्रष्ट निर्माण | ३०००००       | ३०००००   | ट्रष्ट निर्माण, भवनको सुरक्षा   |
| ११              | सोनाश्री ग्रामथान देखि<br>उत्तर गेउरिया पुल<br>सम्म ग्राभेल | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| १२              | कृषि मार्ग साउपोल<br>जाने बाटो ग्राभेल                      | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि             |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                |              |          |                                             |
| १३              | तेजु लिम्बुको घर जाने बाटो मर्मत               | ७५०००        | ७५०००    | आवतजावतमा सहजता                             |
| १४              | ढुकढुकी युवा क्लब अगाडी सभाहल निर्माण गर्ने    | ५०००००       | ५०००००   | क्लबको विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजता |
| १५              | मन्दिर डाँडा उत्तरबाट पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल | १०००००       | १०००००   | आवतजावतमा सहजता                             |




# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                                | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| पूर्वाधार विकास |                                                                |              |          |                                 |
| १६              | दहिचौक दक्षिण पूर्व<br>गेउरिया खोलासम्म<br>उच्च स्तरीय ग्राभेल | २०००००       | २०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| १७              | पञ्चकन्या स्कुल<br>अगाडी पैनीमा बक्स<br>कल्भर्ट                | ७०००००       | ७०००००   | आवतजावतमा सहजता                 |
| १८              | रत्नपुर कल्भर्ट<br>प्रोटेक्सन                                  | ३५००००       | ३५००००   | आवतजावतमा सहजता                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम           | विनियोजन रु.    | खर्च रु.        | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |  |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| पूर्वाधार विकास |                           |                 |                 |                                 |  |
| १९              | विभिन्न बाटा मर्मत सम्भार | ५०००००          | ५०००००          | आवतजावतमा सहजता                 |  |
|                 | जम्मा                     | ५८,२५,०००<br>/- | ५८,२५,०००<br>/- |                                 |  |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक             | जम्मा        | कैफियत |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|
| १     | सम्पत्ति कर                 | ९,९१,०५८.५०  |        |
| २     | घरजग्गा बहाल कर             | ३,४७,२००.९९  |        |
| ३     | व्यवसाय कर                  | २,६९,३२५.००  |        |
| ४     | बहाल बिटौरी शुल्क           | २,६८,७००.००  |        |
| ५     | सेवा शुल्क दस्तुर           | ७५,७५०.००    |        |
| ६     | दण्ड र जरिवाना              | २,३००.००     |        |
| ७     | सिफारिस दस्तुर              | ६,५४,९२१.००  |        |
| ८     | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ९३,१००.००    |        |
| जम्मा |                             | २७,०२,३५५.४९ |        |




# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | सेवा प्रवाह            | संख्या | कैफियत |
|--------|------------------------|--------|--------|
| १      | जन्म दर्ता             | ११६    |        |
| २      | मृत्यु दर्ता           | ४९     |        |
| ३      | बसाई सराई दर्ता (आउने) | ५५     |        |
| ४      | बसाई सराई दर्ता (जाने) | ३४     |        |
| ५      | सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता  | १२     |        |
| ६      | विवाह                  | ८०     |        |
|        | जम्मा                  | ३४६    |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह      | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|------------------|--------------------|--------|
| १      | नागरिकता सिफारिस | ३६५                |        |
| २      | नाता प्रमाणित    | १६७                |        |
| ३      | जग्गा नाम सारी   | ७                  |        |
| ४      | चार किल्ला       | २३८                |        |
| ५      | विद्युत मिटर     | ६०                 |        |
| ६      | घर बाटो सिफारिस  | २६९                |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# सिफारिस




| क्र.स. | सेवा प्रवाह        | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|--------------------|--------------------|--------|
| ७      | जग्गा जोत भोग सिफा | ३                  |        |
| ८      | अन्य सिफारिस       | १५१९               |        |
| जम्मा  |                    | २६२८               |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# व्यवसाय संघ सस्थाको विवरण

| क्र.स. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार | संख्या | दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता भएको कुल संख्या                           |
|--------|----------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------|
|        |                            |        |       |        | आ.ब. ०६९/७० देखि हाल सम्म यस वडामा दर्ता व्यवसाय ३८८ वटा । |
|        |                            |        |       |        |                                                            |
|        |                            |        |       |        |                                                            |
|        |                            |        |       |        |                                                            |
|        |                            |        |       |        |                                                            |
|        |                            |        |       |        |                                                            |
| जम्मा  |                            |        |       |        |                                                            |




# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार                        | लाभग्राही | रकम भुक्तानी रु | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| १      | जेष्ठ नागरिक भत्ता ( दलित)            | २६        |                 |        |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)             | ५३७       |                 |        |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला र विधुवा महिला | १५५       |                 |        |
| ४      | क वर्गको अपाङ्ग भत्ता                 | २१        |                 |        |
| ५      | ख वर्गको अपाङ्ग भत्ता                 | ४१        |                 |        |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता                  | २४        |                 |        |
| ७      | लोपोन्मुख                             | ८         |                 |        |
|        | जम्मा                                 | ८१२       |                 |        |



# कार्यक्रम संचालनको झलक




युवा तथा  
खेलकुद  
कार्यक्रम

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक




स्प्रे  
ट्याङ्की  
वितरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक




वडा कार्यालय  
व्यवस्थापन

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक




कृषि  
सामुदायिक  
भवन  
रङ्गरोगन र  
ट्रस्ट

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"




# सेवा प्रवाहमा गरिएको नविनतम् प्रयासहरु



- वैकल्पिक उर्जा सोलार सिस्टमको प्रयोगबाट विद्युत अवरुद्ध भएका बखत समेत वडा बाट प्रवाह हुने सेवाहरु सञ्चालन हुनु ।
- सुत्केरी महिलाहरुको सहजताका लागि स्तनपान कक्षको स्थापना ।
- सेवाग्राहीको जानकारीका लागि विभिन्न जानकारी मूलक सन्देशहरु टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रसारण गर्नु ।
- वडाको ब्लग निर्माण गरी विभिन्न जानकारी तथा निवेदन फारमहरु इन्टरनेट मार्फत सबैको पहुँच योग्य बनाउनु ।




# जनशक्तिको विवरण



| क्र.स. | पद                 | तह              | स्वीकृत दरवन्दी | पदपुर्ति | पदपुर्तिको किसिम (स्थायी / करार / .....) | कैफियत |
|--------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------------|--------|
| १      | गौरी शंकर ओली      | सहायक चौथो      |                 |          | स्थायी                                   |        |
| २      | अनु अधिकारी        | सहायक पाँचौं    |                 |          | स्थायी                                   |        |
| ३      | सुमन दाहाल         | सहायक चौथो      |                 |          | करार                                     |        |
| ४      | उर्मिला देवि पौडेल | कार्यालय सहयोगी |                 |          | करार                                     |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



धन्यबाद् !

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कमल गाउँपालिका ७ नं वडा कार्यालय

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# वडाको नक्सा



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# संक्षिप्त विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण



कुल विनियोजित बजेट: रु. १,०३,००,०००

कुल खर्च : रु. ९९,३१,२०५

खर्च प्रतिशत : ९६.४१



# क्षेत्रगत बजेट र खर्चको विवरण

| क्र.स.    | क्षेत्र                              | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | खर्च प्रतिशत |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| १         | आर्थिक विकास                         | 7,30,000     | 6,72,074  | 92.064       |
| २         | सामाजिक विकास                        | 13,85,000    | 13,65,420 | 98.58        |
| ३         | पुर्वाधार विकास                      | 71,45,000    | 70,33,836 | 98.44        |
| ४         | वातावरण संरक्षण तथा विषद् व्यवस्थापन | 6,50,000     | 6,48,625  | 99.78        |
| ५         | संस्थागत क्षमता तथा सेवा प्रवाह      | 1,70,000     | 84,500    | 49.78        |
| ६         | विविध                                | 2,50,000     | 2,50,000  | 100          |
| कुल जम्मा |                                      | 1,03,00,000  | 99,31,205 | 96.41        |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.       | कार्यक्रमको नाम                                          | विनियोजन रु. | खर्च रु.    | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्थिक विकास |                                                          |              |             |                                                                                                                                                                        |
| १            | किसानहरुलाई मकै रोप्ने मेसिन वितरण                       | १,८०,०००।    | १,७६,४००.०० | वडामा कुल ४२ जना कृषक परिवारलाई मकै रोप्ने मेसिन अनुदानमा प्रदान गरिएको।                                                                                               |
| २            | करेसाबारीका लागि बेमौसमी गुणस्तरीय बिरुवा वितरण          | ३०००००।      | ३०००००।     | प्रत्येक टोल विकास संस्थाहरुमार्फत करेला, धिरौला, चिचिन्डो, मेवा, कुरिलो, काँक्रा, सुपारी, लौका गरी जम्मा ४०,००० थान बिरुवा वितरण गरि प्रत्येक घरपरिवार लाभान्वित भएको |
| ३            | पशुपालक कृषकहरुलाई इलेक्ट्रिक च्यापकटर ५० प्रतिशत अनुदान | १,५०,०००।    | ९६,०००।     | ६ वटा पशुपालन फर्महरुलाई ६ थान वितरण गरिएको                                                                                                                            |
| ४            | बंगुर व्यवसायहरुका लागि मिनेरल खरिद                      | १,००,०००     | ९९,६७४।     | वडाभरीका २३ वटा बंगुर फर्महरुलाई मिनेरल वितरण गरिएको                                                                                                                   |
| कल जम्मा     |                                                          | ७,३०,०००।    | ६,७९,०७४।   |                                                                                                                                                                        |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.        | कार्यक्रमको नाम                       | विनियोजन रु.               | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                             |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामाजिक विकास |                                       |                            |           |                                                                                             |
| १             | महिलाहरुको लागि सीपमुलक कार्यक्रम     | २,००,०००।                  | २,००,०००। | वडामा कुल ३५ जना महिलाहरुलाई ३ महिने सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गरी व्यवसाय गर्न सक्षम बनाइएको |
| २             | युवा खेलकुद कार्यक्रम                 | २,००,०००।                  | १,९८,९६८। | खेलकुद समिति मार्फत प्रत्येक टोलको प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको       |
| ३             | बालबालिकाको लागि खेलकुद सामग्री वितरण | १,००,०००।                  | ९९,५५३।   | प्रत्येक टोलका बालबालिका तथा विद्यालय र बालकलबलाई फुटवल भलिवल वितरण गरिएको                  |
| ४             | जेष्ठनागरिक सम्मान कार्यक्रम          | १,००,०००                   | ९९,८९९।   | वडाका ८२ देखी ८५ बर्ष उमेरसमुहका ७२ जना जेष्ठ नागरिकहरुलाई इलेक्ट्रिक जग वितरण गरिएको       |
| कुल जम्मा     |                                       | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |           |                                                                                             |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| कार्यक्रमको नाम                                         | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| सामाजिक विकास                                           |              |           |                                                                                |
| ५ विपन्न तथा अपांगताहरुका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम | २,१०,०००।    | २,१०,०००। | ६० घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिएको                                           |
| ६ दलित तथा विपन्नहरुलाई बंगुरका पाठा वितरण              | २,००,०००।    | २,००,०००। | ४० विपन्न तथा दलित परिवार लाभान्वित भएको                                       |
| ७ अपांगताहरुलाई साझेदारीमा व्यवसायमुलक कार्यक्रम        | १,००,०००।    | १,००,०००। | अपांगता भएका ५ परिवारलाई कुखुरा पालन बंगुरपालन व्यवसाय अनुदान                  |
| ८ बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम             | २,००,०००     | १,८५,०००। | बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा पश्चातका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको |
| ९ ब्राइटफ्युचर बालक्लब पुस्तकालय व्यवस्थापन             | ७५,०००।      | ७२,०००।   | ब्राइटफ्युचर बालक्लबलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरी बालक्लबलाई सहजता प्रदान       |
| कुल जम्मा                                               | १३८५०००      | १३६५४२०   | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"                                                     |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                             | कार्यक्रमको नाम       | विनियोजन रु. | खर्च रु.      | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास |                       |              |               |                                                                                                                         |
| १                                  | खानेपानी पाइप विस्तार | १०,००,०००।   | संसोधन गरिएको |                                                                                                                         |
| २                                  | तटबन्ध कार्य          | ६,५०,०००।    | ६,४८,६२५।     | सिंहदेवी आ.वि. दक्षिण गेउरिया खोला र लकान्द्री टोल पश्चिम होलीमा तटबन्ध कार्य सम्पन्न गरी नजिकैको बस्ती सुरक्षित गरिएको |
|                                    |                       |              | ।             |                                                                                                                         |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.             | कार्यक्रमको नाम                               | विनियोजन रु.               | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास    |                                               |                            |           |                                 |
| उच्चस्तरीय ग्राभेल |                                               |                            |           |                                 |
| १                  | धरधरे सिमसार सडक<br>उच्चस्तरीय ग्राभेल        | ४,००,०००।                  | ३,७२,९७५। | ३५० मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| २                  | बाह्रघरे पात्लेघाट बाटो<br>उच्चस्तरीय ग्राभेल | ३,२५,०००।                  | ३,०९,३३३। | ३०१ मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| ३                  | एकता चोक बोहोराटोल सडक<br>उच्चस्तरीय ग्राभेल  | ४,००,०००।                  | ३,८५,००८। | ३८० मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| ४                  | पारुहाङ्गचोक पश्चिम उच्चस्तरीय<br>ग्राभेल     | ४,००,०००                   | ३,९०,०००। | ३९० मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| कुल जम्मा          |                                               | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.             | कार्यक्रमको नाम                                           | विनियोजन रु.               | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास    |                                                           |                            |           |                                 |
| उच्चस्तरीय ग्राभेल |                                                           |                            |           |                                 |
| ५                  | गेउरिया मेमेङ्गचोक देखी एनसेल टावरसम्म उच्चस्तरीय ग्राभेल | ३,२५,०००।                  | ३,१६,८७५। | ३५० मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| ६                  | बेलडाँगी धिमालडाँडा सडक उच्चस्तरीय ग्राभेल                | ४,००,०००।                  | ३,८८,९६३। | ३६६ मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| ७                  | धरधरे सिमसार दक्षिण ह्युमपाइप कल्भर्ट निर्माण             | १,००,०००।                  | ९७,५००।   | ३५० मिटर उच्च ग्राभेल गरिएको    |
| कुल जम्मा          |                                                           | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                  | विनियोजन रु. | खर्च रु.      | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास |                                                  |              |               |                                 |
| ग्राभेल         |                                                  |              |               |                                 |
| १               | जितेन्द्र धिमालको घर<br>दक्षिण ग्राभेल           | २,००,०००।    | २,००,०००<br>। | ३८८ मिटर ग्राभेल                |
| २               | केशरसिंह चौहानको<br>घरदेखी स.मा.वि. जाने<br>बाटो | १,००,०००।    | ९५,०४८।       | १८५ मिटर ग्राभेल                |
| ३               | रंगपुर उत्तर लामिछाने<br>टोल ग्राभेल             | ७५,०००।      | ७१,८५०।       | २२० मिटर ग्राभेल                |
| कुल जम्मा       |                                                  |              |               |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                          | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास |                                          |              |           |                                 |
| ग्राभेल         |                                          |              |           |                                 |
| ४               | गेउरिया बजार देखी<br>दक्षिणपुर्व ग्राभेल | १५०,०००।     | १,४६,२५०। | ३१९ मिटर ग्राभेल                |
| ५               | सैनिक चोक पश्चिम<br>ग्राभेल              | २,००,०००।    | १,९५,०००। | ४०३ मिटर ग्राभेल                |
| ६               | झर्का महाराजथान जाने<br>बाटो ग्राभेल     | १५०,०००।     | १,४६,२५०। | १८४ मिटर ग्राभेल                |
| कुल जम्मा       |                                          |              |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.          | कार्यक्रमको नाम                                       | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास |                                                       |              |           |                                 |
| ग्राभेल         |                                                       |              |           |                                 |
| ७               | गोपाल लोहनीको घर<br>दक्षिण ग्राभेल                    | २,००,०००।    | १,९३,३२७। | ४०१ मिटर ग्राभेल                |
| ८               | सिंहदेवी आ.वि.को<br>खेलमैदानको दक्षिण बाटो<br>ग्राभेल | १,००,०००।    | १,००,०००। | १८६ मिटर ग्राभेल                |
| ९               | विभिन्न सडक मर्मत                                     | ४,००,०००।    | ३,८९,७५०। | १००४ मिटर ग्राभेल               |
| कुल जम्मा       |                                                       |              |           |                                 |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                      | कार्यक्रमको नाम                         | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास             |                                         |              |           |                                 |
| सामुदायिक भवन तथा मठ मन्दिर |                                         |              |           |                                 |
| १                           | धिमालडाँडामा रहेको बौधगुम्बा मर्मत      | १,००,०००।    | १,००,०००। |                                 |
| २                           | लालधोन्द्रा पुर्व महाराजथान घेराबारा    | २,००,०००।    | १,९५,०००। |                                 |
| ३                           | गेउरिया पश्चिम सिंहदेवी मन्दिर मर्मत    | १,५०,०००।    | १,४३,५१५। |                                 |
| ४                           | त्रिवेणी टोल डाँडागाउँको क्लब भवन मर्मत | १,५०,०००।    | १,४६,२५०। |                                 |
| कुल जम्मा                   |                                         |              |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                      | कार्यक्रमको नाम                                   | विनियोजन रु.               | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुर्वाधार विकास             |                                                   |                            |           |                                                                                           |
| सामुदायिक भवन तथा मठ मन्दिर |                                                   |                            |           |                                                                                           |
| ५                           | अरनिको प्राविको<br>अधुरोभवनको इयालढोका<br>निर्माण | १,५०,०००।                  | १,४६,२५०। | अरनिको प्राविमा अध्ययनरत विद्यार्थी<br>लाभान्भित भएको                                     |
| ६                           | मियाँटोली गणेशमन्दिर मर्मत                        | ५०,०००।                    | ४८,७५०।   |                                                                                           |
| ७                           | धिमालडाँडा महाराजथानको<br>जाग्रामघर निर्माण       | ५०,०००।                    | ४८,७५०।   |                                                                                           |
| ८                           | सिंहदेवी आ.वि.को स्वच्छ<br>पिउनेपानीको घेरावारा   | १,००,०००।                  | ९७,५००।   | सिंहदेवी आ.वि.को स्वच्छ पिउनेपानीको<br>सुरक्षा गरी शिक्षक र विद्यार्थीलाई फाइदा<br>पुगेको |
| कुल जम्मा                   |                                                   | "समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार" |           |                                                                                           |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                      | कार्यक्रमको नाम              | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| पुर्वाधार विकास             |                              |              |           |                                 |
| सामुदायिक भवन तथा मठ मन्दिर |                              |              |           |                                 |
| ९                           | एकता टोल सामुदायिक भवन मर्मत | १,५०,०००।    | १,४६,२५०। |                                 |
| कुल जम्मा                   |                              |              |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.    | कार्यक्रमको नाम          | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|-----------|--------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| विविध     |                          |              |          |                                 |
| १         | भैपरि आउने खर्च          | २,००,००० ।   |          | संसोधन गरिएको                   |
| २         | जनप्रतिनिधि अवलोकन भ्रमण | ५०,००० ।     | ५०,००० । |                                 |
| कुल जम्मा |                          |              |          |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                           | कार्यक्रमको नाम                                 | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| ११औं गाउँसभाबाट संसोधित योजनाहरू |                                                 |              |           |                                 |
| १                                | सरस्वती मा.वि. पश्चिम कल्भर्ट मर्मत             | ५०,०००।      | ४८,७५०।   |                                 |
| २                                | नौसिटे चाँदु कल्भर्ट मर्मत                      | ४,५०,०००।    | ४,४९,२६८। |                                 |
| ३                                | पिडडाँडा स्कुल अधुरो कम्पाउण्ड वाल र माटो पुराइ | ४,००,०००।    | ३,९९,५००। | विद्यालय वरिपरि सुरक्षित भएको   |
| ४                                | मन्दरडाँडा उत्तरबाट पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल    | १,५०,०००।    | १,५०,०००। |                                 |
| कुल जम्मा                        |                                                 |              |           |                                 |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण



| क्र.स.                           | कार्यक्रमको नाम                                              | विनियोजन रु. | खर्च रु. | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|
| ११औं गाउँसभाबाट संसोधित योजनाहरू |                                                              |              |          |                                                       |
| ५                                | रंगपुर शिवलाल भण्डारीको घर पश्चिमबाट उत्तर जाने बाटो ग्राभेल | ७०,०००।      | ६८,०३२।  |                                                       |
| ६                                | फर्निचर खरिद                                                 | ५०,०००।      | ४९,७५०।  | कार्यालयमा आवश्यक टेबल कुर्सी र्याक व्यवस्थापन गरिएको |
| ७                                | पिउने पानी फिल्टर जडान                                       | ३०,०००।      | २७,०००।  | कार्यालयमा खानेपानीको फिल्टर जडान गरिएको              |
| ८                                | अन्य सडक मर्मत                                               | १०,०००।      | १०,०००।  | आवश्यक स्थानमा सडक मर्मत गरिएको                       |
| कुल जम्मा                        |                                                              |              |          |                                                       |



# कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट र खर्च विवरण




| क्र.स.                           | कार्यक्रमको नाम                            | विनियोजन रु. | खर्च रु.  | भौतिक प्रगतिको अवस्था / उपलब्धि             |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|
| ११औं गाउँसभाबाट संसोधित योजनाहरू |                                            |              |           |                                             |
| ९                                | गेउरिया पश्चिमको कल्भर्ट मर्मत             | ८०,०००।      |           |                                             |
| १०                               | विपन्न परिवारलाई खानेपानी मिटर जडान अनुदान | ८,००,०००।    | ८,००,०००। | १६० घरपरिवारलाई खानेपानी धारा जडानमा अनुदान |
| ११                               | विपन्न आवास कार्यक्रम                      | ५०,०००।      |           | अति विपन्न १ परिवारलाई टिनको छाना लगाइदिएको |
| १२                               | पिङडाडा टोलमा चोक निर्माण                  | १,५०,०००।    |           |                                             |
| कुल जम्मा                        |                                            |              |           |                                             |



# आय / राजश्वको विवरण

| क्र.स | राजश्वको शिर्षक | जम्मा        | कैफियत                          |
|-------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| १     | सम्पत्ति कर     | ६३२७२३.००    |                                 |
| २     | सिफारिस दस्तुर  | ६७६०९४.००    |                                 |
| ३     | घर बहाल कर      | २०५७०५.००    |                                 |
| ४     | अन्य दस्तुर     | ५०२२९०.००    |                                 |
| जम्मा |                 | २०,१६,८१२.०० | बीस लाख सोह्रहजार<br>आठसय बाह्र |



# तथ्याङ्कमा सेवा प्रवाह

| क्र.स. | सेवा प्रवाह            | संख्या | कैफियत |
|--------|------------------------|--------|--------|
| १      | जन्म दर्ता             | ६२     |        |
| २      | मृत्यु दर्ता           | ५८     |        |
| ३      | बसाई सराई दर्ता (आउने) | ३२     |        |
| ४      | बसाई सराई दर्ता (जाने) | २६     |        |
| ५      | सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता  | ९      |        |
| ६      | बिवाह दर्ता            | ८१     |        |
|        | जम्मा                  | २६८    |        |



# सिफारिस



| क्र.स. | सेवा प्रवाह      | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|------------------|--------------------|--------|
| १      | नागरिकता सिफारिस | ४००                |        |
| २      | नाता प्रमाणित    | १९३                |        |
| ३      | जग्गा नाम सारी   | २०                 |        |
| ४      | चार किल्ला       | १८०                |        |
| ५      | विद्युत मिटर     | ७४                 |        |
| ६      | घर बाटो सिफारिस  | २११                |        |
|        | जम्मा            | १०७८               |        |

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# सिफारिस



| क्र.स. | सेवा प्रवाह                           | लाभग्राहीको संख्या | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| ७      | अन्य सिफारिस गाउँपालिका, अस्पताल समेत | १३३७               |        |
| ८      | <b>जम्मा</b>                          | <b>२४१५</b>        |        |



# आ.व. २०७९।८० मा दर्ता भएका व्यवसायको विवरण

| क्र.स. | व्यवसाय संघ सस्थाको प्रकार | संख्या | दर्ता | नविकरण | हाल सम्मको दर्ता भएको कुल संख्या |
|--------|----------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------|
| १      | दुधजन्य                    | २      |       |        |                                  |
| २      | कपडा जन्य                  | २      |       |        |                                  |
| ३      | हार्डवेयर                  | १      |       |        |                                  |
| ४      | नुडल्स उत्पादन             | १      |       |        |                                  |
| ५      | किराना पसल                 | २      |       |        |                                  |
| ६      | विषादि खुद्रापसल           | १      |       |        |                                  |
| ७      | फेन्सी पसल                 | १      |       |        |                                  |
| ८      | डिसहोम सर्भिस मर्मत        | १      |       |        |                                  |
| ९      | मसला प्याकेजिङ्ग           | १      |       |        |                                  |
| जम्मा  |                            | १२     |       |        |                                  |



# सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

| क्र.स. | भत्ताको प्रकार               | लाभग्राही | रकम भुक्तानी रु | कैफियत |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| १      | जेष्ठ नागरिकता भत्ता ( दलित) | ३७        | २८९९४०          |        |
| २      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)    | ५९५       | ७०३४१२४         |        |
| ३      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला       | ७५        | ५९५८४०          |        |
| ४      | क वर्गको अपाङ्ग भत्ता        | १८        | २११४७०          |        |
| ५      | ख वर्गको अपाङ्ग भत्ता        | ३४        | २१७०५६          |        |
| ६      | दलित बालबालिका भत्ता         | ३४        | ४९३०४           |        |
| ७      | विधुवा भत्ता                 | ९०        | ६९९५८०          |        |
| जम्मा  |                              | ८८३       | ९०,९७,३१४।      |        |



# कार्यक्रम संचालनको झलक

## टोलस्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बालबालिकाहरुलाई खेलकुद सामग्री तथा कम्प्युटर प्रिन्टर हस्तान्तरण



"समृद्ध कमल हाम्रा सराकार"



# इलेक्ट्रिक च्यापकटर वितरण





# लकान्द्री टोल पश्चिम होलीमा तटबन्ध निर्माण



"समृद्ध कमल हाम्रा सरोकार"



# पिडडाडा प्रा.वि घेराबारा





# नसिटै चाँदु कल्भर्ट मर्मत



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# हाजिरी जवाफ तथा चित्रकला प्रतियोगिता





# वितरणको लागि उत्पादित तरकारीको बिरुवा



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# कार्यक्रम संचालनको झलक



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# बंगुरका पाठा वितरण कार्यक्रम



"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"



# जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम



"समृद्ध कमल हाम्रो स



# जनशक्तिको विवरण

| क्र.स. | पद                      | तह         | स्वीकृत दरवन्दी | पदपुर्ति | पदपुर्तिको किसिम (स्थायी / करार / ..... | कैफियत |
|--------|-------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| १      | बडा सचिव                | सहायक चौथो | १               | १        | स्थायी                                  |        |
| २      | असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | १               | १        | स्थायी                                  |        |
| ३      | स. कम्प्युटर अपरेटर     | सहायक चौथो |                 | १        | करार                                    |        |
| ४      | कार्यालय सहयोगी         |            | १               | १        | करार                                    |        |
|        | जम्मा                   |            |                 | ४ जना    |                                         |        |



# जय बालमैत्री

"समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार"

कमल गाउँपालिका

न्यायिक समितिको सचिवालय

बिषय: न्यायिक समितिको बार्षिक समिक्षा सम्बधमा ।

न्यायिक समितिले आर्थिक बर्ष २०७९ / २०८० को बार्षिक न्याय सम्पादन तपशिलमा उल्लेख गरेको छु ।

तपशिल

१. न्यायिक समितिकव बैठक ३३ पटक बसी विवाद निरुपण गरेको छ ।

२. २०८० सालमा दर्ता भएका विवाद संख्या ३४ ।

३. २०७९ सालको दर्ता भएका विवाद निरुपण नभइसकेका विवाद संख्या ३३ ।

४. अधिल्लो बर्ष को र २०८० साल को गरी ६७ वटा विवाद रहेको छ ।

५. मेलमिलाप गराएको विवाद संख्या:- १८

६. वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठईएको विवाद संख्या: १४

(क) वडा नं. १ को मेलमिलाप केन्द्रमा ३ वटा विवाद (मातृका चुडाल,मिठु देवि बस्नेत / लाल व. वि.क.) पक्ष भएको ।

(ख) वडा नं. ३ को मेलमिलाप केन्द्रमा ३ वटा विवाद(उमा सुब्बा लिम्बु,अमन श्रेष्ठ / कौशिला राउत) पक्ष भएको ।

(ग) वडा नं. ४ को मेलमिलाप केन्द्रमा १ वटा विवाद (हेम कुमारी भुजेल) पक्ष भएको ।

(घ) वडा नं. ६ को मेलमिलाप केन्द्रमा ३ वटा विवाद (देवि प्रसाद उप्रेति,जिवन दर्जी र शिवलाल सापकोटा) पक्ष भएको ।

(ङ) वडा नं. ७ को मेलमिलाप केन्द्रमा ४ वटा विवाद ( संझना राई,सोम व. खडका,सनमाया सार्की र उमादवी कार्की) पक्ष भएको ।

७. जिल्ला अदालत जान भनिएको विवाद संख्या- ६ ।

८. डिसमिस गरेको विवाद संख्या- ३०

९. दर्ता खारेज गरिइएको विवाद संख्या- २

१०.रजिष्टारको कार्यालय ईटहरी जान भनिएको संख्या-१

११.मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका सहमति भएका संख्या- ३

१२. कारवायीको क्रममा रहेको विवाद संख्या - ७

१३. २०७९ / ८० सालमा दर्ता भएको विवाद मध्ये महिला प्रथम पक्ष भएको विवाद संख्या २४ र पुरुष प्रथम पक्ष भएको विवाद संख्या ३३ ।

१४. २०७५ सालमा दर्ता भई २०७६।११।१८ मा फैसला भई मिति २०७७।०५।२१ मा पुनरावेदन परी २०७७।१०।२९ मा सुरु सदर गरीयको मिसिल झापा जिल्ला अदालत बाट मिति २०७८।०५।३० मा आएको मिसिल कार्यान्वयन भएको छ । **मानाचामल (पालनपोषण)**

१५. २०७६।३।१७ मा दर्ता भई मिति २०७६।११।४ मा फैसला भएको विवाद मिति २०७६।१२।२ मा विपक्षीले सुचना बुझि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको । (विकाश भट्टराई समेत वादी र गोविन्द प्रसाद भट्टराई प्रतिवादी)

१६. न्यायिक समितिमा के कस्ता विवाद दर्ता भए भन्ने सम्बन्धमा:

\*स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तरगत को संख्या -५

- (क) नक्शामा भएको चल्तीकव बाटो अबरोध गरेको
- (ख) खानलाउन दिलाई पाउँ । मे.
- (ग) बोटबिरुवा हटाई पाउँ । मे.
- (घ) सिमानाका रुख विरुवा सम्बन्धमा ।
- (ङ) जेष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाहा नगरेको । मे.

\*स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) अन्तरगत को संख्या -६२

- (क) बाटो निकास बन्द गरेको खुलाइ पाउँ -१
- (ख) जग्गा हस्तक्षेप गरी उपभोग गरेको- १
- (ग) अंशचलन- २०
- (घ) जग्गा र सिमा खिचोला - १६
- (ङ) पढाइ र खाना वापतको रकम दिलाई पाउँ- १
- (च) जग्गा भोगचलन गर्न नदिएको- १
- (छ) अंशीयार ढाँटी अंशबण्डा गरी अंशबाट बञ्चित गरेको- १
- (ज) सिमानामा लगाएको बोट बिरुवा हटाई दिने- १
- (झ) बोट बिरुवा ढालफाँड बन्द गराई क्षतिपुर्ती भराइ पाउँ - १
- (ञ) जालसाझी- १
- (ट) सर्तनामा बमोजिम जग्गा फिर्ता पास -१
- (ठ) लेनदेन -७
- (ड) घर भाडा दिलाइ पाउँ - १

(ढ) सम्झौता बमोजिम गरिपाउँ-१

(ण) कर्जा असुली-१

(त) जिविको पार्जन दिलाई पाउँ -१

(थ) जग्गा हस्तक्षेप गरी बसोवास गरेको- १

(द) खाई जिविका अंश विवाद -१

(ध) सम्बन्ध कायम गरीपाउँ-३

(न) क्षतिपुर्ती सम्बन्धमा-१

१७. जग्गा सम्बन्धमा

(क) जग्गा रोक्काको सिफारिस संख्या - ०८

(ख) जग्गा फुकुवाको सिफारिस संख्या- १३

१८. विविध:

मिति २०७९/१२/११ गते मेलमिलापकर्ता, वडा सचिव र वडा अध्यक्ष ज्यू हरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धी पुनतार्जगी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

न्यायिक समिति को निर्णय अनुसार मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत हुने निवेदन माग गर्ने र निवेदन दिए अनुसारका प्रत्येक वडाबाट ४/४ जना गरी २८ जना र वडा नं. ७ वाट थप १ जना गरी जम्मा २९ जना मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत गर्ने न्यायिक समितिको २०७९।०४।१३ को निर्णय अनुसार सुचिकृत गरिएको छ ।

धन्य वाद नमस्कार

समाप्त